

Bundesamt für Strassen ASTRA
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)
c/o DLZ FI
CH-3003 Bern

Versand an:
Jauslin Stebler AG
Elisabethenanlage 11
4051 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr. 2230885
Datum 19.06.2023
Auftrag-Nr. 9960.100 /.200 /.888 / FL / BBr
Zahlungsziel 30 Tage netto

Einzelmassnahme Osttangente

PV und Bauleitung Brücke Bäumlhof / DP/MP Phase 32
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum Mai 2023

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)	6'718.50	
Honorar Phase 32, DP Lärm (Index .110)	2'370.00	
	9'088.50	
Verrechenbare Nebenkosten	0.00	
	9'088.50	9'088.50
Mehrwertsteuer 7.7%		699.80
Rechnungstotal		9'788.30

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil




Währung Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zusätzliche Informationen
Rg. Nr.

Zahlbar durch (Name/Adresse)



EPF Kreditoren-Workflow
Trennblatt Anlagen

Version 1.0 - Patchcode I



Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	2230885
Rechnungsdatum:	19.06.2023
Leistungszeitraum von:	01.05.2023
Leistungszeitraum bis:	31.05.2023
Zahlungsbedingung:	innerhalb 30 Tage netto
Belegart	Rechnung

Projektdaten

Projektnummer:	MP-180002
Projektleiter:	Schackenberg Götz

Vertragsdaten

Vertragsnummer:	1355003667
Vertragsbezeichnung:	PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlilhofbrücke
Vertragsbeginn:	01.04.2019
Vertragsende:	30.09.2024
Alte Vertragsnummer:	7

Vertragsgruppierung	Aufträge / Dienstleistungen
Rechnungsart:	Honorar / Dienstleistungen / Übrige
Schlussrechnung:	Nein
Währung:	CHF
Bemerkung:	

Projektbezeichnung:	Erhaltungsmassnahmen Osttangente
Zuständige Person Vertrag:	Schackenberg Götz
Bestellnummer:	1357003508
Vertragssumme inkl. MwSt:	2'174'704.80CHF
Kreditor:	1358000492 Ingenieurbureau A. Aegerter &
E-Mail-Adresse:	B.Boschung@AeBo.ch

Laufweg Rechnungsfreigabe

1	BHU
Firma:	JAUSLIN STEBLER AG
Prüfperson:	Stebler Judith
Email:	bhu-basel@jauslinstebler.ch
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

2	
Firma:	
Prüfperson:	
Email:	
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

Rechnungsbeträge gegliedert nach Vertragsposition

Pos.	PSP-Element	Inventarobjekt	Baukostenart	Leistung exkl. MWST	Rabatt	Zwischentotal	Leistungen / NK ohne Rabatt exkl. MWST	TOTAL exkl. MWST	MwSt.	TOTAL inkl. MWST	Skonto	Skonto in CHF	Auszahlung inkl. MWST abzgl. Skonto und Rückbehalt
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24 BRÜCKE Bäumlilhof	7'634.35	%	7'634.35		7'634.35	7.70	8'222.19	%	0.00	8'222.19
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24 BRÜCKE Bäumlilhof		0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25 BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	1'454.15	0.00	1'454.15		1'454.15	7.70	1'566.12	0	0.00	1'566.12
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25 BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch		0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10			Ergebnis	9'088.50		9'088.50	0.00	9'088.50		9'788.31		0.00	9'788.31
	TOTAL			9'088.50		9'088.50	0.00	9'088.50		9'788.31		0.00	9'788.31


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000007
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlhof
Projektnummer:	180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Mai


Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	862.25	19.75	748		54%
B/C						
C	340	354.75	12.25		27	108%
C/D						
D	850	1822	50.5		1022.5	220%
E	340	127.5	1.5	211		38%
F	100	439.5			339.5	440%
G	70			70		
G1		21.75			21.75	
G2		364	16.75		380.75	
Σ	3400	3992.25	100.75	1098.5	1791.5	120%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung	80%
--------------------	-----

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 370'514
Kostenausschöpfung	102.24%
Stundenausschöpfung	120%

Stundenabrechnung

[illegible]

Kostenabrechnung

[illegible]

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.2023 bis 31.05.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	19.75	126.00	2'488.50
Meier Lukas		D	30.75	95.00	2'921.25
Schmidlin Julian		D	12.75	95.00	1'211.25
Boser Florian		E	1.50	65.00	97.50
Total PLA 100.Phase 32, MP			64.75	103.76	6'718.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2023 bis 31.05.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, MP		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Florian Boser	100	03.05.2023	Anpassungen Umleitung Lokalstrasse	1.50
			Subtotal	1.50
Lorenzo Falzone	100	02.05.2023	Korreferat und Erfassen mehrere Unterlagen MP Dossier Brücke 927: NV, PB, TB	7.00
	100	03.05.2023	Erstellen Entwurf ARP 3 Systemprüfung FZRS Mitte	3.00
	100	04.05.2023	letzte Kontrolle aller unterlagen vor Abgabe beide MP-Dossier BHB und BrrR	3.00
	100	05.05.2023	Erstellen Skizze BzrR Dilafuge	1.50
	100	22.05.2023	Einladung PS, Stand der Arbeiten ARP FZRS	1.25
	100	25.05.2023	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung	2.00
	100	26.05.2023	Verfassen PR PS	2.00
			Subtotal	19.75
Lukas Meier	100	03.05.2023	Fertigstellung KV und TB und Zusammenstellung Dossier BHB und BZrR	5.00
	100	04.05.2023	Fertigstellung KV und TB und Zusammenstellung Dossier BHB und BZrR	4.25
	100	05.05.2023	Zusammenstellung Dossier BHB und BZrR und Versand	5.00
	100	10.05.2023	Rückmeldung Umweltnotiz inkl. vorgängiger Abklärung	1.00
	100	17.05.2023	Überarbeitung Faktenblatt 3 - Systemprüfung FZRS	3.50
	100	24.05.2023	Task Force Sitzung inkl. Vor- und Nachbereitung	3.50
	100	25.05.2023	Teilnahme PS OT 19 inkl. Protokoll und Nachbearbeitung	6.00
	100	26.05.2023	Protokoll PS 19	2.00
	100	31.05.2023	Einsicht Rückmeldungen BHU	0.50
			Subtotal	30.75
Julian Schmidlin	100	03.05.2023	Bereinigung und Vorbereitung für Versand MP Dossier BZrR	5.00
	100	04.05.2023	Bereinigung und Vorbereitung für Versand MP Dossier BZrR	4.00
	100	05.05.2023	Bereinigung und Versand MP Dossier BZrR und Bäumlihof	3.75
			Subtotal	12.75

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
BoF	E	1.50
FL	B	19.75
MeL	D	30.75
ScJ	D	12.75

Aktivität	Stunden
100	64.75
Total	64.75

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.2023 bis 31.05.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Beck Peter		C	12.25	105.00	1'286.25
Meier Lukas		D	7.00	95.00	665.00
Rizzo Arianna		G1/2	16.75	25.00	418.75
Total PLA 110.Phase 32, DP Lärm			36.00	65.83	2'370.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2023 bis 31.05.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, DP Lärm		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Peter Beck	110	09.05.2023	Grundlagen beschaffen	1.50
	110	10.05.2023	Besprechung mit Lukas Meier	2.00
			Vorbereitung Feldarbeiten	
	110	16.05.2023	Feld Aufnahmen Brücke und Detail Anschluss LSW	4.00
	110	16.05.2023	Auswertung und Definition Brücke Bäumlihof Brüstung und LSW Detail erstellen dxf dwg und koordinatenliste	3.25
	110	17.05.2023	Zusammenstellen der Aufnahmen und Abgabe an Meier	1.50
			Subtotal	12.25
Lukas Meier	110	08.05.2023	Erstellung Grundlage zur Planerstellung und Koordination Vermessungsaufnahmen	3.00
	110	10.05.2023	Einführung Zeichnerin zur Planerstellung	0.50
	110	22.05.2023	Versand Einladung PS 19	0.50
	110	24.05.2023	Besprechung DP Lärm inkl. Vorbereitung	1.50
	110	25.05.2023	Aktualisierung Inhaltsverzeichnis und Plankorrex	1.00
	110	31.05.2023	Plankorrekturen Detailplan LSW West	0.50
			Subtotal	7.00
Arianna Rizzo	110	08.05.2023	LSW-Pläne	8.75
	110	11.05.2023	LSW-Pläne	4.00
	110	31.05.2023	LSW-Pläne	4.00
			Subtotal	16.75

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
BP	Peter Beck	C	12.25
MeL	Lukas Meier	D	7.00
RAr	Arianna Rizzo	G1/2	16.75

Aktivität		Stunden
110	Phase 32, DP Lärm	36.00
Total		36.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.2023 bis 31.05.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Beck Peter		C	12.25	105.00	1'286.25
Meier Lukas		D	7.00	95.00	665.00
Rizzo Arianna		G1/2	16.75	25.00	418.75
Total PLA 110.Phase 32, DP Lärm			36.00	65.83	2'370.00