

--	--	--

01.01.2019	730	31.12.2020
01.01.2021	189	09.07.2021
15.01.2021	395	14.02.2022
01.11.2021	333	30.09.2022
28.03.2022	368	31.03.2023

30.11.2018	366	01.12.2019
01.03.2020	548	31.08.2021
01.09.2021	152	31.01.2022
01.02.2022	58	31.03.2022
01.04.2022	182	30.09.2022
01.04.2022	90	30.06.2022
01.07.2022	30	31.07.2022
01.08.2022	60	30.09.2022
01.04.2022	274	31.12.2022
01.03.2023	579	30.09.2024
01.10.2024	181	31.03.2025
01.02.2025	333	31.12.2025
01.09.2025	1612	30.01.2030
01.03.2026	1553	01.06.2030

28.01.2021	488	31.05.2022
01.06.2022	30	01.07.2022
02.07.2022	517	01.12.2023
01.01.2024	181	30.06.2024
01.07.2024	257	15.03.2025

28.10.2020	460	31.01.2022
01.02.2022	333	31.12.2022
01.02.2023	30	03.03.2023
01.04.2023	518	31.08.2024
01.02.2024	150	30.06.2024
01.07.2024	257	15.03.2025

01.07.2021	214	31.01.2022
01.02.2022	333	31.12.2022
01.02.2023	30	03.03.2023
01.04.2023	518	31.08.2024
01.02.2024	150	30.06.2024
01.07.2024	257	15.03.2025

26.09.2021		29.09.2021
03.09.2021	150	31.01.2022
01.02.2022	333	31.12.2022
01.02.2023	30	03.03.2023
01.04.2023	518	31.08.2024
01.02.2024	150	30.06.2024
01.07.2024	257	15.03.2025

01.12.2021	274	01.09.2022
01.11.2022	333	30.09.2023
01.10.2023	212	30.04.2024

Rahmenterminplan											
Stand 27.10.2021											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1 VoMa KuBa											
MP - Massnahmenprojekt											
MP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU											
Submission											
Ausführungsplanung (UfA)											
Ausführung											
2 Erhaltungsprojekt (EP)											
Grundlagen, Archiv,Vermessung, Zustandserfassung											
MK: Massnahmenkonzept (exkl. Projekterweiterungen)											
MK: Zwischenphase aufgr. Nachtr. Integration GHGW und Bearbeitung AP-Dossiers											
MK: Vorprüfung GPL/BHU - allf. Überarbeitung Dossier (60d)											
MK: Prüfung Vorabzug - Genehmigung											
FU / EP: Vorprüfung Dossier (90d)											
PV: Überarbeiten Dossier, Abgabe zur Genehmigung an FU (30d)											
FU: Genehmigung Dossier (60d)											
Submission PV Bau/BSA MP/DP - IBN (ca. 9 Monate)											
MP: Massnahmenprojekt (18 Monate)											
MP:Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
Submission (Inkl. Leistungen GHGW, AP Lärm, AP SABA AP IP + LE, AP Bypass AS Frick)											
Ausführungsplanung (UfA)											
Ausführung											
3 GHGW Rhf.-Ost - Eiken											
Projektioerung GHGW - Integration in MK Dossier											
4 AP Lärm											
AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
AP: Planauflage											
AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
DP: Dossier Detailprojekt											
DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
5 AP SABA											
PV Bau: AP-Dossier											
AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
AP: Planauflage											
AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn Instr.-Verfahren)											
DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
6 AP Installationsflächen und Landerwerb											
PV Bau: AP-Dossier											
AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
AP: Planauflage											
AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn Instr.-Verfahren)											
DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
7 AP AS Frick - Bypass Kreisel West											
Entschied AP an PFS T/U vom 27.9.2021 (kein vereinfachtes Verfahren)											
PV Bau: AP-Dossier											
AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
AP: Öffentliche Planauflage											
AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn Instr.-Verfahren)											
DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
8 Rutschänge Stein/Mumpf											
Beschaffungen Planer											
Erarbeitung AP											
AP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung											

Einschätzung IG:  
GHGW als Vorausmassnahme  
nicht berücksichtigt.