

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2021
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Dez

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftragt:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

Category	No (Orange)	Yes (Yellow)	No/Yes (Green)	Total
A	0	0	0	0
B	0	0	0	0
C	65	10	75	150
D	150	20	140	310
E	5	0	55	60
F	0	0	0	0
G	0	0	20	20
G3/4	30	0	0	30
G1/2	10	0	0	10

Response	Percentage
Yes	48%
No	48.08%
Don't know	53%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Ver- brauch %
A						
B	5.00			5		
C	145.00	59.5	9.75	75.75		48%
D	310.00	147	21.5	141.5		54%
E	60.00	5		55		8%
F						
G	20.00			20		
G3/4		28.5			28.5	
G1/2		10.25	2.25		12.5	
.						
.						
Σ	540	250.25	33.5	297.25	41	53%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	48%

Kostendach	CHF 44'925
Kosten ist	CHF 21'601
Kostenausschöpfung	48.08%
Stundenausschöpfung	53%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dz	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C								428	594	1'425	1'710	1'496	926	6'578.75
86.00	D								1'763	301	1'032	5'010	4'537	1'849	14'491.00
62.00	E											310			310.00
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4										42	117	12		171.00
4.00	G1/2											24	17	9	50.00
Total Monat									2'190.50	894.75	2'499.00	7'170.50	6'061.75	2'784.25	21'600.75