



Bundesamt für Strassen (ASTRA)
 Filiale Zofingen
 Brühlstr. 3
 4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST

Auftrag Nr. 9890 / Shd / WN

RECHNUNG Nr. 06

Basel, 4. Juni 2019

N3 EP Rheinfelden - Frick

EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz

Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018

	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom April 2019 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
<u>Erhaltungskonzept</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	33'691.00	
Jauslin Stebler AG	16'287.00	
Leipert AG	2'318.00	
Holinger AG	827.25	
	53'123.25	
<u>Digitalisierung</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	10'749.50	
Jauslin Stebler AG	8'151.50	
	18'901.00	
	72'024.25	72'024.25
<u>Nebenkosten</u>		
- monatliche Miete inkl. Nebenkosten, gemäss Beilage: April 2019	2'760.00	
	2'760.00	2'760.00
	74'784.25	74'784.25
		74'784.25
MwSt.	7.7%	5'758.40
Rechnungstotal		80'542.65
Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.		

ASTRA Projekt-Nr. 090069		ASTRA Vertrags-Nr. 090069/2000003		ASTRA Beleg-Nr.	
Kurzbezeichnung EP RHE FRI N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen Teilprojekt / Auftrag FUP.2	Vertragsbeginn 01.07.2018 Vertragsgegenstand PV Bau/BSA Ansprechsperson Beat Schädeli Telefon 061 365 22 22 E-Mail b.schaedli@aebo.ch	Vertragsende 31.12.2022		Rechnungsdatum 04.06.2019 Rechnungsnummer 06	
Projektleiterin Nicole Schulz				Leistungszeitraum von 01.04.2019 Abrechnungsart Teilrechnung Rechnungsart Honorar usw.	bis 30.04.2019 Nr. 6
ASTRA-Filiale Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen	Auftragnehmer INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG Hochstrasse 48 4002 Basel			Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle): Eingangsstempel und -datum:	45 Tage
MWST/UID-Nr. CHE-164.869.840 MWST				Stempel Erste Prüfstelle	Stempel ASTRA

RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLEIERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)

Kostenmatrix					Rechnungsbeträge									
Inventarobjekt-Nr.	IO-Bezeichnung	Finanzierungs-konto	Kostenart	Prozentuale-Aufteilung	Leistungen (Brutto)	Nebenkosten (mit Rabatt)	Bruttobetrag	J. Rabatt	Nebenkosten (ohne Rabatt)	Zwischentotal	J. Skonto	Nettobetrag exkl. MWSt	MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
FUP.2	Unterhalt	U	1.3100	-	72'024.25	0.00	72'024.25	0.00	2'760.00	74'784.25	0.00	74'784.25	5'758.40	80'542.65
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamttotal					72'024.25	0.00	72'024.25	0.00	2'760.00	74'784.25	0.00	74'784.25	5'758.40	80'542.65

Bemerkungen:

LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE

Rechnungsfreigabe für den Betrag von:

Fr. 80'542.65

BHU		Firma		
Techdata AG		Adresse			
Effingerstrasse 13, 3001 Bern		Prüfperson: Name			
Prüfperson:		E-Mail			
Stempel		Stempel			
Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Unterschrift (Materielle und rechnerische Prüfung)	Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Unterschrift (Materielle und rechnerische Prüfung)		

2	ASTRA ICR	3	ASTRA Projektleiter	4	ASTRA Bereichsleiter
Prüfperson:		Prüfperson: Sni		Prüfperson: Klt	
Datum (Formelle Prüfung)	Visum	Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Visum	Datum (Genehmigung)	Visum

Beilagen: Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittbelege für Nebenkosten

Kostenübersicht

ASTRA Projekt-Nr.	090069	ASTRA Vertrags-Nr.	090069/2000003	Rechnungsdatum	04.06.2019
Projektbezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Auftragnehmer	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt A	Rechnungsnummer	06
			0	Abrechnungsart	Teilrechnung 6

VERTRAGSÜBERSICHT

Vertragstyp	Vertragsdatum	ASTRA Vertrags-Nr.	Datum letzter Nachtrag	Anzahl Nachträge	Vertragssumme	
					Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag	14.11.2018	090069/2000003			3'509'517.75	3'779'750.60
Summe aller Nachträge mit MWSt A						
Summe aller Nachträge mit MWSt B						
Vertrag + Nachtragssumme					3'509'517.75	3'779'750.60

RECHNUNGSÜBERSICHT

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Abrechnungsart	Nr.	Leistungszeitraum	ASTRA Rechnungsart	Rechnungssumme	
						Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
01	10.12.2018	Teilrechnung	01	01.09.2018	Honorar usw.	9'902.50	10'665.00
02	22.02.2019	Teilrechnung	02	01.11.2018	Honorar usw.	42'219.75	45'470.65
02	22.02.2019	Teilrechnung	02	01.11.2018	Nebenkosten	1'500.00	1'615.50
03	23.04.2019	Teilrechnung	03	01.01.2019	Honorar usw.	17'490.25	18'837.00
04	02.05.2019	Teilrechnung	04	01.02.2019	Honorar usw.	38'879.10	41'872.80
05	03.05.2019	Teilrechnung	05	01.03.2019	Honorar usw.	40'738.00	43'874.85
06	04.06.2019	Teilrechnung	06	01.04.2019	Honorar usw.	74'784.25	80'542.65
		Schlussrechnung					
Rechnungssumme ohne Teuerung						225'513.85	242'878.45
Rechnungssumme mit Teuerung						225'513.85	242'878.45
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart:							
					Anteil HON Honorar usw.	224'013.85	241'262.95
					Anteil NK Nebenkosten	1'500.00	1'615.50
					Anteil TEU Teuerung	0.00	0.00

REST VERTRAG

	Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag + Nachtragssumme	3'509'517.75	3'779'750.60
Rechnungssumme ohne Teuerung	225'513.85	242'878.45
Rest Vertrag	3'284'003.90	3'536'872.15
Ausschöpfung Vertrag in %	6.43%	6.43%

SCHLUSSRECHNUNG

Schlussrechnung	Bringt der Auftragnehmer keinen schriftlichen Vorbehalt an, so erklärt er mit der Einreichung der Schlussrechnung, dass er keine weiteren Rechnungen stellen wird und auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rechnung gestellt hat.
Verzicht auf Nachforderung	




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2019
Beobachtungsmonat (Std. NEU): April

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: EK/GP, Phase 21/22, NO1
Phasen, rapportiert: EK/GP, Phase 21/22, NO1

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	12.75		112.25		10%
B	2100	441.25	249	1409.75		33%
C	3949	607.75	285.75	3055.5		23%
D	4025	178.5	105	3741.5		7%
E	1560	94.25	53.75	1412		9%
F	1573	81.5	42.75	1448.75		8%
G	1250	7.5		1242.5		1%
G1/2	68			68		
G3/4		4.5			4.5	
12.5%/B/C	650			650		
25%/B/C	50			50		
Σ	15350	1428	736.25	13190.25	2164.25	14%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 14%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 1'191'443.88
Kosten ist	CHF 210'798
Kostenausschöpfung	17.69%
Stundenausschöpfung	14%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	119.75	14.75	80.75	56.25	160.5									432
	Kategorie	C	149.25	63.75	92	161	186									652
	Kategorie	D	44.5	9.25	8.5	1.5	32.25									96
	Kategorie	E	56	21.25		17	36.75									131
	Kategorie	F		54.5	27		42.75									124.25
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
	Kategorie	G3/4														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A	12.75													12.75
	Kategorie	B	42.5	1.5	27.75	70	65.25									207
	Kategorie	C	39.75	27.5	25.5	49	96.5									238.25
	Kategorie	D	48	10.5	30.5	25.75	72.75									187.5
	Kategorie	E					17									17
	Kategorie	F														
	Kategorie	G	7.5													7.5
	Kategorie	G1/2														
	Kategorie	G3/4				4.5										4.5
Leipert AG	Kategorie	B	8.5	9	10	0.5	19									47
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Holinger AG	Kategorie	B					4.25									4.25
	Kategorie	C					3.25									3.25
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
															</	

Kostenabrechnung

Ansatz (inkl. MWSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	1'849													1'849
CHF 122.00	B	20'832	3'081	14'457	15'464	30'378									84'211
CHF 95.00	C	17'955	8'069	11'183	19'950	27'146									84'883
CHF 86.00	D	7'955	1'699	3'354	2'344	9'030									24'381
CHF 62.00	E	3'472	1'318		1'054	3'333									9'176
CHF 50.00	F		2'725	1'350		2'138									6'213
CHF 8.00	G	60													60
CHF 4.00	G1/2														
CHF 6.00	G3/4				27										27
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		52'122.25	17'490.25	30'323.50	38'838.00	72'024.25									CHF 210'798.25

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.04.2019 bis 30.04.2019
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
---	A	0	145	0.00
---	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Niedermeyer Friederike	B	31.5	122	3'843.00
Ruff Ute	B	57	122	6'954.00
Schädler Beat	B	38.5	122	4'697.00
Spieler Daniel	B	33.5	122	4'087.00
Total	B	160.5		19'581.00
Beck Peter	C	1.25	95	118.75
Martin Dirk	C	77.75	95	7'386.25
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Tsoulfas Jessica	C	21	95	1'995.00
Total	C	100		9'500.00
Ortlieb Hans-Rudi	D	0.75	86	64.50
Beuret Agnès	D	8.5	86	731.00
Lüthi Tobias	D	0	86	0.00
Meister Christine	D	4	86	344.00
Weider Noëlle	D	15.5	86	1'333.00
Total	D	28.75		2'472.50
Schär Cédric	E	0	62	0.00
---	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boschung Jan	F	42.75	50	2'137.50
---	F	0	50	0.00
Total	F	42.75		2'137.50
Gesamttotal		332		33'691.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Friederike Niedermeyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.04.2019	GIS-Unterstützung	2.50
200	08.04.2019	Layout erstellen für Kartenserie Submission Kanal-TV	2.00
200	09.04.2019	Layout für Pläne Submission	4.00
200	10.04.2019	Layout für Pläne Submission	6.00
200	12.04.2019	Layout für Pläne Submission	2.00
200	23.04.2019	ArcGIS-Arbeiten für Submission, Pläne erstellen, Daten besorgen	3.75
200	25.04.2019	ArcGIS-Arbeiten für Submission, Pläne erstellen,	4.50
200	26.04.2019	ArcGIS-Arbeiten für Submission, Pläne erstellen,	2.50
200	29.04.2019	GIS: Daten bereinigen	1.00
200	30.04.2019	Pläne verifizieren, abstimmen mit MD und RU über Arbeitsstand GIS-Arbeiten, GIS_Projekt bearbeiten, Annotationen erstellen	3.25
			Subtotal
			31.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ute Ruff

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	01.04.2019	Vorbereitung Planerstellung für Vermessung, Verifikation Entwässerungssystem	7.50
200	02.04.2019	Vorbereitung Planerstellung für Vermessung, Verifikation Entwässerungssystem	7.00
200	04.04.2019	Verifikation Entwässerungssystem und Planerstellung	5.25
200	05.04.2019	Verifikation der Entwässerung und Kartenerstellung	4.50
200	08.04.2019	Verifikation Entwässerung	4.25
200	09.04.2019	Planlayout in Teilen erstellt	8.25
200	11.04.2019	Planerstellung und Prüfung	4.75
200	12.04.2019	Sitzungsvorbereitung, Planplot	1.25
200	15.04.2019	Sitzung GIS basierte Entwaesserung, interne Inge-Projektsitzung, Aktualisierung GIS basierte Entwaesserungspläne, Verifikation der Hochwassergefährdung der Durchlässe (AGIS-DatenGefahrenkarten)	8.50
200	16.04.2019	Besprechung Vorgehen Planung Kanalnetzberechnung und Dokumentation Entwässerung, Zusammenstellung der aufzunehmende Schächte und Abgabe an Vermessung	2.75
200	29.04.2019	Vorbereitung auf Sitzung Entwässerung, die aber kurzfristig abgesagt wurde und GIS-Kurzbesprechung mit F. Niedermeyer	0.50
200	30.04.2019	Planbearbeitung für Kanal-TV-Aufnahmen	2.50
Subtotal			57.00

Unterschrift Mitarbeiter:

UR

Unterschrift Vorgesetzter:

SS

Datum:

14.5.19

Datum:

8.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Beat Schädler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	01.04.2019	Arbeiten IG-intern koordinieren, GIS-basierte Entwässerung, BSA	3.00
200	03.04.2019	GIS-basierte Entwässerung, Absprache EP (Burch) Koordinaiton IG	2.00
200	04.04.2019	Bereinigen Projektperimeter, GIS-basierte Entwässerung - Koord Bup	2,50
200	09.04.2019	Verifikation Anschlüsse bzgl IO-Plan, Koord. PV BSA	3.00
200	12.04.2019	Koordinaiton IG	1.00
200	15.04.2019	IG-Besprechung, Massnahmen zur Verstärkung Archivierungsteam, Koord Entwässerung	6.50
200	16.04.2019	Aktualisieren Terminplan, Prüfen Vorgehen GIS-basierte Entwässerung, Submission Kan. TV und Belag	4.00
200	18.04.2019	Bereinigen Terminplan, Ergänzung Konzept Fremdwasser, Kanal-TV	3.50
200	23.04.2019	Koreferat Kanal-TV, Ablaufplanung bereinigen, Koordination IG	4.00
200	24.04.2019	Vorbereitung P-S	2.00
200	25.04.2019	Koreferat Kanal-TV, Perimeter, Koordination BSA	2.00
200	26.04.2019	P-S inkl Vorbereitung, Koordination GIS-basierte Entw.planung	5.00
Subtotal			38.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A,B,BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.04.2019	Bearbeitung und Abklärungen Vermessungsdaten für Schachtaufnahmen.	0.50
200	02.04.2019	Bearbeitung und Abklärungen Submissionsunterlagen Kanal-TV-Aufnahmen.	0.50
200	03.04.2019	Besprechung Submission Kanal-TV mit D. Martin, Bearbeitung Submissionsunterlagen	3.50
200	04.04.2019	Bearbeitung Submissionsunterlagen Kanal-TV, Besprechung mit B. Schädler und D. Martin Submissionsablauf	1.25
200	09.04.2019	Bearbeitung Ausschreibung Kanal-TV-Aufnahmen	0.50
200	10.04.2019	Abklärungen Bestimmung Fremdwasser, Besprechung mit Hollinger, UN für Kanal-TV abgeklärt, Bearbeitung Submission Kanal-TV-Aufnahmen	2.00
200	11.04.2019	Zusammenstellen UN-Liste Kanal-TV, Abklärungen Kapazität mit UN, Abklärungen VSA- Richtlinien	2.25
200	12.04.2019	Abklärungen Normen und Richtlinien Erhaltung von Kanalisationen, Abklärungen mit Holinger Fremdwasserbestimmung und Ausschreibung Kanal-TV-Aufnahmen, Notizen für Konzept Fremdwasserbestimmung	2.50
200	15.04.2019	Bearbeitung Unterlagen für Besprechung ASTRA, Besprechung ASTRA GIS-basierte Entwässerung in Zofingen, Besprechung INGE-Team	6.75
200	16.04.2019	Bearbeitung und Abklärungen Submission Kanal-TV, Abklärungen mit NSNW betr. Sperrungen	1.00
200	18.04.2019	Abklärungen und Besprechung mit BHU betr. Sitzung vom 15.04. GIS-basierte Entwässerungen und Eigentumverhältnisse	0.75
200	23.04.2019	Erstellen Entwurf Werkvertragsurkunde, Besprechung Sperrungen und Ablauf mit B. Flück NSNW	5.00
200	24.04.2019	Erstellen Besondere Bestimmungen für Submission Kanal-TV	6.00
200	26.04.2019	Abklärungen Ausführung mit Kanal-TV-Unternehmer, Finale Bearbeitung Submission	1.00
Subtotal			33.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

20.05.2019

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

8.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Peter Beck

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.04.2019	Kontrolle Gefällsberechnung für RU Schachtnummerierung Planerstellung Kanalisation bespr mit RU	1.25
Subtotal			1.25

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum:

14.5.19

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

15.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003


Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.04.2019	Pendenzen P-S Rh-Fr fassen, Bespr. Shd/SD Submission Kanalfernsehen	1.50
200	03.04.2019	best. Unterlagen Submission Kanalfernsehen sichten, Ordnerstruktur anlegen, Inhalte definieren, Download Vorlagen und anlegen, Vorgehen mit SD abstimmen	5.75
200	04.04.2019	Teamsitzung Arbeitsstand und weiteres Vorgehen, Bespr. RU zur Datenerhebung und Plandarstellung, sichten Vorlage BB mit Abgleich best. Projekte, Sichten Vorgaben für Reinigung/Befahrung Entw.	4.00
200	05.04.2019	Sichten Vorgaben für Reinigung/Befahrung Entw.	2.00
200	09.04.2019	BesoBe und Pflichtenheft bearbeitet, Arbeitsstand und Inhalt Entw.-Plan mit RU besprochen	4.50
200	10.04.2019	BesoBe und Pflichtenheft bearbeitet, Bespr. SD	6.50
200	16.04.2019	8. Beilagen BH: Dokumentenliste Kunstbauten mit TJ besprochen, Sichtung Normen VSA, Anlegen Bauprogramm, Sichten Situationspläne	6.50
200	17.04.2019	Sichtung Normen VSA, bearbeiten Bauprogramm, Sichten Situationspläne und festlegen von Abschnitten, Anlegen LV, bearbeiten Vergabebedingungen, Tel./Mail Holinger, Bespr. SD	9.00
200	18.04.2019	bearbeiten Bauprogramm, Sichten Situationspläne und festlegen von Abschnitten	8.50
200	23.04.2019	Bearbeitung Submissionsunterlagen Kanal-TV-Aufnahmen	7.75
200	24.04.2019	Bearbeitung Submissionsunterlagen Kanal-TV-Aufnahmen	6.00
200	25.04.2019	Bearbeitung Submissionsunterlagen Kanal-TV-Aufnahmen	7.00
200	26.04.2019	Bearbeitung Submissionsunterlagen Kanal-TV-Aufnahmen	8.00
200	30.04.2019	Teambesprechung GIS zu Plandatendarstellung und IO	0.75
Subtotal			77.75

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 14.5.19

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N_09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003


Mitarbeiter: Jessica Tsoulfas

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	10.04.2019	IO Liste/ Erstellen Tabelle stat. Triage	1.00
200	11.04.2019	Statische Triage	6.50
200	15.04.2019	Statische Triage, Vorbereitung + IG Sitzung	3.00
200	23.04.2019	Ausmass Kanal-TV Aufnahmen Kunstbauten + Beilagen Studium	8.00
200	24.04.2019	Kanal-TV Aufnahmen Kunstbauten, Sturktur Beilagen	1.00
200	25.04.2019	Kanal-TV Aufnahmen, Nummerierung Beilagen	1.50
Subtotal			21.00

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 15.05.19

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	B5.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Agnes Beuret

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	10.04.2019	Kurze Besprechung mit D. Martin und Pflichtenheft "Ergänzende Präzisierungen" erstellen	2.00
200	12.04.2019	Besondere Bestimmungen für D. Martin aktualisieren	1.50
200	23.04.2019	kurze Besprechung mit B. Schädler, Dokument Unternehmerangaben anpassen, NO02 scan, Versand per E-Mail und mit LS zur Gegenzeichnung an JSAG	3.00
200	24.04.2019	Unterstützung D. Martin bei Erstellung/Aktualisierung diverser Dokumente	2.00
Subtotal			8.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

14.05.19

Datum:

8.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christine Meister

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	17.04.2019	Projekteröffnung und Erfassen Devis im Messerli	4.00
Subtotal			4.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Ch. Meister

Unterschrift Vorgesetzter:

[Signature]

Datum:

16.05.19

Datum:

8.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Hans-Rudi Ortlieb

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	18.04.2019	Abklärung Aufnahmen der Schächte	0.75
Subtotal			0.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Ortlieb

Unterschrift Vorgesetzter:

Schädler

Datum:

14.05.2019

Datum:

8.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019


Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Noelle Weider

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	15.04.2019	Planungsprogramm bearbeiten	5.00
200	16.04.2019	Planungsprogramm weiterbearbeiten.	1.50
		Vorlage Bauprogramm Kanal-TV erstellen	
200	18.04.2019	Bauprogramm Kanal-TV weiterbearbeiten	1.00
200	23.04.2019	Planungsprogramm bearbeiten.	1.00
200	25.04.2019	Bearbeitung Bauprogramm Kanal-TV.	3.00
200	25.04.2019	Bearbeitung Planungsprogramm. Kostenzusammenstellung anpassen und Diagramm Soll Ist erstellen	3.00
200	26.04.2019	Unterstützung PL bei Dokumentenverwaltung	1.00
Subtotal			15.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:


 14.5.19

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 15.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Jan Boschung

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.04.2019	Anpassung IO-Plan, Anpassung Anschlüsse und Darstellung	3.25
200	03.04.2019	Anpassung IO-Plan, Anpassung Anschlüsse und Darstellung	8.75
200	04.04.2019	Anpassung IO-Plan, Anpassung Anschlüsse und Darstellung	9.25
200	09.04.2019	Exportierung Av-Daten, Kilometrierung und Axe Erstellung Word-Titelblatt Anpassung Anschluss Eiken	4.50
200	11.04.2019	Export Orthophots an Jauslin&Stebler	1.00
200	16.04.2019	IO-Pläne Ergänzungen Inventarobjekte	7.00
200	23.04.2019	IO-Pläne Ergänzungen Inventarobjekte, Kontrolle und Erstellung PDF+Optimierung	5.00
200	25.04.2019	Erstellung Bilder für Titelblatt (NF)	4.00
Subtotal			42.75

Unterschrift Mitarbeiter:

J. Boschung

Unterschrift Vorgesetzter:

[Signature]

Datum: 14.5.19

Datum: 8.5.19

8.5.19

JAUSLIN STEBLER AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.04.19 bis 30.04.19****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	19.25	122	2'348.50
Thomsen Björn	B	42	122	5'124.00
Mantinger Michael	B	1.5	122	183.00
Total	B	62.75		7'655.50
Grieder Fabio	C	56	95	5'320.00
Gschwind Matthias	C		95	0.00
Hunziker Livia	C		95	0.00
Total	C	56		5'320.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	2.25	86	193.50
Rothfuss Fabian	D	22.5	86	1'935.00
Schmid Melanie	D	1.5	86	129.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Total	D	26.25		2'257.50
Müller Jan	E	17	62	1'054.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	17		1'054.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Name Vorname	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
K. Wagner	3/4 G		6	0.00
Name Vorname	3/4 G	0	6	0.00
Total	3/4 G	0		0.00
Gesamttotal		162		16'287.00



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Forlin Sandro (SFO) Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.04.2019	Email Bearbeitung (Protokoll PS und Inventarobjektpläne)	0.50
11.04.2019	Erstellung Vorausmass Kanal-TV Entwässerung Stützmauern und Überführungen	1.00
12.04.2019	Ergänzung/Korrektur Auflistung vorhandene Planungsgrundlagen. Zusammentragen der Objektgrundlagen für die Beurteilung der Abflusskapazität der Bachdurchlässe (Zusammenstellen der Objektdaten)	3.50
15.04.2019	Überprüfungsbericht: Beschrieb der Überführungsbauwerke (Kurzprofile UEF N3-205, N3-301, N3-405, N3-407); ING Sitzung	8.50
24.04.2019	Sub Kanal TV, Erstellung von Sub Beilagen für Kanal TV Stützmauernentwässerung und für Kanal TV von 3 UNF Entwässerungen	5.00
25.04.2019	Bereinigen Beilagen Sub Kanal TV Stützmauer und UEF	0.75
Summe		19.25



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Thomsen Björn (bt) Kategorie: B01 stellvertr. Projektleiter

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.04.2019	Nachbereitung PLS, interne und externe Abstimmungen.	1.00
03.04.2019	Interne Abstimmung Belagsuntersuchungen.	0.50
04.04.2019	Interne Abstimmung Belagsuntersuchungen.	0.50
05.04.2019	Interne Abstimmungen, Beschaffungsdaten Belag sichten.	1.50
15.04.2019	Trassee Untersuchungskonzept, Zuarbeit, Abstimmungen, Vor- und Nachbereitung IG-Sitzung, divers Abstimmungen.	9.00
16.04.2019	Diverse interne und externe Abstimmungen, Konzept Belagsuntersuchungen, Planungsterminprogramm, interne Projektorganisation.	8.50
23.04.2019	diverse interne und externe Abstimmungen, Planungsprogramm, Vorbereitung Ausschreibung Belagsuntersuchungen, digitale Projektorganisation, Vorbereitung PLS	8.50
25.04.2019	Factsheet Perimetergrenze kontrollieren, ergänzen und besprechen, interne Abklärungen morgige PLS, Vorbereitung Beschaffung Belagsuntersuchungen	8.00
30.04.2019	Interne Abstimmung nach PLS. Ausschreibung Belagsprüfungen, Vorbereitung IG-Sitzung.	4.50
Summe		42.00




Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Mantinger Michael (mim) Kategorie: B03 Experte

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
02.04.2019	Besprechung / Zuarbeit fg Konzept Belagssondagen, Kontakt M. Gysin	0.50
11.04.2019	Besprechung und Abgleich Details Konzept Belagsprobung mit fg	0.50
15.04.2019	Zustandserfassung Belag: Abgleich Optionen Beschaffung und Abhängigkeit zu Kanal-TV Aufnahmen mit fg; Koordination mit SR vor INGE-Sitzung	0.50
Summe		1.50

Michael Mantinger



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.04.2019	Belagskonzept - Erstellung Tabelle bestehende Bohrkern aus 2014, Schemaplan mit Bohrkernentnahmen Variante MAXI und MIDI; Interne Besprechung mit B. Thomsen betreffend PLS vom 29.03.2019	3.00
02.04.2019	Belagskonzept inkl. Besprechung mit M. Mantinger und B. Thomsen	3.50
03.04.2019	Belagskonzept - Abklärungen mit NSNW betreffend Zustand Belag, Erfahrungen GE; Information B. Thomsen betreffend Abklärungen und daraus resultierendem Konzeptvorschlag	1.50
09.04.2019	Perimetergrenzen - Sichtung Mail inkl. Skizzen, erste Überlegungen zu Fact-Sheet	1.50
10.04.2019	Belagskonzept - Erstellung Fact-Sheet und Kostenzusammenstellung	4.00
11.04.2019	Belagskonzept - Ergänzung Fact-Sheet (Kosten, Skizzen Anschlüsse inkl. Angaben zu Rampenlängen), Terminabgleich mit Kanal-TV Aufnahmen inkl. erstellen Ausschreibungsplan Einladungsverfahren, Besprechung Konzept mit M. Mantinger	3.50
12.04.2019	Belagskonzept - Belagskonzept - Ergänzung Fact-Sheet (Termine gemäss Ausschreibungsplan, Angaben zur Baustelleneinrichtung und Verkehrsführung, einarbeiten Skizzen); Besprechung mit J. Müller betreffend Erstellung div. Skizzen für Fact-Sheet und Entnahmeplan Bohrkern	3.00
15.04.2019	IG-Sitzung (Zustandserfassung, Digitalisierung, statische Triage, Termine / weiteres Vorgehen); Belagskonzept - Erstellen Schema "Inhalt SUBM", einarbeiten Inputs aus IG-Sitzung, diverse Textanpassungen im Fact-Sheet, Besprechung mit B. Thomsen	5.00
16.04.2019	Belagskonzept - Kostenvergleich (Offerten aus Projekten, Preislisten von Laboren) und Anpassung Kostenschätzung, Fertigstellung Unterlagen, Abgleich mit B. Thomsen und Versand an BH und BHU; Prüfung Vorschlag zu Abgrenzung Projektperimeter inkl. Abgleich mit Verkehrsführung aus ProGen	4.00
17.04.2019	Zusammenstellen Arbeiten/Unterlagen für aufgleisen Grundlagenerstellung (digital)	1.50
18.04.2019	Aufgleisen Übersichtstabelle Fact-Sheets inkl. IG-interner Versand; Abgleich mit B. Thomsen betreffend Koreferat Planungsprogramm IG	1.50
23.04.2019	Verkehrsführung - Erste Gedanken betreffend Verkehrsführung und detaillierte Betrachtung Anschlüsse; ARP Perimetergrenzen - Erstellen Fact-Sheet im Entwurf, Skizzen für Fact-Sheet vorbereiten	4.50
24.04.2019	Perimetergrenzen - Besprechung mit J. Müller betreffend Skizzen für Fact-Sheet, fertigstellen Textbausteine und einfügen Skizzen; Normprüfung Längen Beschleunigungs- und Verzögerungstreifen inkl. Erstellung Liste; Lichte Höhen UEF - Zusammenstellen Objekte wo Normhöhe nicht eingehalten	5.00
25.04.2019	Perimetergrenzen - Fact Sheet zusammenstellen und Abgleich mit B. Thomsen, einarbeiten Inputs und Versand an Sitzungsteilnehmer; CAD-Grundlagen - Aufgleisen mit J. Müller (Schemaplan, Titelblatt, Projektachse)	3.00
26.04.2019	PLS 05 (Belagskonzept, Entwässerung, Perimetergrenzen, Digitalisierung) inkl. Vor- und Nachbereitung	5.00
29.04.2019	Belagskonzept - Einarbeiten Inputs aus PLS 05 und aufgleisen bilateraler Abgleich mit F. Traber (FaS Belag), Erstellen Ausschreibungsplan für offenes Verfahren inkl. Information betreffend Dokumentenerstellung; Information B. Thomsen betreffend PLS 05 und Abgleich weiteres Vorgehen	3.00
	SUBM Belagskonzept - Recherche betreffend Inhalt Dienstleistungsvertrag,	



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
30.04.2019	aufgleisen übergeordnete Ausschreibungserstellung	3.50
Summe		56.00

i.A. (Boegl) (Ferien)



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Boeglin Chantal (cd) Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
08.04.2019	Unterstützung F.Grieder	1.00
16.04.2019	Unterstützung F. Grieder bei Dokumenterstellung Fact-Sheet Belagskonzept	0.25
18.04.2019	Unterstützung F. Grieder, Erstellen Liste Fact Sheet	0.50
29.04.2019	Unterstützung F.Grieder	0.50
Summe		2.25

C. Boeglin

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
08.04.2019	Grundlagenrecherche / Zusammenstellen Entwässerung Stützmauern für Vorausmass Ausschreibung Kanal-TV Aufnahmen, Erstellen Submissionsbeilagen	4.50
09.04.2019	Grundlagenrecherche / Zusammenstellen Entwässerung Stützmauern für Vorausmass Ausschreibung Kanal-TV Aufnahmen, Erstellen Submissionsbeilagen	6.00
10.04.2019	Grundlagenrecherche / Zusammenstellen Entwässerung Überführungen für Vorausmass Ausschreibung Kanal-TV Aufnahmen, Erstellen Submissionsbeilagen	5.00
10.04.2019	Grundlagenrecherche / Zusammenstellen Entwässerung Stützmauern für Vorausmass Ausschreibung Kanal-TV Aufnahmen, Erstellen Submissionsbeilagen	4.50
11.04.2019	Grundlagenrecherche / Zusammenstellen Entwässerung Überführungen für Vorausmass Ausschreibung Kanal-TV Aufnahmen, Erstellen Submissionsbeilagen	2.50
Summe		22.50




Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Schmid Melanie (mel) Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
25.04.2019	Unterstützung PL, Nummerierung Bauwerksskizzen	1.50
Summe		1.50

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Müller Jan (jam) Kategorie: E255 Techniker, Zeichner-Konstr.(E)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
12.04.2019	Vorbereitung Plan Belagskonzept (Ergänzen Varianten Bohrkerne und Darstellung); Erstellung Querschnitt für Aufzeigung Bohrkerne; Ausmass div. Rampen	1.50
15.04.2019	Ergänzungen an Plan Belagskonzept (Bohrkerne Option 2)	0.50
17.04.2019	Besprechung mit F. Grieder; Aufbereitung Grundlage Orthofotos und Titelblatt	1.00
24.04.2019	Erstellung Skizzen für Aufzeigung Mögliche Bauphasen; grobe Aufarbeitung Grundlagenplan und KM; Erstellung Abbildungen für Definition Perimetergrenze; Absprache mit F. Grieder	6.00
25.04.2019	Aufbereitung Kataster; Grundlage Orthofoto; Beginn Grundlage Schema; Absprache mit F. Grieder	8.00
Summe		17.00

J. Müller


[Handwritten mark]

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.04.2019 bis 30.04.2019****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	19	122	2'318.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Total	B	19		2'318.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		19		2'318.00

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1				
2				
3				
4	2.50			Unterlagen und Info-Mail PL studiert, Abkl. und Notizen für Weiterbearbeitung
5				
6				
7				
8	2.00			Durchsicht Unterlagen betr. Aufnahmen Schächte, Entwurf Zusammenstellung der Aufnahmen, Kostenschätzung
9	5.50			Abkl. mit NSNW betr. der geplanten Aufnahmen, Prüfen Schachtlisten und Bilder, Abgleich mit Befährungsrisiko, Bearbeitung von Schachtunterlagen, etc.
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	0.50			Durchsicht Terminplanung, Stellungnahme zu Mail
23	0.50			Stellungnahme / Abkl. zu Terminplanung
24				
25	3.00			Zusammenstellung überdeckte Schächte, Video-Befahrung gesichtet
26	5.00			Bearbeitung Kostenzusammenstellung überfahrbare Schächte, Sitzungsvorbereitung, PS Bau / BSA, Sichtung div. Unterlagen
27				
28				
29				
30				
Total	19.00	0.00	0.00	

Name: Leipert	Vorname: Markus	Monat: April	Jahr: 2019	Kategorie: B	Kostenart: 1.3100
Auftraggeber: INGE EP RF BB Auftragsnummer: 327 Bezeichnung: N03, EP Rheinfelden Frick, Phase EK					
Vertrag Nr.: Auftragsnummer extern:					



HOLINGER AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von Februar - April 2019****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
 Brodmann René	 B	 4.25	 122	 518.50
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	4.25		518.50
 Wyrsh Vera	 C	 3.25	 95	 308.75
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	3.25		308.75
 Name Vorname	 D	 0	 86	 0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
 Name Vorname	 E	 0	 62	 0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
 Name Vorname	 F	 0	 50	 0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
 Gesamttotal		 7.5		 827.25

Datum	Text	Anzahl Std.	PL	Unterschrift M
23.11.2018	Tel, Terminkoord GIS-Entwässerungskonzept	0.50		
27.11.2018	Datenkonzept Entwässerung	0.50		
03.12.2018	Vorbespr Begehung	0.50		
10.04.2019	Tel Spieler KanalTV, Fremdwasser	0.50		
15.04.2019	Tel Schädler GIS, Fremdwasser/ Unterlagen vorb. KanalTV	1.00		
16.04.2019	Abklärungen Fremdwassermessungen, Mails, Tel Burch	1.00		
25.04.2019	Fact-Sheet Fremdwassermessungen	1.75		
	37. Brodmann René	B 4,25 5,75		
03.12.2018	Unterstützung PL	0.25		
	188. Soler Daniela	D 0.25		
26.11.2018	Vorbereitung Sitzung mit AeBo	0.50		
27.11.2018	Sitzung inkl. Vorbereitung; Besprechung EZG-Erstellung GIS mit AeBo	2.75		
03.12.2018	Vorbereitung Begehung Autobahnabschnitt	1.00		
03.12.2018	Zusammenstellung Grundlagen	0.50		
04.12.2018	Begehung Autobahnabschnitt	4.00		
20.12.2018	Korrespondenz mit AeBo für Detailpläne Entwässerung	1.50		
05.02.2019	Korrespondenz mit AeBo für Detailpläne Entwässerung	0.25		
06.02.2019	Korrespondenz mit AeBo für Detailpläne Entwässerung	0.25		
07.02.2019	Korrespondenz mit AeBo für Detailpläne Entwässerung	0.25		
17.04.2019	Korrespondenz AeBo wegen Kanal-TV-Befahrung, LV, etc.	1.00		
26.04.2019	Korrespondenz AeBo wegen Kanal-TV-Befahrung, LV, etc.	1.50		
	1510. Wyrach Vera	C 3,25 13,50		
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA		19,50		
		7,50		

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.04.2019 bis 30.04.2019
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Digitalisierung

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Martin Dirk	C	2.5	95	237.50
Mendoza Maria	C	64.75	95	6'151.25
Tsoulfas Jessica	C	18.75	95	1'781.25
Total	C	86		8'170.00
Büchler Kevin	D	3.5	86	301.00
Weider Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	3.5		301.00
Barth Sandra	E	32.25	62	1'999.50
Eilers Brigitte	E	4.5	62	279.00
Total	E	36.75		2'278.50
--	F	0	50	0.00
--	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
--	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3//4	0		0.00
--	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Gesamttotal		126.25		10'749.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.04.2019	Bespr. MeM zu Vorgaben und weiteres Vorgehen bis IG-Sitzung	1.00
500	09.04.2019	Bespr. ASTRA/Lombardi	1.50
Subtotal			2.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum: 14.5.19

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

8.5.19


Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.04.2019	Besorgen Archivschachteln im ASTRA Zofingen, Besprechung mit M. De Toffol. Umwandlung vorhandene digitale Dokumente ins PDF/A-Format. Triagieren Unterlagen der Archivboxen.	8.00
500	03.04.2019	Umwandlung vorhandene digitale Dokumente ins PDF/A-Format. Triagieren Unterlagen der Archivboxen.	5.00
500	04.04.2019	Triagieren Unterlagen der Archivboxen und Planrollen.	8.00
500	09.04.2019	Vorbereitung Besprechung. Besprechung mit M. De Toffel und A. Bucher. Triagieren Unterlagen der Archivboxen und Planrollen.	7.25
500	10.04.2019	Triagieren Unterlagen der Archivboxen und Planrollen. Eintragen digitalisierte Planrollen in Dokumentenverzeichnis.	4.75
500	11.04.2019	Interne Besprechung mit B. Schädler und J. Tsoulfas, erstellen Faktenblatt und Besprechung Zwischenstand. Eintragen digitalisierte Planrollen in Masterliste Dokumentenverzeichnis. Triagieren Unterlagen der Archivboxen und Planrollen.	9.50
500	16.04.2019	Interne Besprechung weiteres Vorgehen, Arbeitseinteilung Archivierung. Eintragen digitalisierte Planrollen in Masterliste Dokumentenverzeichnis.	6.50
500	18.04.2019	Interne Besprechung Berechnung Zwischenstand. Eintragen digitalisierte Planrollen in Masterliste Dokumentenverzeichnis.	8.00
500	30.04.2019	Einführung K. Büchler in Projekt. Eintragen digitalisierte Planrollen in Masterliste Dokumentenverzeichnis.	7.75
Subtotal			64.75

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

14. 05. 19

Datum:

8.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE, Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Jessica Tsoulfas

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.04.2019	Triagierung Archivunterlagen	2.00
500	10.04.2019	Erstellung Zwischenstand	1.50
500	11.04.2019	Besprechung Zwischenstand	2.00
500	12.04.2019	Triagierung Archivunterlagen	8.50
500	29.04.2019	Triagierung Archivunterlagen	2.50
500	30.04.2019	Triagierung Archivunterlagen, aktueller Stand	2.25
Subtotal			18.75

Unterschrift Mitarbeiter:




Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 14.05.19

Datum: 8.5.19



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Kevin Büchler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	30.04.2019	Einführung Digitalisierung Planrollen.	3,50
Subtotal			3.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 23.5.19

Datum:

15.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Sandra Barth

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.04.2019	Archivunterlagen einscannen	2.00
500	03.04.2019	Aerchivunterlagen einscannen	3.00
500	04.04.2019	Archivunterlagen einscannen	1.00
500	11.04.2019	Archivunterlagen einscannen	2.50
500	12.04.2019	Archivunterlagen einscannen	5.00
500	23.04.2019	Archivunterlagen einscannen	3.75
500	25.04.2019	Archivunterlagen einscannen	3.00
500	26.04.2019	Archivunterlagen einscannen	6.00
500	30.04.2019	Archivunterlagen einscannen	6.00
Subtotal			32.25

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum:

16.5.19

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE, Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Brigitte Eilers

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	05.04.2019	Archivunterlagen einscannen	0.50
500	30.04.2019	Archivunterlagen einscannen	4.00
Subtotal			4.50

Unterschrift Mitarbeiter:

B. Eilers

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

14.05.2019

Datum:

8.5.19

JAUSLIN STEBLER AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.04.19 bis 30.04.19****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept****Digitalisierung**

Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Thomsen Björn		B	2.5	122	305.00
	Total	B	2.5		305.00
Grieder Fabio		C		95	0.00
Hunziker Livia		C	40.5	95	3'847.50
	Total	C	40.5		3'847.50
Boeglin Chantal		D	1.5	86	129.00
Seebacher Andreas		D	9.5	86	817.00
Rothfuss Fabian		D	35.5	86	3'053.00
	Total	D	46.5		3'999.00
Name Vorname		E	0	62	0.00
Name Vorname		E	0	62	0.00
	Total	E	0		0.00
Name Vorname		F	0	50	0.00
Name Vorname		F	0	50	0.00
	Total	F	0		0.00
Name Vorname		G	0	8	0.00
Name Vorname		G	0	8	0.00
	Total	G	0		0.00
Gesamttotal			89.5		8'151.50

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.04.2019 - 30.04.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Thomsen Björn (bt) Kategorie:  C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.04.2019	Besprechung Stand Digitalisierung, weiteres Vorgehen und Überblick verschaffen.	2.00
10.04.2019	Interne Abstimmungen.	0.50
Summe		2.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.04.2019 - 30.04.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Hunziker Livia (Lgr) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
02.04.2019	Digitalisierung	8.50
09.04.2019	Digitalisierung inkl. Besprechung mit Lombardi	5.50
12.04.2019	Interne Besprechung betreffend Digitalisierung, Eingang Unterlagen prüfen	1.00
16.04.2019	Digitalisierung	8.50
26.04.2019	Digitalisierung	8.50
30.04.2019	Digitalisierung	8.50
Summe		40.50

i. A. C. Bagli

[Signature]

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.04.2019 - 30.04.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Boeglin Chantal (cd) Kategorie: D355 Techniker, Zeichner-Konstr.(D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
08.04.2019	Unterstützung bei Ablage	1.00
11.04.2019	Unterstützung L.Hunziker	0.50
Summe		1.50

C. Boegli

[Handwritten mark]

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.04.2019 - 30.04.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Seebacher Andreas (san) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
16.04.2019	Digitalisierung	3.50
29.04.2019	Digitalisieren Rollen inkl. eintragen in Liste	6.00
Summe		9.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.04.2019 - 30.04.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.04.2019	Digitalisierung / Triagierung Archivschachteln ASTRA	8.00
03.04.2019	Digitalisierung / Triagierung Archivschachteln ASTRA	4.50
05.04.2019	Digitalisierung / Triagierung Archivschachteln ASTRA	4.50
08.04.2019	Digitalisierung / Triagierung Archivschachteln ASTRA	4.00
09.04.2019	Digitalisierung / Triagierung Archivschachteln ASTRA, Zwischenbesprechung mit Herr Bucher Herr De Toffol (ASTRA)	3.50
16.04.2019	Besprechung weiteres Vorgehen Digitalisierung	2.00
17.04.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	4.50
29.04.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	4.50
Summe		35.50




Zusammenstellung verrechenbare Nebenkosten

Für die Digitalisierung der Archivunterlagen werden aus Effizienzgründen die Dokumente von Zofingen nach Basel und wieder zurücktransportiert. Für die Bearbeitung und die Lagerung dieser Dokumente werden zusätzliche Büroräume organisiert und zugemietet.

1. Räumlichkeiten, ca 55m²	
1.1 monatliche Kosten	
- Miete inkl Nebenkosten, eingerichtet, pro Monat	1'900.00
1.2 Einmalige Kosten für Einrichtung	
- Zutrittsregelung, Beschaffung Badges	400.00
- organisatorischer Aufwand im Zusammenhang mit Büroräumlichkeit	800.00
- Organisation und Einrichten Möblierung	1'260.00
- EDV-Einrichtung ergänzen, Einbindung in Netzwerk-Struktur, Scan-Funktionen ergänzen, Einrichten Fremdarbeitsplatz	3'400.00
1.3 Einmalige Kosten für Rückführung	
- Deinstallation Mobiliar	720.00
- Deinstallation EDV	900.00
2. Transportkosten	
- Miete Fahrzeug: An- und Rücktransport Zofingen - Basel - Zofingen	500.00
- Miete Fahrzeug für 2 Zwischentransporte	380.00
Total Kosten pro Monat, Monatspauschale exkl MWST	1'900.00
Total einmalige Kosten Einrichten und Anteil Transport, pauschal, exkl MWST	6'300.00
Total einmalige Kosten Deinstallation und Anteil Transport, pauschal, exkl MWST	2'060.00

Aufgrund Mehrmenge an Dokumenten
ab April weiterer Büro zugemietet.
→ neu 80 m² → Pauschale $\frac{80 \text{ m}^2}{55 \text{ m}^2} \times 1'900.- \approx 2'760.- / \text{Mt}$

4.6.2019 / Khd

Mitarbeiterliste

N3 EP Rheinfelden-Frick PV SABA

HOLINGER
the art of engineering

Name und Vorname	Jahrgang	Berufsausbildung	Abschluss	Bisherige Praxis (mit Angabe Fachgebiet)	Jahre	Funktion	SIA- Kat.
Brodmann René	1967	Dipl. Kulturingenieur ETH	1991	Siedlungsentwässerung / Wasserbau / Tiefbau	28	Projektleiter	B
Wyrsch Vera	1986	MSc. Umweltingenieurin ETH	2012	Siedlungsentwässerung / Wasserbau	7	Projektingenieurin	C
Bürgin Wanja	2001	Praktikant	2023	ab 01.18.2019 1. Lehrjahr		Lernender	G½
Lehmann Noah	2003	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2022	1. Lehrjahr		Lernender	G½
Rehmer Alexander	2000	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2020	3. Lehrjahr		Lernender	G¾
Rentsch Jeremias	1998	Zeichnerin EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2019	4. Lehrjahr		Lernender	G¾
Trinh Cherry	2001	Zeichnerin EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2021	2. Lehrjahr		Lernende	G½

Erhaltungsprojekt N03 Rheinfelden-Frick, PV Bau / BSA

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom (Jahr)	Bisherige Praxis	Anzahl Jahre	Funktion in der Firma	Vorgesehene Funktion im Rahmen des Auftrages	Stand per 01.04.2019	
										Hon-Kat.	Ergänzung/ Änderung per 01.04.2019
Schädler Beat	1958	Dipl. Bauing. ETH	1983			Bautenerhalt (Autobahnen, Tunneln, Brücken), Gesamtleitungen, Grossprojekte Verkehr, Informatik	36	Mitglied der GL, BL, Bautenerhalt/Geomatik, Chef-Ingenieur	Projektleiter	B	
Zenners Guy	1961	Dipl. Bauing. TH Karlsruhe	1987				32	Mitglied der GL, BL, Verkehr + Umwelt, FBL Verkehrsmanagement, Leiter IZ, Chefingenieur	Experte Verkehr	A	
Suter Thomas	1967	Dipl. Bauing. ETH	1992	dipl. Wirtschaftsfng. FH	1999	Konstr. Ing.-Bau, Tiefbau, Bahnbau	27	Mitglied der GL, BL, Ingenieur / Bahnbau, Chef-Ingenieur	Spezialist	B	
Spieler Daniel	1957	Dipl. Bauing. HTL	1984			Tiefbau, Verkehr	35	FBL Erhaltung Infrastrukturanlagen, Projektleiter	TPL Trasse	B	
Rey Lionel	1975	Diplomgeologe, D.E.S., Umweltwissenschaftler	2001			Bereich Lärm, Luft, Umwelt	18	Diplomgeologe, Projektleiter Lärmschutz	Spezialist Lärm	B	
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungsging. HTL	1986			Vermessung, GIS	33	FBL Geomatik u. Vermessung, Projektleiter	Spezialist Vermessung	B	
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin Univ. München	1992	UNIGIS professional	2002	Geoinformatik MS-Access	27	PL Umwelt und GIS	Spezialistin UBB	B	
Kern Etienne	1968	Dipl. Bauing. TU Paris	1994		2002	Konstr. Ing.-Bau, Strassenbau	25	FBL Trassierungen, Projektleiter	Spezialist Trassierung	B	
Ruff Ute	1967	Dipl. Geoökologin Univ. Braunschweig	1996	MAS of advanced (GIS)	2002	Umwelt, GIS	23	FBL Geografische Informationssysteme (GIS), Projektleiterin	Spezialistin Umwelt	B	
Martin Dirk	1972	Dipl. Bauing. FH Leipzig	1998			Bauleitung, Umbau, Sanierung	21	Projekt- und Bauleiter	Fachingenieur Trasse	C	
Mendoza Maria	1981	Dipl. Bauing. FHNW	2005				14	Bauingenieurin	Fachingenieurin Trasse	C	
Tsoufas (Stöhr) Jessica	1989	Dipl. Bauing. FH /BSc FHNW	2013				6	Bauingenieurin	Fachingenieurin Trasse	C	
Lüthi Tobias	1990	Dipl. Bauing. ETH ZH	2017				2	Bauingenieur	Fachingenieur Trasse	D	
Schilliger Raphaela	1990	BSc FHNW in Geomatik	2017				2	Bauingenieurin	Spezialistin Vermessung	D	
Büchler Kevin	1992	Dipl. Bauing. FHNW	2018				1	Bauingenieur	Fachingenieur	D	x
Ortlieb Hans-Rudi	1959	Tiefbauzeichner	1981			Schallschutzwand	38	Bauleiter / Zeichner-Konstrukteur	Sachbearbeitung	D	x
Hardmeyer Christian	1970	Tiefbauzeichner	1991				28	Zeichner-Konstrukteur	Konstrukteur	D	
Schaub Anja	1982	Bauzeichnerin	2007	Geomatiktechnikerin	2012		12	Zeichner-Konstrukteurin/ Sachbearbeiterin GIS	Konstrukteurin	D	
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013				6	Bauzeichner	Konstrukteur	E	
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016				3	Bauzeichner	Bauzeichner	F	
Meister Christine	1952	KV-Abschluss	1971				48	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	Assistenz	D	x
Derezynski Françoise	1954	Höhere Tochterhandelschule, Bern	1971				48	Sachbearbeiterin Öffentlichkeiten	Assistenz	D	
Canetti Rosemarie	1959	KV-Abschluss	1977				42	SB Projektmanagement/-assistentin	Assistenz	D	
Beuret Agnès	1965	KV-Abschluss	1985				34	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	Assistenz	D	x
Weider Noelle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990			Anzeigenleitung, Beschriftungen, allg. Grafik,	29	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	Projektsassistentin	D	
Fischer Michel	1976	Planer Marketingkommunikation	2002				17	Marketing	Assistenz	D	
Eilers Brigitta	1961	Reprographin	1980				39	Reprographin		E	x
Barth Sandra	1969	Verkaufslehre	1988				31	Reprographin		E	
Hirsbrunner Nico	1999	Zeichner EFZ						Lernende		3/4G	
Christ Florian	1998	Zeichner EFZ						Lernende		3/4G	
Leuch Georges	1996	Zeichner EFZ						Lernende		3/4G	
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ						Lernende		3/4G	
Kaupp Nicolas	1999	Zeichner EFZ						Lernende		3/4G	

Schlüsselpersonen sind fett markiert

Neu aufgenommene Mitarbeiter

Kategoriewechsel