

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz
02.05.2023
Grieder Fabio
Christian Fuchs

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.
702288.0
CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70026287

Periode 01.03.2023 - 31.03.2023

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 16, AP Bypass

Eigene Leistungen 4'213.00

MWST 7.70 % von 4'213.00 324.40

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 4'537.40

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV
Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202303	Grieder Fabio	10.75	95.00	1'021.25
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	10.75		1'021.25
202303	Hunziker Livia	0.75	95.00	71.25
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	0.75		71.25
202303	Abdelmoghni Ahmed	16.00	86.00	1'376.00
202303	Seebacher Andreas	11.25	86.00	967.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	27.25		2'343.50
202303	Deck Andreas	9.00	86.00	774.00
Stundenleistung	D264 Zeichner Konstrukteur, Bauleiter	9.00		774.00
202303	Werten Lukas	0.50	6.00	3.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	0.50		3.00
Total eigene Leistungen				4'213.00

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag


CHF

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EF RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Mrz

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5,00	0.25		4.75		5%
C	145.00	132.5	11.5	1		99%
D	310.00	313	36.25		39,25	113%
E	60,00	11.5		48.5		19%
F						
G	20,00			20		
G3/4		34.5	0.5		35	
G1/2		37.75			37.75	
-						
Σ	540	529.5	48.25	74.25	112	107%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	92%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)		
Kostendach		CHF 44'925
Kosten ist		CHF 44'820
Kostenausschöpfung		99.77%
Stundenausschöpfung		107%

[illegible][illegible]

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
10.03.2023	Durchsicht vorbereitete Präsentation Langsamverkehr inkl. Planunterlagen; Besprechung mit A. Seebacher	1.50
13.03.2023	Koordination mit A. Abdelmoghni betreffend Terminfindung Durchsprache Präsentation Langsamverkehr	0.75
14.03.2023	Durchsicht und Abgleich Stand der Präsentation Langsamverkehr mit A. Abdelmoghni	1.00
15.03.2023	Durchsicht überarbeitete Präsentation und letzte Justierungen; Versand an Projektbeteiligte zur Vorbereitung der KoSi	1.50
17.03.2023	Abstimmung Stand der Arbeiten vor PFS LV 02	1.50
22.03.2023	Abschluss Präsentation PFS LV 02	0.75
23.03.2023	PFS Langsamverkehr 02 inkl. Nachbereitung	2.00
30.03.2023	Kurzabgleich mit A. Seebacher betreffend Stand Dossierabgabe (Klärung letzte offene Punkte)	0.75
31.03.2023	Koordination mit BHU und PV Verkehr betreffend weiterem Vorgehen Stellungnahme LV; Upload Abgabedossier und Info Projektbeteiligte	1.00
Summe		10.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Hunziker Livia (Lgr)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	-----------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.03.2023	Abgleich Landerwerbspläne und Grunderwerbstabelle, Titelblätter für Grunderwerbstabelle erstellen, Pdf der Pläne und Grunderwerbstabelle für Abgabe AP erstellen	0.75

Summe		0.75
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Besprechung Langsamverkehr Bereich Bypass mit A.Seebacher. Bearbeitung Lösungsvorschläge und Erstellung Präsentation.	5.50
06.03.2023	Besprechung Varianten Linienführung Radweg mit A. Deck und A. Seebacher.	1.50
07.03.2023	Besprechung Linieführung und Varianten Radweg intern.	1.00
14.03.2023	Beaprechnung und Bearbeitung Präsentation Langsamverkehr PFS 2. Korrespondent mit C. Fuchs	2.75
20.03.2023	Bearbeitung Präsentation PFS Langsamverkehr.	0.75
28.03.2023	Bearbeitung und Ablage Inhaltsverzeichnis. Besprechung mit A. Seebacher und Telefonat mit M.Schärer betreffend Abgabe 31.03.2023	1.50
29.03.2023	Prüfung Bearbeitung Tech. Bericht und Rückmeldung FU. Interner Abgleich. Prüfung Dossiertitelblatt und Dossierdeckrücken.	1.50
30.03.2023	Koordination Abgabe Bypass Frick und Zusammenstellung Tech. Bericht. Telefonat mit AKP Verkehrsingenieure	1.50
Summe		16.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Deck Andreas (dea)** Kategorie: D264 Zeichner Konstrukteur,
Bauleiter

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.03.2023	Veloweg Kreisel Bypass - Besprechung intern (A.Abdelmoghni) und Prüfung Normenvorgaben	1.00
07.03.2023	Prüfung / Projektierung Veloweg AS Frick inkl. FG Querung Kreisel; Anpassung Geometrie Mittelinsel und Prüfung Höhen/Böschung // Erstellen vereinfachtes NP / Prüfung Schleppkurven inkl Skizze für Präsentation	5.00
08.03.2023	Veloweg AS Frick: Zuabreiten A. Seebacher / A. Abdelmoghni	0.50
14.03.2023	Anpassungen / Zuarbeiten A. Abdelmoghni für Präsentation Veloweg AS Frick	1.50
20.03.2023	Anpassung und Export Plan Veloweg Bypass Frick Variante 4m	0.50
30.03.2023	Anpassungen QP und NP für Abgabe Auflageprojekt (gem. Korrex A. Seebacher)	0.50
Summe		9.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Seebacher Andreas** (san) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Veloweg Seite West Kreisel: Abgleich mit A. Abdelmoghni nach Angaben KoSi, Sichten Unterlagen Langsamverkehr ASTRA Fachtagung, erarbeiten PPP u. besprechen mit A. Abdelmoghni	3.50
06.03.2023	Vorgaben ASTRA u. Kt. Grünstreifen mit A. Abdelmoghni abgleichen	0.50
07.03.2023	Abgleich Prüfungen reduktion mit A. Deck nach Schleppkurvenprüfung u. weiteres Vorgehen; Präsentation: Einarbeiten in Präsentation aus Rückmeldung KoSi Langsamverkehr	2.00
08.03.2023	Rückmeldung an Konstrukteur; Präsentation: Einarbeiten Prüfungen Veloweg aus Zeichnungen/Darstellung	1.50
13.03.2023	Präsentation: Nachführen aktuelle E	0.50
28.03.2023	Aufgleisen Abgabe am Do 30.03.2023	0.75
29.03.2023	Anfrage BHU Umgang PFS Langsamverkehr im Dossier; Abgabe: Kurzbalgleich mit A. Abdelmoghni u. S. Dolder zu aktuellem Stand und kurzen Gegenvergleich Stgn. FU	1.00
30.03.2023	Kurzabgleich mit A. Deck zu Darstellung best. Belag in NPs u. QPs; Rückmeldung zu Dossiertitelblatt; Vorberieten Versand	1.50
Summe		11.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Werten Lukas (lw)	Kategorie:	H	Lehrling (3. + 4. LJ)
-------------	--------------------------	------------	---	-----------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
29.03.2023	Pläne geplottet, geschnitten und gefaltet	0.50
Summe		0.50