

Aufteilung Rechnung(exkl. MwSt.)

Honorar AeBo			Fremdhonorar			Nebenkosten		
Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF
10347	100	11'179.10				10347	100	335.35
Datum	17.5.2022	Visum PL	LT	Visum BL		Total Rechnung		11'514.45

HARDT
 e und Planer

Städtebau & Architektur
 Zentraler Rechnungseingang F&C
 z.Hd. Katrin Unger
 Münsterplatz 11
 4001 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
 Rechnung-Nr.
 Datum
 Auftrag-Nr. 10347.100 / LT / BBr
 Zahlungsziel 30 Tage netto

Prov. Veloführung Erlenmatt Nord

PHI-Phasen: 4.1 Überprüfung und 4.2 Massnahmenkonzept (MK)

Projektleiter: Katrin Unger
 Vertragsnummer: 26.01.2021
 Kostenstelle: 6518410
 Kostenart: 313002
 Projektnummer: 1164

Leistungszeitraum Dezember 2021 bis April 2022 ✓

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar	11'767.50	
Rabatt	5.0% -588.40	
	11'179.10	
Nebenkosten	3.0% 335.35	
	11'514.45	11'514.45
Mehrwertsteuer	7.7%	886.60
Rechnungstotal		12'401.05

Ingenieurbureau
 A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG

Bankverbindung:
 Basler Kantonalbank, Basel
 CH 25 0077 0016 0501 2945 7

Hauptsitz Basel
 Hochstrasse 48
 CH-4002 Basel, Postfach
 Telefon +41 61 365 22 22

basel@aebo.ch

Niederlassung Möhlin
 Bahnhofstrasse 130
 CH-4313 Möhlin
 Telefon +41 61 851 37 75

moehlin@aebo.ch

Kostenkontrolle inkl. NK, excl. MwSt.

Kostendach	27'647.50	
Bisher verrechnet	14'396.45	
Aktuelle Rechnung	11'514.45	
Total bisher	25'910.90	(ca. 94 %)
Restbetrag excl. MwSt.	1'736.60	

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.12.2021 bis 30.04.2022

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.10347	TBA BS, Veloführung Erlenmatt Nord, Basel	Projektleiter	Tobias Lüthi	
PLA	100	Phase Überprüfung und MK	PLA Leiter	Tobias Lüthi	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse		
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	4.00	182.00	728.00
Chéray Olivier		C	29.00	157.00	4'553.00
Touilbi Abdelhak		C	1.50	157.00	235.50
Lüthi Tobias		D	38.75	133.00	5'153.75
Wortelboer Alexander		D	8.25	133.00	1'097.25
Total PLA 100.Phase Überprüfung und MK			81.50	144.39	11'767.50

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.10347	TBA BS, Veloführung Erlenmatt Nord, Basel	Projektleiter	Tobias Lüthi
PLA	100	Phase Überprüfung und MK	PLA Leiter	Tobias Lüthi
Aktivität	100	Phase Überprüfung und MK		
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Olivier Chéray	100	11.02.2022	Statische Beurteilung_Grundlagenbeschaffung und erstes Stabmodell für die Decke	4.00
	100	15.02.2022	Statische Beurteilung_Modell der Platte 2D	8.25
	100	16.02.2022	Statische Beurteilung_Nachweis der Decke inkl. Litteratur	6.00
	100	17.02.2022	Statische Beurteilung_Nachweis Profilen (Anschluss, Biegung, Kippen)	6.25
	100	18.02.2022	Statische Beurteilung_Kurz Bericht	3.75
	100	21.02.2022	Sitzung mit Projektleiter	0.75
Subtotal				29.00
Lorenzo	100	26.01.2022	Bespr. mit Projekting. / Massnahmendefinition, Aufbau TB	1.50
Falzone	100	03.03.2022	Korreferat ganzes Dossier, Anpassungen am KV und ÜB	2.50
Subtotal				4.00
Tobias Lüthi	100	08.12.2021	Projektsitzung mit TBA Ch. Nägele - Besprechung der eingereichten Unterlagen inkl. Anfahrt	1.50
	100	21.01.2022	Anpassung Dossier gemäss Rückmeldung TBA	2.00
	100	26.01.2022	Einarbeitung Anpassungen gemäss Rückmeldung Ch. Nägele; Erstellung Technischer Bericht; Anpassung diverser Unterlagen	8.00
	100	27.01.2022	Interne Besprechung weiteres Vorgehen und Bedarf statische Überprüfung	1.00
	100	28.01.2022	Anpassungen Projektberichte	3.00
	100	04.02.2022	Anpassung Technischer Bericht und Überprüfungsbericht	2.00
	100	14.02.2022	Interne Absprache mit Statiker zum aktuellen Stand und den notwendigen Massnahmen	1.50
	100	15.02.2022	Anpassung NV, üB, TB und KV	4.50
	100	16.02.2022	Verfassen Technischer Bericht und Rücksprache mit Statiker	4.50
	100	18.02.2022	Verfassen Technischer Bericht und Rücksprache mit Statiker	1.50
	100	21.02.2022	Besprechung Statische Überprüfung mit Statiker	1.50
	100	22.02.2022	Fertigstellung Nutzungsvereinbarung, Überprüfungsbericht und Technischer Bericht zur internen Kontrolle	4.75
	100	08.03.2022	Anpassung Dossier nach interner Korrektur	2.00
	100	09.03.2022	Anpassung und Versand Dossier	1.00
Subtotal				38.75
Abdelhak Touilbi	100	15.02.2022	Unterstützung von Olivier Chéray bei der Bemessung von Holorib-Decken (Teams-Besprechung 1.5h)	1.50
Subtotal				1.50
Alexander Wortelboer	100	24.02.2022	Bearbeitung Massnahmenplan, Korrex: - Ergänzung Poller - Ergänzung Zugstreben LNP - Ergänzung/Anpassung diverser Texte - Anpassung Titelblatt	3.50
	100	25.02.2022	Bearbeitung Massnahmenplan, Korrex: - Ergänzung Kippsicherungen (IPE 140) - neue Absturzssicherung - Ersatz Unterlagsscheiben - neuer Korrosionsschutz HOLORIB - Planlayout anpassen	4.75
Subtotal				8.25

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
ChO	Olivier Chéray	C	29.00
FL	Lorenzo Falzone	B	4.00
LT	Tobias Lüthi	D	38.75
Tou	Abdelhak Toulbi	C	1.50
WoA	Alexander Wortelboer	D	8.25
Aktivität			Stunden
100	Phase Überprüfung und MK		81.50
Total			81.50