

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen

Muttenz
Projektleiter
Ihre Referenz

02.05.2023
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MWST - Nr.

702288
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP/MK

Rechnung 70026289

Periode 01.03.2023 - 31.03.2023

Eigene Leistungen

1'880.00

MWST 7.70 % von 1'880.00

144.76

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

2'024.76

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

Detailbeleg 702288

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202303	Grieder Fabio	6.00	95.00	570.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	6.00	95.00	570.00
202303	Brauchli Stefan	7.00	95.00	665.00
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	7.00	95.00	665.00
202303	Rothfuss Fabian	2.50	86.00	215.00
202303	Seebacher Andreas	5.00	86.00	430.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	7.50	86.00	645.00
Total eigene Leistungen				1'880.00

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)


Währung Betrag

CHF


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Mrz

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP/MK



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	752.75		34.75		96%
C	1172.5	2948.75	13	1787.25		252%
D	1531.25	3128.75	7.5	1605		205%
E	481.25	833		351.75		173%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		557			557	
G1/2		128.5			128.5	
Σ	4777.5	8393	20.5	793.5	4429.5	176%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 395'386
Kosten ist CHF 700'639
Kostenausschöpfung 177.20%
Stundenausschöpfung 176%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.			G3/4	518.5												518.5
			G1/2	114												114
			D	201.75												201.75
			E	106												106
Roth			A	1												1
Forlin			B	522.25	19.5	3.5										545.25
Mantlinger			B	2												2
Methner			B	182.5	23											205.5
Brauchli			C	1695	84.5	45.5	7									1832
Grieder			C	969.25	44	24.75	6									1044
Hunziker			C	32.75												32.75
Stocker			C	51												51
Abdelmoghni			D	437.75	7.25	12										457
Boeglin			D	1												1
Brunner			D	3												3
Challandes			D	7.5												7.5
Deck			D	406												406
Dolder			D	2.5												2.5
Haberthür			D	228.5		4.5										233
Hasler			D		5.75											5.75
Nosdeo			D	5												5
Nyffenegger			D													
Rothfuss			D	1057.5	46	49	2.5									1155
Seebacher			D	630	8.5	13.25	5									656.75
Tudisco			D													
Weber			D			2										
Brüngger			E	631	1.5	10.75										643.25
Ladner			E	83.75												83.75
Köchli			F	45.25												45.25
Hegi			G3/4	20.5	18											38.5
Schneider			G1/2	14.5												14.5
Total				7969.75	240	183.25	20.5									8413.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt. kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A	145													145.00
122.00	B	86'224	5'185	427											91'835.50
95.00	C	261'060	12'208	6'674	1'235										281'176.25
86.00	D	256'323	5'805	6'945	645										269'717.50
62.00	E	50'887	93	667											51'646.00
50.00	F	2'263													2'263.00
6.00	G														
6.00	G3/4	3'234		108											3'342.00
4.00	G1/2	514													514.00
Total Monat		660'648.50	23'290.50	14'819.75	1'880.00										700'638.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Brauchli Stefan (bsn)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	------------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
02.03.2023	Abschlussarbeiten Dossier T/G (Unterschriften, Schlusskontrolle Druckdokumente etc.)	3.50
03.03.2023	Textbaustein für Synthesedossier ergänzen, Fertigstellen Dossier T/G -> Abgabe Digital und Physisch	3.00
07.03.2023	Gesamt-KV TP T/G	0.50
Summe		7.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Abgleich mit GPL betreffend Umgang mit Unterschriften der NVs und Info IG	1.00
02.03.2023	IG-Sitzung (Schlussbesprechung) für Dossierabgabe	1.00
06.03.2023	Koordination mit BHU betreffend Gesamt-KV und ausgewiesenen Projektierungskosten	1.00
07.03.2023	Abgleich mit A. Seebacher betreffend Gesamt-KV	0.75
14.03.2023	Abgleich mit C. Fuchs betreffend Abgabedossier	0.50
17.03.2023	Abgleich mit Ch. Fuchs betreffend div. PL-Themen nach Dossierabgabe	0.50
22.03.2023	Auflgeisen zusätzliche Dossiererstellung (AP IF+LE und AP Lärm)	0.75
Summe		5.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Koreferat überarbeiteter Technischer Bericht inkl. Abgleich mit A. Seebacher	0.50
Summe		0.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.2160
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K**

Mitarbeiter **Rothfuss Fabian (rfa)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
02.03.2023	Kontrolle Anpassung Kostenstruktur UEF und DL, interne Ablage TP K	1.50
07.03.2023	Unterschrift PB bei INGE Partner vor Ort, Ablage Dokumente	1.00
Summe		2.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter **Seebacher Andreas (san)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Abgabe: Kurzabgleich mit F. Grieder, IO Liste mit IG Partner abgleichen; Gesamt KV: Abgleich mit IG Partner K u. BSA bzgl. neuem Kontenplan	1.50
02.03.2023	IG Sitzung Abgabe: Letzte fehlende Dokumente; IO Liste: Bericht fertigstellen; TB: KV gegenprüfen Kosten für TB	1.25
06.03.2023	Gesamt KV: Zusammenfügen alle TP	1.00
07.03.2023	Gesamt KV: Prüfen Delta u. abgleichen mit FB T-G inkl. überprüfen	1.25
Summe		5.00