

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.100.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: Shd

Mitarbeiter: 4155 Schädler Beat

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
20.01.17	Vorbereitung IG-Sitzung (Abschluss MP, Submissionskonzept)		2.00
23.01.17	IG-Besprechung inkl Vorbereitung und Koordinieren weitere Planung		5.00
30.01.17	AP, Koordination zusätzliche Dossiers, Projektleitung		1.00
Total von 4155 Schädler Beat für BS.N.09246.100.			8.00



77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.210.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP2, MP Trasse & Umwelt / ASTRA
F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4263 Fuchs Christian

C.Fuchs

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
23.01.17	Teambesprechung zu Abschluss MP		2.50
24.01.17	Anpassen Antrag Verkehrsführung in Absprache mit Hhp, Aktualisieren Texte und Erstellen Beilage Kostenvergleich, Telefonate mit Hhp		3.75
Total von 4263 Fuchs Christian für BS.N.09246.210.			6.25

06.02.2017 / fch

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.210.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP2, MP Trasse & Umwelt / ASTRA
F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4307 Niedermeyer Friederike

Nied

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
09.01.17	Stellungnahmen-Dokument bearbeiten. BLK erstellen		2.50
30.01.17	Stellungnahmedokument bearbeiten, Umweltnotiz MP T/U ergänzen		1.50

Total von 4307 Niedermeyer Friederike für BS.N.09246.210.

4.00

06.02.2017 / FCh

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.310.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP3, Kunstbauten - MP / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: FL

Mitarbeiter: 4299 Rey Lionel

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
18.01.17	K MP Lärm, LSW AS Eptingen: Technischer Bericht, akustische Anforderungen definieren / konkretisieren		1.00
Total von 4299 Rey Lionel für BS.N.09246.310.			1.00

7.2.17/FL

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.310.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP3, Kunstbauten - MP / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: FL

Mitarbeiter: 7695 Falzone Lorenzo

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
04.01.17	Kontrolle/Koreferat PB, TB LSW Eptingen		4.00
05.01.17	Arbeiten am TB LSW Eptingen		5.25
23.01.17	INGE Bespr. / Bearbeitung Pendenzen. Kontrolle NV nach Rückmeldung ASTRA EP		3.50
24.01.17	Bereinigung NV nach Rückmeldung ASTRA EP		2.25
25.01.17	Kontrolle NV nach Rückmeldung ASTRA EP		4.25
26.01.17	Bereinigung NV nach Rückmeldung ASTRA EP		1.00
Total von 7695 Falzone Lorenzo für BS.N.09246.310.			20.25

7.2.17/FL

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.310.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP3, Kunstbauten - MP /
ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: FL

Mitarbeiter: 4313 Stöhr Jessica

J. Stöhr

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
02.01.17	Erstellung TB LSW AS Eptingen		4.50
04.01.17	Anpassung KV LSW AS Eptingen		1.00
10.01.17	Anpassung TB LSW AS Eptingen		1.00
11.01.17	Anpassung TB/ NV/ PB LSW Eptingen		2.50
12.01.17	Anpassung TB/ NV/ PB LSW Eptingen		1.50
16.01.17	Anpassung TB/ NV/ PB LSW AS Eptingen		4.00
17.01.17	Anpassung TB/ NV/ PB LSW AS Eptingen		1.00
18.01.17	Anpassung TB/ NV/ PB LSW AS Eptingen		8.50
19.01.17	Anpassung TB/ NV/ PB LSW AS Eptingen		0.50
23.01.17	INGE Sitzung		3.00
24.01.17	Bearbeitung/ Anpassung NV		1.00
30.01.17	Anpassungen NV		1.00
31.01.17	NV Versand/ Druck		1.00
Total von 4313 Stöhr Jessica für BS.N.09246.310.			30.50

9.2.17/FL

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.410.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik- MP / ASTRA
F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: Bäm

Mitarbeiter: 4155 Schädler Beat

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
17.01.17	Bereinigung MP		1.00
Total von 4155 Schädler Beat für BS.N.09246.410.			1.00

Sch/06.02.17

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.410.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik- MP / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.: 070017/000025

PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG

Projektleiter AeBo: BÄM

Mitarbeiter: 4179 Bäumle Michael

Bäumle

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
06.01.17	Mails beantwortet, Z: VoMa Innengewölbe Risse Arbeitspapier bearbeitet		6.50
09.01.17	Z: VoMa Innengewölbe Risse Antrag Rissinjektionen vorbereiten, Wassermenge in Drainageleitung bestimmen lassen, Abklärungen zur Instandsetzung der Drainageleitung m. Stöhr		3.00
10.01.17	Z: VoMa Innengewölbe Risse, Antrag Rissinjektionen erstellt. Interne Abklärungen.		4.00
11.01.17	Z: VoMa Innengewölbe Risse, Antrag Rissinjektionen erstellt und versandt. Abklärungen zur Drainageleitung		6.00
13.01.17	Z: VoMa Innengewölbe Risse, letzte Bsp. mit NP und Abklärungen mit UN, 3 Nachteinsätze ab kommenden Mo/Die		1.50
16.01.17	Z: Rissinjektionen vorgezogen Massnahme, Sperrung wetterbedingt abgesagt Info weiterleiten intern und UN, Sitzungsvorbereitung		2.00
17.01.17	Sitzungsvorbereitung, Stand der Arbeiten, Weiteres Vorgehen		1.50
18.01.17	Sitzung ASTRA Zofingen, Neue Sperrung veranlasst, interne Bsp.		4.00
23.01.17	IG interne Sitzung, Koordination Z: Koordination Nachteinsätze Rissinjektionen/Leitung fräsen (vorgezogen Massnahme) 0.5h		4.50
24.01.17	Z: Koordination Nachteinsätze Rissinjektionen/Leitung fräsen (vorgezogen Massnahme)		1.00
26.01.17	Z: Koordination Nachteinsätze Rissinjektionen/Leitung fräsen (vorgezogen Massnahme) E-Mail Hofmann beantworten		2.00
27.01.17	Z: Koordination Nachteinsätze Rissinjektionen/Leitung fräsen (vorgezogen Massnahme) Auswerten Einsatz, interne Bsp.		1.00
30.01.17	Auswerten Bilder Quell-Drainageleitung nach Massnahme, Neues Bauprogramm sichten		1.00
Total von 4179 Bäumle Michael für BS.N.09246.410.			38.00

Bäumle / 06.02.17

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.410.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik- MP /
ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: B&M

Mitarbeiter: 4312 Noordam Philipp

P. Noordam

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
09.01.17	Z: Vorbereitung VoMa Tunnel Ebenrain, Rücksprache mit UN, NSNW, BHU		6.00
10.01.17	Z: Abklärungen/Vorbereitungen Nachteinsatz Tunnel Ebenrain		1.00
11.01.17	Z: Vorbereitung Nachteinsatz Tunnel Ebenrain: Kontrolle Abfluss Bergwasser mit NSNW bei Pumpschacht Portalzone		4.25
12.01.17	Z: Organisation Nachteinsatz		1.75
13.01.17	Z: Vorbereitung Nachteinsatz bzgl. Schlechtwetter mit NSNW		4.75
16.01.17	ZL: Absage NSNW Nachteinsatz, Umorganisation Bauarbeiten		3.00
17.01.17	ZL: Umplanung Bauprogramm VoMa aufgrund Absage Tunnelsperrung, Rücksprache mit allen UN und NSNW		3.75
18.01.17	ZL: Anpassung Bauprogramm infolge Absage NSNW		2.00
19.01.17	ZL: Vorbereitung Nachteinsatz Tunnel Ebenrain: Rücksprache mit NSNW bzgl. Wetterprognose und etc.		2.25
23.01.17	Z: Vorbereitungen Nachteinsatz, Nachteinsatz Tunnel Ebenrain		7.75
24.01.17			
24.01.17	Z: Nachteinsatz Tunnel Ebenrain		11.50
25.01.17			
25.01.17	Z: Nachteinsatz Tunnel Ebenrain		8.75
30.01.17	Z: Anpassung Bauprogramm infolge neuer Verkehrsführung		7.25
31.01.17	Z: Fertigstellung Bauprogramm, Anpassung NV gemäss Bemerkung EP		8.75
Total von 4312 Noordam Philipp für BS.N.09246.410.			72.75

Sei/06.02.17

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.410.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik- MP /
ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: BÄM

Mitarbeiter: 4313 Stöhr Jessica

J. Stöhr

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
05.01.17	Z VoMa T Ebenrain Terminabklärung UNT		0.50
13.01.17	Z VoMa T Ebenrain Abklärungen UNT/ Wetter		1.50
16.01.17	Z VoMa T Ebenrain Abklärung UNT Einsatz/ Wetter		2.00
20.01.17	Z VoMa T Ebenrain UNT Info		0.50
23.01.17	Z VoMa T Ebenrain Abklärung/ Info Sperrung UNT		1.00
24.01.17	Z VoMa T Ebenrain Stand UNT		0.50
Total von 4313 Stöhr Jessica für BS.N.09246.410.			6.00

Bau / 06.02.17

77 Regierapport 01.01.17 - 31.01.17

Projekt: BS.N.09246.410.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik- MP / ASTRA
F3, N02, EP Sissach-Eptingen
Vertrags-Nr.: 070017/000025
PL Auftraggeber: S. Roth / J + S AG
Projektleiter AeBo: BÄM

Mitarbeiter: 9740 Boschung Jan

J. Boschung

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
10.01.17	Anpassung Schadensplan		3.50
11.01.17	Anpassung Schadensplan		2.00
24.01.17	Anpassung Plan 9246_0200 (Querverbindung)		1.50
Total von 9740 Boschung Jan für BS.N.09246.410.			7.00

Jän / 06.02.17