




- Bauablauf vor Beginn:**
1. Schieber KS 11 öffnen, zur Ableitung in den KS 12
 2. Erstellung der dichten Trennwand im KS11 (der Bypass) zur Sicherstellung, dass kein Wasser aus der Röhre, in der gearbeitet wird, in Kontakt kommt mit sauberem Bergwasser aus der anderen Röhre kommt!
 3. Bei Verschmutzungen (Schneidarbeiten, Betonierphasen, etc.) Schieber im KS 11 schliessen und Pumpe im KS11 installieren, um das anfallende Bergwasser in die Neutralisations- und Absetzbecken zu führen




Oströhre - FBBS
während Bauphase 1
Weströhre-FBLU Bankett Ost
(Überholspur)
1:100




Weströhre - FBLU
während Bauphase 1
Weströhre-FBLU Bankett Ost
(Überholspur)
1:100



Oströhre - FBBS
während Bauphase 2
Weströhre-FBLU Bankett West
(Normalspur)
1:100



Weströhre - FBLU
während Bauphase 2
Weströhre-FBLU Bankett West
(Normalspur)
1:100



Legende

- Bergwasser-Sammelleitung
- Tunnelentwässerung / Schmutzwasser-Sammelleitung
- Bauprovisorium

Zugehörige Pläne:

- 11'101 Situation
- 11'201 Weströhre/FBLU, Massnahmenplan Blockfugen-Drainage
- 11'202 Weströhre/FBLU, Massnahmenplan Entwässerung / Drainage

Index	Änderungen	Freigabe ASTRA:	Datum	Kurzzeichen:	Gezeichnet	Kontrolliert
0:	Grundversion		30.11.2021		ChF	FL
A:						
B:						
C:						
D:						
E:						
F:						
G:						
H:						

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

TP 1 - T/G

Nationalstrassen

Beilage 11'307

Strassen-Nr.

N02

Unterhaltsabschnitt

16

Verzw. Augst - Verzw. Härkingen

Autobahnklasse

1

EU-Strassen-Nr.

E35

Projektphase

BAUAUSFÜHRUNG

Projekt- / Planbezeichnung

EP Sissach - Eptingen

Tunnel / Geotechnik

Tunnel Ebenrain

Schemaplan Baudrainage Weströhre-FBLU

Projektkurzbezeichnung

EP SIEP

Projekt-Nr. / TDCost-Nr.

070017

Inventarobjekt-Nr.

13.02.16.311.02

Unterhaltskilometer

23.000 - 34.000

N02+230+000 bis N02+340+000

Zollic

Verzw. Augst

Basel

Arisdorf

Verzw. Härkingen

Basel

Sissach

Uningen

Basel

Lausen

Diegten

Basel

Eptingen

Basel

Hägendorf

Basel

Basel

Kanton Solothurn

Kanton Basel-Landschaft

Kanton Aargau

Kanton Luzern

Projektersteller

Jauslin Stebler AG, Muttenz

Plan-Nr. (PV)

9246/4255

Plan-Nr. (ASTRA)

20211130-070017-EP SIEP-TP1-11307-00-F_Schem. Drain

Format:

105 x 45

Massstab:

1:1'000/500, 100

Erstellt:

PV Bau, Aebo

Kz.:

ChF

30.11.2021

Kontrolliert:

PV Bau, Aebo

Kz.:

FL

30.11.2021

Geprüft:

BHU Bau, Rapp

Kz.:

Ron

.

Eingang:

ASTRA F3 PM Nord

Kz.:

Mej

.

Freigabe:

ASTRA F3 PM Nord

Kz.:

Mej

.

Projektleitung

Bundesamt für Strassen ASTRA

Filiale Zofingen

Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen