

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Filiale Zofingen
Brühlstr. 3
4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST
Auftrag Nr. 9890 / FCh / MNo

RECHNUNG Nr. 46

Basel, 07. Juli 2022

N3 EP Rheinfelden - Frick
EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz
Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018

	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom Juni 2022 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
<u>Massnahmenkonzept</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	6'195.50	
Jauslin Stebler AG	4'972.00	
Leipert AG	0.00	
Holinger AG	0.00	
	11'167.50	
<u>Projektleitung</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	1'650.50	
	1'650.50	
<u>AP SABA</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	46'769.25	
Jauslin Stebler AG	1'589.50	
Leipert AG	6'047.00	
Holinger AG	12'812.00	
	67'217.75	
<u>AP Bypass</u>		
Jauslin Stebler AG	285.00	
	285.00	
<u>AP Installationen</u>		
Jauslin Stebler AG	683.75	
	683.75	
<u>Lärm</u>		
Jauslin Stebler AG	95.00	
	95.00	
<u>GHGW</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	0.00	
Jauslin Stebler AG	0.00	
Leipert AG	793.00	
	793.00	81'892.50
<u>Nebenkosten</u>		
	0.00	
	0.00	
	81'892.50	81'892.50
MwSt.	7.7%	6'305.70
Rechnungtotal		88'198.20

Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der
Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.

Aufteilung Rechnung(exkl. MwSt.)

Honorar AeBo			Fremdhonorar			Nebenkosten		
Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF
9890	100	1650,50	9890	420	46'769,25			
"	310	3769,00						
"	320	2426,50						
Datum 07.07.2022		Visum PL <i>Fa</i>	Visum BL <i>Fa</i>		Total Rechnung		54'615,25	

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr. 2220953
Datum 8.7.2022
Auftrag-Nr. 9890.310.320.420.100/FCh/MNo
Zahlungsziel 45 Tage netto

N3 EP Rheinfelden - Frick
EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden
Vertrag 090069/000003 vom 14.11.2018

Leistungszeitraum 01.06.2022 - 30.06.2022

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar		
MK, FB T-U (.310)	3'769.00	
MK, FB K (.320)	2'426.50	
Projektleitung (.100)	1'650.50	
AP SABA (.420)	46'769.25	
GHGW (.430)		
Rabatt	0.0%	0.00
		54'615.25
Mehrwertsteuer	7.7%	54'615.25
		4'205.35
Rechnungtotal		58'820.60

Ingenieurbureau
A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG

Bankverbindung:
Basler Kantonalbank, Basel
CH 25 0077 0016 0501 2945 7

Hauptsitz Basel
Hochstrasse 48
CH-4002 Basel, Postfach
Telefon +41 61 365 22 22
basel@aebo.ch

Niederlassung Möhlin
Bahnhofstrasse 130
CH-4313 Möhlin
Telefon +41 61 851 37 75
moehlin@aebo.ch

& Bosshardt AG
06. Juli 2022

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

05.07.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022087

Periode 01.06.2022 - 30.06.2022

Leistungsbeschreibung:
AP Lärm, Rechnung 12

Eigene Leistungen	95.00
MWST 7.70 % von 95.00	<u>7.32</u>
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	<u>102.32</u>

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31 AP LSP EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202206	Grieder Fabio	1.00	95.00	95.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	1.00		95.00

Total eigene Leistungen 95.00

Total eigene Leistungen 95.00

MWST 7.70 % auf 95.00 7.32

Total eigene Leistungen in CHF 102.32

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Jun

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftragt:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Lärm

Category	Number of Genes
A	~40
B	~110
C	~70
D	~400
E	~510
F	~100
G	~100
G3/4	~100
G1/2	~100

Response	Percentage
Yes	92%
No	57.92%
Don't know	61%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25.00			25		
B	350.00	110		240		31%
C	400.00	63	1	336		16%
D	450.00	504.75			54.75	112%
E	125.00	261.25			136.25	209%
F	100.00			100		
G	100.00			100		
G3/4						
G1/2						
.						
.						
Σ	1550	939	1	801	191	61%

Selbsteinschätzung	92%
--------------------	-----

Kostendach	CHF 136'575
------------	-------------

Kostendach	CHF 136'575
Kosten ist	CHF 79'106
Kostenausschöpfung	57.92%
Stundenausschöpfung	61%

[illegible]

Kosteneinrichtung																
Ansatz (evtl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145,00	A															
122,00	B	13'420													13'420,00	
95,00	C	5'985													6'080,00	
86,00	D	43'409						95							43'408,50	
62,00	E	16'198													16'197,50	
50,00	F															
8,00	G															
6,00	G3/4															
4,00	G1/2															
Total Monat		79'011,00						95,00							79'106,00	

06. Juli 2022

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

05.07.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022086

Periode 01.06.2022 - 30.06.2022

Leistungsbeschreibung:
AP Installationsflächen+LE, Rechnung 8

Eigene Leistungen	683.75
MWST 7.70 % von 683.75	52.65
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	736.40

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202206	Grieder Fabio	1.50	95.00	142.50
202206	Hunziker Livia	4.75	95.00	451.25
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	6.25		593.75
202206	Abdelmoghni Ahmed	1.00	86.00	86.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	1.00		86.00
202206	Schneider Anika	1.00	4.00	4.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	1.00		4.00
Total eigene Leistungen				683.75
Total eigene Leistungen				683.75
MWST 7.70 % auf 683.75				52.65
Total eigene Leistungen in CHF				736.40

06. Juli 2022

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

05.07.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022089

Periode 01.06.2022 - 30.06.2022

Leistungsbeschreibung:
AP SABA, Rechnung 11

Eigene Leistungen	1'589.50
MWST 7.70 % von 1'589.50	122.39
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	1'711.89

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP SABA AP SABA

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202206	Grieder Fabio	5.50	95.00	522.50
202206	Hunziker Livia	11.00	95.00	1'045.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	16.50		1'567.50
202206	Schneider Anika	5.50	4.00	22.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. Lj)	5.50		22.00
Total eigene Leistungen				1'589.50
Total eigene Leistungen				1'589.50
MWST 7.70 % auf 1'589.50				122.39
Total eigene Leistungen in CHF				1'711.89




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Jun


Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP SABA

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B						
C		92.25	16.5		108.75	
D		98.5			98.5	
E		6.5			6.5	
F						
G						
G3/4		4			4	
G1/2		32.5	5.5		38	
.						
.						
Σ		233.75	22		255.75	

quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbststeinschätzung

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach	
Kosten ist	CHF 19'381
Kostenausschöpfung	#DIV/0!
Stundenausschöpfung	

Stundenabrechnung		Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Name	Vorname															
Grieder	Fabio	C	16.75	1	3.5		3	1.25	5.5							31
Hunziker	Livia	C	10	14.25	41.5			1	11							77.75
Deck	Andreas	D	6													6
Dolder	Silvio	D	14.5	17.75	59.5											91.75
Seebacher	Andreas	D	0.75													0.75
Russer	Elisabeth	E			6.5											6.5
Aston	Tim	G3/4		4												4
Schneider	Anika	G1/2	7	13	12.5				5.5							38
Total			55	50	123.5		3	2.25	22							255.75

Kostenabrechnung		Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)																
145.00	A															
122.00	B															
95.00	C	2'541	1'449	4'275		285	214	1'568								10'331.25
86.00	D	1'828	1'527	5'117												8'471.00
62.00	E			403												403.00
50.00	F															
8.00	G															
6.00	G3/4		24													24.00
4.00	G1/2	28	52	50					22							152.00
Total Monat			4'396.75	3'051.25	9'845.00		285.00	213.75	1'589.50							19'381.25

06. Juli 2022

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

05.07.2022
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MWST - Nr.

702288
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung 70022090

Periode 01.06.2022 - 30.06.2022

Leistungsbeschreibung:
MK, Rechnung 23

Eigene Leistungen

4'972.00

MWST 7.70 % von 4'972.00

382.84

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

5'354.84

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Rapporte
- Einzahlungsschein

Detailbeleg 702288

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202206	Grieder Fabio	21.00	95.00	1'995.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	21.00	95.00	1'995.00
202206	Brauchli Stefan	8.50	95.00	807.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	8.50	95.00	807.50
202206	Abdelmoghni Ahmed	12.25	86.00	1'053.50
202206	Rothfuss Fabian	3.50	86.00	301.00
202206	Seebacher Andreas	8.50	86.00	731.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	24.25	86.00	2'085.50
202206	Hegi Yannick	11.00	6.00	66.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	11.00	6.00	66.00
202206	Schneider Anika	4.50	4.00	18.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	4.50	4.00	18.00
Total eigene Leistungen				4'972.00

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Jun

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	684.5		103		87%
C	1172.5	2614.5	29.5		1471.5	226%
D	1531.25	2893.25	24.25		1386.25	191%
E	481.25	808.25			327	168%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		518	11		529	
G1/2		121.75	4.5		126.25	
Σ	4777.5	7686.5	69.25	861.75	3840	162%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 84%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 395'386
Kosten ist	CHF 641'792
Kostenausschöpfung	162.32%
Stundenausschöpfung	162%

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.																
		G3/4	348.75													348.75
		G1/2	114													114
		D	201.75													201.75
Roth	Stefan	A	1													1
Forlin	Sandro	B	463	27	9.5		0.5									500
Mantinger	Michael	B	2													2
Methner	Raphael	B	182.5													182.5
Brauchli	Stefan	C	1541	78.75	36.5	2.5			8.5							1667.25
Grieder	Fabio	C	795	22.25	13.75	24	4	13	21							893
Hunziker	Livia	C	32.75													32.75
Stocker	Thomas	C	49	2												51
Abdelmoghni	Ahmed	D	363.75	11.75	37.5		2		12.25							427.25
Boeglin	Chantal	D	1													1
Brunner	Andreas	D	3													3
Challandes	Cesarina	D	7.5													7.5
Deck	Andreas	D	404	0.5												404.5
Dolder	Silvio	D		2.5												2.5
Haberthür	Nicolas	D	228.5													228.5
Nyffenegger	Christoph	D														
Rothfuss	Fabian	D	1025.5		6			3	3.5							1038
Seebacher	Andreas	D	546.25	28.25	20		0.5		8.5							603.5
Tudisco	Romina	D														
Brüngger	Marco	E	599	12	7.5											618.5
Ladner	Roman	E	64.75	7.5	11.5											83.75
Müller	Jan	E	105.5													105.5
Russer	Elisabeth	E	0.5													0.5
Köchli	Pascal	F	45.25													45.25
Hegi	Yannick	G3/4							11							11
Schreiber	Severin	G3/4	98.75													98.75
Aston	Tim	G3/4		18.5	52											
Schneider	Anika	G1/2	2.5	3.25	2				4.5							12.25
Total			7226.5	214.25	196.25	26.5	7	16	69.25							7755.75

Kostenabrechnung

Kostensummary															
Ansatz (evtl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A	145													145.00
122.00	B	78'995	3'294	1'159		61									83'509.00
95.00	C	229'686	9'785	4'774	2'518	380	1'235	2'803							251'180.00
86.00	D	239'188	3'698	5'461		215	258	2'086							250'905.00
62.00	E	47'725	1'209	1'178											50'111.50
50.00	F	2'263													2'262.50
8.00	G														
6.00	G3/4	2'685	111	312				66							3'174.00
4.00	G1/2	466	13	8				18							505.00
Total Monat		601'151.75	18'110.00	12'891.75	2'517.50	656.00	1'493.00	4'972.00							641'792.00

06. Juli 2022

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

05.07.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022088

Periode 01.06.2022 - 30.06.2022

Leistungsbeschreibung:
AP Bypass, Rechnung 09

Eigene Leistungen 285.00

MWST 7.70 % von 285.00 21.94

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 306.94

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV
Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202206	Grieder Fabio	2.50	95.00	237.50
202206	Hunziker Livia	0.50	95.00	47.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	3.00		285.00

Total eigene Leistungen 285.00

Total eigene Leistungen 285.00

MWST 7.70 % auf 285.00 21.94

Total eigene Leistungen in CHF 306.94




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Jun

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	145.00	99.5	3	42.5		71%
D	310.00	284.75		25.25		92%
E	60.00	6		54		10%
F						
G	20.00			20		
G3/4		32			32	
G1/2		32			32	
Σ	540	454.25	3	146.75	64	85%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer
Selbsteinschätzung

86%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 44'925
Kosten ist	CHF 34'918
Kostenausschöpfung	77.73%
Stundenausschöpfung	85%

Stundenabrechnung		Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Name	Vorname	Kategorie													
Grieder	Fabio	C	58	9	21.25			2.5							90.75
Hunziker	Livia	C	11.25					0.5							11.75
Abdelmogħni	Ahmed	D	59.25	17.5	34.5										111.25
Deck	Andreas	D	70												70
Dolder	Sivio	D	36.75	37	27.25										101
Hunziker	Livia	D	2												2
Seebacher	Andreas	D	0.5												0.5
Müller	Jan	E	5	1											6
Aston	Tim	G3/4		3.5											3.5
Hegi	Yannick	G3/4	28.5												28.5
Schneider	Anika	G1/2	12.5	5	14.5										32
Total			283.75	68.5	102			3							457.25


Kostenabrechnung		Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie														
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	6'579	855	2'019				285							9'737.50
86.00	D	14'491	4'687	5'311											24'488.50
62.00	E	310		62											372.00
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4	171		21											192.00
4.00	G1/2	50	20	58											128.00
Total Monat		21'800.75	5'582.00	7'470.25				285.00							34'918.00



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Leipert AG, Friedlisbergstrasse 244, 8964 Rudolfstetten
MWSt-Nr.: CHE-448.876.607 MWST



03.07.2022

INGE EP RF BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Herr C. Fuchs
Hochstrasse 48
4002 Basel

Rechnung Nr.: 327.1M1178

TR10

N03 EP Rheinfelden - Frick / EP RHE FRI (ASTRA-Vertrag 090069/000003)
Phase AP
Teilprojekt BSA

Für unsere Arbeiten vom 01.06.2022 bis zum 30.06.2022 verrechnen wir Ihnen gemäss beiliegenden Rapporten für obigen Auftrag:

Honorare:

Monat	Mitarbeiter	Stunden	Kategorie	Ansatz	Betrag	
Juni 2022	S. Gassmann	0.0	D	Fr.	86.00	Fr. -
Juni 2022	S. Weisskopf	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Juni 2022	M. Hofer	23.5	D	Fr.	86.00	Fr. 2'021.00
Juni 2022	M. Hofer	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Juni 2022	R. Lazzarato	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Juni 2022	T. Riderle	0.0	B	Fr.	122.00	Fr. -
Juni 2022	S. Herzog	0.0	B	Fr.	122.00	Fr. -
Juni 2022	M. Leipert	33.0	B	Fr.	122.00	Fr. 4'026.00

Zwischentotal Honorar Fr. 6'047.00

./. Rabatt 0% Fr. -

Total Honorare Fr. 6'047.00

Nebenkosten:


Nebenkosten (gemäss separater Aufstellung) Fr. -

Total Nebenkosten Fr. -

Honorare und Nebenkosten Fr. 6'047.00

Mehrwertsteuer 7.70% Fr. 465.60

Total Rechnungsbetrag **Fr. 6'512.60**



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Wir danken Ihnen für diesen Auftrag

Mit freundlichen Grüßen

Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Leipert AG, Friedlisbergstrasse 244, 8964 Rudolfstetten
MWST-Nr.: CHE-448.876.607 MWST

		MJA			
z.K.		05. Juli 2022			
		B4			

03.07.2022

INGE EP RF BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Herr C. Fuchs
Hochstrasse 48
4002 Basel

Rechnung Nr.: 327.2M1179

TR11

N03 EP Rheinfelden - Frick / EP RHE FRI (ASTRA-Vertrag 090069/000003)
GHGW
Teilprojekt BSA

Für unsere Arbeiten vom 01.06.2022 bis zum 30.06.2022 verrechnen wir Ihnen gemäss beiliegenden Rapporten für obigen Auftrag:

Honorare:

Monat	Mitarbeiter	Stunden	Kategorie	Ansatz	Betrag	
Juni 2022	S. Gassmann	0.0	D	Fr.	86.00	Fr. -
Juni 2022	S. Weisskopf	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Juni 2022	M. Hofer	0.0	D	Fr.	86.00	Fr. -
Juni 2022	M. Hofer	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Juni 2022	R. Lazzarato	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Juni 2022	T. Riderle	0.0	B	Fr.	122.00	Fr. -
Juni 2022	S. Herzog	0.0	B	Fr.	122.00	Fr. -
Juni 2022	M. Leipert	6.5	B	Fr.	122.00	Fr. 793.00

Zwischentotal Honorar Fr. 793.00

./. Rabatt 0% Fr. -

Total Honorare Fr. 793.00

Nebenkosten:

Nebenkosten (gemäss separater Aufstellung) Fr. -

Total Nebenkosten Fr. -

Honorare und Nebenkosten Fr. 793.00

Mehrwertsteuer 7.70% Fr. 61.05

Total Rechnungsbetrag **Fr. 854.05**



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Wir danken Ihnen für diesen Auftrag

Mit freundlichen Grüßen


Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

CHE-105.956.432 MWST

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal

INGE EP RF BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochtrasse 48
4002 Basel



TEIL-HONORARRECHNUNG
L3612.001-499

Liestal, 7. Juli 2022 BRR/HAS

L3612_HR_36_202206.xlsm

Objekt: N3 EP Rheinfelden-Frick PV SABA
Ingenieurarbeiten

Auftrag: Projektnummer 090069
Tarif: Zeittarif, exkl. Nebenkosten, exkl. MwSt.

Geleistete Arbeiten Juni 2022

- gemäss Detailrapport

Honorar	Kat.	Std.	CHF/Std.	Subtotal CHF	Total CHF
Brodmann R.	B	39.00	122.00	4'758.00	
Schneider T.	D	9.50	86.00	817.00	
Wiss L.	D	0.50	86.00	43.00	
Hof F.	D	75.00	86.00	6'450.00	
Gerber J.	E	12.00	62.00	744.00	
Honorarrechnung per 30.06.2022					12'812.00
Rechnungstotal vor MwSt.					12'812.00
zuzüglich MwSt.			7.7%		986.50
Total inkl. MwSt.					13'798.50

Zahlungskonditionen: 45 Tage netto

Projektleiter: Brodmann René m

NLL:

SEN

Besten Dank für Ihren Auftrag