

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)  
c/o DLZ FI  
CH-3003 Bern

Versand an:  
Jauslin Stebler AG  
Elisabethenanlage 11  
4051 Basel

## Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST  
Rechnung-Nr. 2240156  
Datum 15.01.2024  
Auftrag-Nr. 9960.100 -.400 /.888 / FL / BBr  
Zahlungsziel 30 Tage netto

### **Einzelmassnahme Osttangente**

PV und Bauleitung Brücke Bäumlhof / DP/MP Phase 32 / Phase 51  
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum Dezember 2023

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)	0.00	
Honorar Phase 41, Submission (Index .300)	3'494.75	
Honorar Phase 51, Unterlagen für Ausführung (Index .400)	2'075.00	
	5'569.75	
Verrechenbare Nebenkosten	0.00	
	5'569.75	5'569.75
Mehrwertsteuer 7.7%		428.85
<b>Rechnungstotal</b>		<b>5'998.60</b>

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH25 0077 0016 0501 2945 7  
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG  
Lautengartenstrasse 6  
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung	Betrag
CHF	

Annahmestelle

Zahlteil




Währung	Betrag
CHF	

Konto / Zahlbar an  
CH25 0077 0016 0501 2945 7  
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG  
Lautengartenstrasse 6  
4052 Basel

Zusätzliche Informationen  
Rg. Nr.

Zahlbar durch (Name/Adresse)



EPF Kreditoren-Workflow  
**Trennblatt Anlagen**

Version 1.0 - Patchcode I



Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	2240156
Rechnungsdatum:	15.01.2024
Leistungszeitraum von:	01.12.2023
Leistungszeitraum bis:	31.12.2023
Zahlungsbedingung:	innerhalb 30 Tage netto
Belegart	Rechnung

Projektdaten

Projektnummer:	MP-180002
Projektleiter:	Schackenberg Götz

Vertragsdaten

Vertragsnummer:	1355003667
Vertragsbezeichnung:	PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlilhofbrücke
Vertragsbeginn:	01.04.2019
Vertragsende:	30.09.2024
Alte Vertragsnummer:	7

Vertragsgruppierung	Aufträge / Dienstleistungen
Rechnungsart:	Honorar / Dienstleistungen / Übrige
Schlussrechnung:	Nein
Währung:	CHF
Bemerkung:	

Projektbezeichnung:	Erhaltungsmassnahmen Osttangente
Zuständige Person Vertrag:	Schackenberg Götz
Bestellnummer:	1357003508
Vertragssumme inkl. MwSt:	2'174'704.80CHF
Kreditor:	1358000492 Ingenieurbureau A. Aegerter &
E-Mail-Adresse:	B.Boschung@AeBo.ch

Laufweg Rechnungsfreigabe

1	BHU
Firma:	JAUSLIN STEBLER AG
Prüfperson:	Stebler Judith
Email:	bhu-basel@jauslinstebler.ch
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

2	
Firma:	
Prüfperson:	
Email:	
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

Rechnungsbeträge gegliedert nach Vertragsposition

					Leistung exkl. MWST	Rabatt	Zwischentotal	Leistungen / NK ohne Rabatt exkl. MWST	TOTAL exkl. MWST	MwSt.	TOTAL inkl. MWST	Skonto	Skonto in CHF	Auszahlung inkl. MWST abzgl. Skonto und Rückbehalt
Pos.	PSP-Element	Inventarobjekt	Baukostenart			%				%		%		
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24	BRÜCKE Bäumlilhof	13510003100	Projektierung und Bauleitung	4'678.60	0.00	4'678.60	7.70	5'038.85	0	0.00	5'038.85
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24	BRÜCKE Bäumlilhof	13510003950	Teuerung aktivierbar	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25	BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	13510003100	Projektierung und Bauleitung	891.15	0.00	891.15	7.70	959.77	0	0.00	959.77
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25	BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	13510003950	Teuerung aktivierbar	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10				Ergebnis			5'569.75		5'569.75	0.00	5'998.62		0.00	5'998.62
	TOTAL						5'569.75		5'569.75		5'998.62		0.00	5'998.62


### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	1355003667 (Alt 7)
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlhof
Projektnummer:	MP-180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Dez


Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 41 - Submission

### Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



### Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	50			50		
B	1050	35.25	18.5	996.25		5%
B/C						
C	390			390		
C/D						
D	690	43.75	12.25	634		8%
E	260			260		
F	80			80		
G	50			50		
G1						
G2						
Σ	2570	79	30.75	2460.25		4%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	4%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 269'350
Kosten ist	CHF 12'090
Kostenausschöpfung	4%
Stundenausschöpfung	4%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
135.00	A														
126.00	B											1'260	3'182	2'331	6'772.5
115.50	B/C														
105.00	C														
100.00	C/D														
95.00	D											808	3'349	1'164	5'320.0
65.00	E														
55.00	F														
50.00	G														
37.50	G1														
25.00	G2														
Total Monat												2'067.50	6'530.25	3'494.75	12'092.5

## Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.12.2023 bis 31.12.2023

<b>Mandant Name</b>	AeBo	1000			
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
<b>Projekt</b>	BS.N.09960	ASTRA F3	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone	
<b>PLA</b>	300	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone	
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Honorarklasse</b>	9960 OT Brücken Bäumlihof	
<b>Mitarbeiter</b>		<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Verkaufspreis</b>
Falzone Lorenzo		B	18.50	126.00	2'331.00
Meier Lukas		D	12.25	95.00	1'163.75
<b>Total PLA 300.Phase 41, Submission</b>			<b>30.75</b>	<b>113.65</b>	<b>3'494.75</b>

## Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.12.2023 bis 31.12.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
<b>Projekt</b>	BS.N.09960	ASTRA F3	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>PLA</b>	300	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>Typ</b>	aktiv	Phase 41, Submission		
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Lorenzo	300	01.12.2023	Korreferat Protokoll, Erledigung Pendenzen	2.00
Falzone	300	04.12.2023	Teilnahme an KoSi Bau BSA FlaMa, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Arbeiten an Besondere Bestimmungen Bau	4.50
	300	05.12.2023	Arbeiten an Besondere Bestimmungen Bau	4.00
	300	06.12.2023	Arbeiten an Besondere Bestimmungen Bau	2.50
	300	11.12.2023	Arbeiten an BeBe Bau	2.00
	300	14.12.2023	Arbeiten an Submission, Bespr. bzgl. div. NPK - Pos. mit Projekting.	2.00
	300	19.12.2023	Arbeiten an Be Be Bau	1.50
<b>Subtotal</b>				<b>18.50</b>
Lukas Meier	300	01.12.2023	Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Fertigstellung Protokoll PS 26, Versand Bauphasenpläne an S+P	1.75
	300	04.12.2023	Teilnahme an KoSi BSA FlaMa, Fertigstellung und Versand Protokoll PS 26	3.00
	300	06.12.2023	Besprechung Verkehrsführung Lokalspurebene mit RK&P	0.50
	300	11.12.2023	Erstellung LV	4.00
	300	14.12.2023	Int. Besprechung Ausschreibung Bäumlihofbrücke und Erstellung LV	3.00
<b>Subtotal</b>				<b>12.25</b>

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
FL	Lorenzo Falzone	B	18.50
MeL	Lukas Meier	D	12.25

Aktivität	Stunden
300 Phase 41, Submission	30.75
<b>Total</b>	<b>30.75</b>


### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	1355003667 (Alt 7)
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlhof
Projektnummer:	MP-180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Dez


Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 51 - UfA

### Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



### Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	50			50		
B	1220	4.25		1215.75		0%
B/C						
C	260	13.75		246.25		5%
C/D						
D	640	11.5	3	625.5		2%
E	260	95	21	144		45%
F	80	9		71		11%
G	50	29	8.5	12.5		75%
G1		12.5			12.5	
G2						
Σ	2560	175	32.5	2365	12.5	8%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	5%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 272'37
Kosten ist	CHF 13'73
Kostenausschöpfung	5%
Stundenausschöpfung	8%

### Stundenabrechnung

[illegible]

## Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
135.00	A														
126.00	B										378	158			535.50
115.50	B/C														
105.00	C											236	1'208		1'443.75
100.00	C/D														
95.00	D										190	499	404	285	1'377.50
65.00	E										3'591	1'593	991	1'365	7'540.00
55.00	F											495			495.00
50.00	G												1'450	425	1'875.00
37.50	G1										469				468.75
25.00	G2														
Total Monat											4'628.00	2'980.00	4'052.50	2'075.00	13'735.50



## Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.12.2023 bis 31.12.2023

<b>Mandant Name</b>	AeBo	1000			
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
<b>Projekt</b>	BS.N.09960	ASTRA F3	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone	
<b>PLA</b>	400	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone	
<b>Typ</b>	aktiv	Phase 51, Unterlagen für die Ausführung			
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen	<b>Honorarklasse</b>	9960 OT Brücken Bäumlihof	
<b>Mitarbeiter</b>		<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Verkaufspreis</b>
Meier Lukas		D	3.00	95.00	285.00
Boser Florian		E	21.00	65.00	1'365.00
Layer Kevin		G	8.50	50.00	425.00
<b>Total PLA 400.Phase 51, Unterlagen für die Ausführung</b>			<b>32.50</b>	<b>63.85</b>	<b>2'075.00</b>

## Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.12.2023 bis 31.12.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
<b>Projekt</b>	BS.N.09960	ASTRA F3	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>PLA</b>	400	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof Phase 51, Unterlagen für die Ausführung	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Florian Boser	400	06.12.2023	Besprechung Pläne Umleitung Lokalstrasse	0.50
	400	14.12.2023	Anpassung Umleitung Lokalstrasse Pläne sowie Besprechung der Pläne	3.50
	400	15.12.2023	Anpassung Umleitung Lokalstrasse Pläne sowie Besprechung der Pläne Aufnahme Markierung Kreuzung Schwarzwaldallee	4.00
	400	18.12.2023	Anpassung Pläne Loklastrasse	0.50
	400	19.12.2023	Vorbereitung TESI Pläne während Bauphasem	5.50
	400	20.12.2023	Vorbereitung TESI Pläne während Bauphasem	5.00
	400	21.12.2023	Vorbereitung TESI Pläne während Bauphasem	2.00
			<b>Subtotal</b>	<b>21.00</b>
Kevin Layer	400	04.12.2023	Provisorien Signalportale dimensionieren	4.00
	400	05.12.2023	Provisorien Signalportale Dimensionieren der Auflager im Hilti-Programm	3.50
	400	06.12.2023	Verfeinerung von den Auflagern im Hilti	1.00
			<b>Subtotal</b>	<b>8.50</b>
Lukas Meier	400	01.12.2023	Koreferat Statische Berechnungen Signalportale	0.50
	400	04.12.2023	Koreferat und Besprechung Statik Signalportale mit Statiker	1.50
	400	06.12.2023	Überarbeitung Statik Signalportale	1.00
			<b>Subtotal</b>	<b>3.00</b>

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
BoF	Florian Boser	E	21.00
LaK	Kevin Layer	G	8.50
MeL	Lukas Meier	D	3.00

Aktivität		Stunden
400	Phase 51, Unterlagen für die Ausführung	32.50
<b>Total</b>		<b>32.50</b>