

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 16.02.2023
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz Christian Fuchs

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70025423

Periode 01.01.2023 - 31.01.2023

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 11 Installationsflächen + LE

Eigene Leistungen	2'212.00
MWST 7.70 % von 2'212.00	<u>170.32</u>
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	<u>2'382.32</u>

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202301	Grieder Fabio	6.25	95.00	593.75
202301	Hunziker Livia	9.75	95.00	926.25
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	16.00		1'520.00
202301	Abdelmoghni Ahmed	3.00	86.00	258.00
202301	Dolder Silvio	5.00	86.00	430.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	8.00		688.00
202301	Schneider Anika	1.00	4.00	4.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	1.00		4.00
Total eigene Leistungen				2'212.00

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Jan

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MPK
Phasen, rapportiert:	AP Installationsflächen + LE

Category	Orange Segment (Count)	Green Segment (Count)	Total Count
A	0	0	0
B	0	0	0
C	160	20	180
D	240	10	250
E	10	45	55
F	0	0	0
G	0	20	20
G3/4	70	0	70
G1/2	15	0	15

Response	Percentage
Yes	92%
No	110.06%
Don't know	122%

- Selbsteinschätzung
- Kostenausschöpfung
- Stundenausschöpfung

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	185.00	158.25	16	10.75		94%
D	155.00	237	8		90	158%
E	55.00	8.25		46.75		15%
F						
G	20.00			20		
G3/4		70.25			70.25	
G1/2		13.75	1		14.75	
*						
*						
Σ	420	487.5	25	82.5	175	122%

Selbsteinschätzung	92%
--------------------	-----

Kostendach	CHF 35'085
Kosten ist	CHF 38'616
Kostenausschöpfung	110.06%
Stundenausschöpfung	122%

[illegible][illegible]

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.01.2023	Sichtung Stellungnahme FU und erste Vorsortierung (Fachmandate oder IG)	0.75
06.01.2023	Abgleich im Projektteam betreffend weiterem Vorgehen und Aufbereitung Stellungnahme FU	0.75
10.01.2023	Koordination mit M. Leipert betreffend Anmerkungen zu m-Dossiers	0.75
17.01.2023	PS BSA inkl. Vor- und Nachbereitung (Anmerkungen Hog zu m-Dossiers); Besprechung mit A. Abdelmoghni betreffend Umsetzungsvorschlägen Anmerkungen Hog	1.50
20.01.2023	Kurzabgleich mit L. Hunziker betreffend Klärung Flächen Biodiversität, Zufahrten Installationsflächen (Eigentümer), weitere Abklärungen mit RDL	1.00
24.01.2023	Kurzabgleich im Projektteam zum Stand der Arbeiten und aufbereiten Tabelle Stellungnahme für PFS T/U	0.50
25.01.2023	Vorbereitung Tabelle Stellungnahme BSA (m-Dossiers) für PFS BSA 03	1.00
Summe		6.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
03.01.2023	Div. Abklärungen mit dem Grundbuchamt betreffend ASTRA Parzellen, Grunderwerbstabelle anpassen. Grundbuchauszüge überprüfen ob Dienstbarkeiten betroffen sind, erneute Bestellung der GB Auszüge beim Grundbuchamt	2.50
16.01.2023	Grunderwerbstabelle anpassen mit neuer Adressen ASTRA, inkl. E-Mail an F. Grieder betreffend aktuellem Stand	0.50
17.01.2023	Abklärung betreffend falscher Flächenangabe IF Nr. 18, Telefonat mit B. Morgenthaler betreffend korrekter Eigentumsverhältnissen ASTRA Parzellen	0.75
20.01.2023	Zufahrtswege über Privatareale prüfen, E-Mail an PV Umwelt betreffend Biodiversitätsfläche, Pläne prüfen und Rückmeldung erstellen	3.00
27.01.2023	Pläne und Grunderwerbstabelle anpassen, Stellungnahme Tabellen anpassen, Projektabsprache mit S. Dolder und weiterem Vorgehen	3.00
Summe		9.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.01.2023	Rückmeldung FU betreffend Beilage m1 & m2. Abgleich mit eingereichten MK & AP IF + LE Pläne / Dokumente	3.00
Summe		3.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Dolder Silvio (sdo)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.01.2023	Kontrolle der Enteignungspläne 1-11 und Überarbeitung Layout	1.50
06.01.2023	Besprechung der Stellungnahme der FU zu dem AP IF+LE	1.00
09.01.2023	Bearbeitung Punkte 3 und 4 der Stellungnahme zum Vorabzug	0.50
23.01.2023	Anpassungen Grundeigentümer, Layout und Titelblatt vom Rodungsplan gem. Rückmeldung FU	0.75
24.01.2023	Interne Besprechung zum weiteren Vorgehen für die Bearbeitung der Rückmeldung von der FU	0.25
25.01.2023	Anpassen Kapitel 4.4 GB Oeschgen Parzelle 690 und Kapitel 8 Zusatzbewilligungen im Technischen Bericht aus Stellungnahme FU	1.00
Summe		5.00

Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. Lj)
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.01.2023	Enteignungsplan: Anpassungen an den Enteignungskästchen und neuen Kataster einlesen	1.00
Summe		1.00

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF