

Bundesamt für Strassen ASTRA
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)
c/o DLZ FI
CH-3003 Bern

Versand an:
Jauslin Stebler AG
Elisabethenanlage 11
4051 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr. 2231537
Datum 04.10.2023
Auftrag-Nr. 9960.100 /.200 /.888 / FL / BBr
Zahlungsziel 30 Tage netto

Einzelmassnahme Osttangente

PV und Bauleitung Brücke Bäumlhof / DP/MP Phase 32
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum August 2023

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)	6'819.50	
Honorar Phase 32, DP Lärm (Index .110)	570.00	
	7'389.50	
Verrechenbare Nebenkosten	0.00	
	7'389.50	7'389.50
Mehrwertsteuer 7.7%		569.00
Rechnungstotal		7'958.50

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil




Währung Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zusätzliche Informationen
Rg. Nr.

Zahlbar durch (Name/Adresse)



EPF Kreditoren-Workflow
Trennblatt Anlagen

Version 1.0 - Patchcode I



Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	2231537
Rechnungsdatum:	04.10.2023
Leistungszeitraum von:	01.08.2023
Leistungszeitraum bis:	31.08.2023
Zahlungsbedingung:	innerhalb 30 Tage netto
Belegart	Rechnung

Projektdaten

Projektnummer:	MP-180002
Projektleiter:	Schackenberg Götz

Vertragsdaten

Vertragsnummer:	1355003667
Vertragsbezeichnung:	PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlilhofbrücke
Vertragsbeginn:	01.04.2019
Vertragsende:	30.09.2024
Alte Vertragsnummer:	7

Vertragsgruppierung	Aufträge / Dienstleistungen
Rechnungsart:	Honorar / Dienstleistungen / Übrige
Schlussrechnung:	Nein
Währung:	CHF
Bemerkung:	

Projektbezeichnung:	Erhaltungsmassnahmen Osttangente
Zuständige Person Vertrag:	Schackenberg Götz
Bestellnummer:	1357003508
Vertragssumme inkl. MwSt:	2'174'704.80CHF
Kreditor:	1358000492 Ingenieurbureau A. Aegerter &
E-Mail-Adresse:	B.Boschung@AeBo.ch

Laufweg Rechnungsfreigabe

1	BHU
Firma:	JAUSLIN STEBLER AG
Prüfperson:	Stebler Judith
Email:	bhu-basel@jauslinstebler.ch
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

2	
Firma:	
Prüfperson:	
Email:	
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

Rechnungsbeträge gegliedert nach Vertragsposition

Pos.	PSP-Element	Inventarobjekt	Baukostenart	Leistung exkl. MWST	Rabatt	Zwischentotal	Leistungen / NK ohne Rabatt exkl. MWST	TOTAL exkl. MWST	MwSt.	TOTAL inkl. MWST	Skonto	Skonto in CHF	Auszahlung inkl. MWST abzgl. Skonto und Rückbehalt
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24 BRÜCKE Bäumlilhof	6'207.20	%	6'207.20		6'207.20	%	6'685.15	%	0.00	6'685.15
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24 BRÜCKE Bäumlilhof		0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25 BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	1'182.30	0.00	1'182.30		1'182.30	7.70	1'273.34	0	0.00	1'273.34
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25 BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch		0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10			Ergebnis	7'389.50		7'389.50	0.00	7'389.50		7'958.49		0.00	7'958.49
	TOTAL			7'389.50		7'389.50	0.00	7'389.50		7'958.49		0.00	7'958.49




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: **N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel**
Vertragnehmer: **Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000007**
Vertragsgegenstand: **PV + BL Brücke Bäumlhof**
Projektnummer: **180002**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2023**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **Aug**


Projektleiter Bauherr: **U. Aeschlimann**
Vertragsdatum: **01.04.2019**
Vertragslaufzeit: **30.09.2025**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **TP2.12.02.08.410.24**
Phasen, beauftragt: **Phase 32 - Phase 53**
Phasen, rapportiert: **Phase 32 - DP/MP**

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	937.75	17	675.25		59%
B/C						
C	340	367			27	108%
C/D						
D	850	1955.25	26.5		1131.75	233%
E	340	250	42	48		86%
F	100	439.5			339.5	440%
G	70			70		
G1		21.75			21.75	
G2		426			426	
Σ	3400	4397.75	85.5	862.75	1946	132%

quantitative Selbstestschätzung seitens Auftragnehmer

Selbstestschätzung 85%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 362'380

Kosten ist CHF 401'785

Kostenausschöpfung 110.87%

Stundenausschöpfung 132%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zenners	Guy	A	0.5													0.5
Falzone	Lorenzo	B	789	9.5	7.25	28.5	21	19.75	36.25	18.25	17					946.5
Schädler	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Rey	Lionel	B							1.25							1.25
Akdeniz	Veyssel	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C					12.25									12.25
Bergmann	Georg	C	1.5													1.5
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beuret	Agnes	D	2.25	0.25												2.5
Boschung	Jan	D		7.25	4.5	51.25	11.25									74.25
Delmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	824.75	5.75	12.75	58.75	47.5	37.75	27.25	51	25					1090.5
Nicolosi	Lucia	D	478.25													478.25
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	44.25			47	57.25	12.75								161.25
Seylertin	Ozdogan	D								4.5						4.5
Martin (Weider)	Noëlle	D	2.5	0.5												3
Nef	Regula	D									1.5					1.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Stucki	Tizian	E	7.75													7.75
Boschung	Jan	E	8													8
Boser	Florian	E		30.5	22.5	33	9.75	1.5								97.25
Christ	Florian Michael	E				13			49	72	42					176
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
More	Christopher	F	7.5		10.5	0.75										18.75
Pfeffer	Roman	F	3.5		3											6.5
Schär	Cédric	D														
Stucki	Tizian	F	26													26
Hirsbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	F	2.5													2.5
Boser	Florian	G1	3													3
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selena	G1	7													7
Wagner	Mika	G1				4.75										4.75
Manz	Selena	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	264													264
Streiff	Timon	G2	8													8
Rizzo	Arianna	G2					81	16.75	45.25							143
Total			3413.25	53.75	60.5	237	227.75	100.75	159	145.75	85.5					4483.25

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
135.00	A	68													67.50
126.00	B	100'296	1'197	914	3'591	2'646	2'489	4'725	2'300	2'142					120'298.50
105.00	B/C	37'249													38'535.00
100.00	C						1'286								
95.00	C/D														
144'210	D	1'306	1'639	14'915	11'020	4'798	2'589	5'273	2'518						188'266.25
65.00	E	1'219	1'983	1'463	2'990	634	98	3'185	4'680	2'730					18'980.00
55.00	F	23'389		743	41										24'172.50
50.00	G														
37.50	G1	638			178										815.63
25.00	G2	7'075				2'025	419	1'131							10'650.00
Total Monat		314'142.25	4'485.75	4'757.25	21'715.38	16'324.75	9'088.50	11'630.00	12'252.00	7'389.50					401'785.38

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2023 bis 31.08.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	17.00	126.00	2'142.00
Meier Lukas		D	19.00	95.00	1'805.00
Nef Regula		D	1.50	95.00	142.50
Christ Florian Michael		E	42.00	65.00	2'730.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			79.50	85.78	6'819.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2023 bis 31.08.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, MP		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Florian Michael Christ	100	08.08.2023	Skizze Mittelbord System 6611d	3.00
	100	09.08.2023	Skizze Mittelbord System 6611d	2.00
	100	11.08.2023	Skizze Mittelbord System 6611d	4.50
	100	14.08.2023	Übersichtsplan Installationsflächen (Plan Nr. 9960/6)	5.75
	100	15.08.2023	Übersichtsplan Installationsflächen (Plan Nr. 9960/6)	6.75
	100	17.08.2023	Übersichtsplan Installationsflächen (Plan Nr. 9960/6) / Skizze Mittelbord System 6611d	9.50
	100	18.08.2023	Übersichtsplan Installationsflächen (Plan Nr. 9960/6) / Skizze Mittelbord System 6611d	5.50
	100	21.08.2023	Übersichtsplan Installationsflächen (Plan Nr. 9960/6)	3.00
	100	29.08.2023	Ergänzungen Übersichtsplan Installationsflächen (Plan Nr. 9960/6)	2.00
			Subtotal	42.00
Lorenzo Falzone	100	02.08.2023	Arbeiten am TB Kopfdossier, Kontrolle und Rückmeldung Bericht Verkehr (diverse Unstimmigkeiten)	2.25
	100	04.08.2023	Bespr. mit FZRS Spezialist	1.00
	100	07.08.2023	Finalisierung Kopfdossier, bespr. Zweite Lösung FZRS BHB mit W. Schüler	3.00
	100	08.08.2023	Bemessung Pfosten LSW, Instruktion an Z/K	1.50
	100	10.08.2023	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung, Koreferat PR	1.50
	100	11.08.2023	Bemessung Pfosten LSW, Bereinigung Skizze FZRS und Versand an W. Schüler	1.00
	100	16.08.2023	LSW Mitte: Bemessung Fussplatte und Dübel, Bespr. mit W. Schüler	1.00
	100	17.08.2023	Prüfung und Rückmeldung zu Angaben BHU KoKo EP	1.00
	100	18.08.2023	PlanenIP beim Novartisareal, Skizze LSW mit 66d	1.50
	100	30.08.2023	Arbeiten am ARP FZRS Mitte (mod. System 66d)	3.25
			Subtotal	17.00
Lukas Meier	100	02.08.2023	Fertigstellung Dossier MP Bäumlihofbrücke	1.50
	100	03.08.2023	Fertigstellung resp. Kontrolle Dossier MP BZrR	1.50
	100	04.08.2023	Fertigstellung Dossier MP Bäumlihofbrücke	3.00
	100	07.08.2023	Fertigstellung und Versand Aktennotiz IWB Wasserleitung	0.50
	100	10.08.2023	Teilnahme an PS OT, inkl. Protokoll	5.00
	100	16.08.2023	Zeichnerkorrek Projekterweiterung zur Wiesenbrücke	1.00
	100	17.08.2023	Erstellung Rückmeldung FlaMa, Fertigstellung und Versand Protokoll das PS 22	2.50
	100	24.08.2023	Plankorrexe Verkehrspläne Projekterweiterung zur Wiesenbrücke, Vorbereiten Grundlagen zur Bearbeitung der Projekterweiterung	1.00
	100	25.08.2023	Versand Verkehrspläne IG intern	1.00
	100	31.08.2023	Absprachen zur Werkleitungsumfrage, zur Offerte Stadtgärtnerei, zur Offerte IWB	2.00
			Subtotal	19.00
Regula Nef	100	08.08.2023	Unterstützung PL, Kostencontrolling	1.00
	100	09.08.2023	Unterstützung PL, Projektadministration	0.50
			Subtotal	1.50

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
ChF Florian Michael Christ	E	42.00
FL Lorenzo Falzone	B	17.00
MeL Lukas Meier	D	19.00
NeR Regula Nef	D	1.50

Aktivität	Stunden
100 Phase 32, MP	79.50
Total	79.50

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2023 bis 31.08.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Meier Lukas		D	6.00	95.00	570.00
Total PLA 110.Phase 32, DP Lärm			6.00	95.00	570.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2023 bis 31.08.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, DP Lärm		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Lukas Meier	110	02.08.2023	Fertigstellung Dossier DP Lärm	1.50
	110	03.08.2023	Fertigstellung Dossier DP Lärm	1.50
	110	04.08.2023	Fertigstellung Dossier DP Lärm	3.00
Subtotal				6.00

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
MeL Lukas Meier	D	6.00

Aktivität	Stunden
110 Phase 32, DP Lärm	6.00
Total	6.00

N02 Einzelmassnahmen Osttangente Basel: PV + BL Brücke Bäumlhof

Stand per 01.08.2023

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom	Bisherige Praxis		Funktion in der Firma		Vorgesehene Funktion	Kat.	Ergänzung	
		Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufslehre, Anlehre	Lehrabschluss	Titel, Ausbildung, Hochschule	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes	Anzahl Jahre	BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter	seit	im Rahmen des Auftrags			
Zenners Guy	1961	Dipl. Bauing. TH Karlsruhe	1988	NDS ETH	1990	Verkehr, Informatik	35	Mitglied der GL, BL Verkehr + Umwelt, FBL Verkehrsmanagement, Leiter IZ, Chefingenieur	1989	Experte Verkehr	A		
Rey Lionel	1975	Diplomgeologe, D.E.S. Umweltnaturwissenschaften	2001			Bereich Lärm, Luft, Umwelt	22	Diplomgeologe, Projektleiter Lärmschutz	2008	Projektingenieur	B		
Falzone Lorenzo	1976	Dipl. Bauing. TU Mailand	2001			Bautenerhalt, Tiefbau, Kanalisationen	22	Mitglied der GL, BL Bautenerhalt/Geomatik, Chefingenieur Erhaltung, FBL Erhaltung Kunstbauten, Projektleiter	2010	PL	B		
Bergmann Georg	1956	Dipl. Bauing. TH	1981			UNIGIS professional	2002	Bautenerhalt, Kunstbauten, Bauleitung	42	Projekt- und Bauleiter	1990	Projektingenieur	C
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungsing. HTL	1986					Vermessung, GIS	37	FBL Geomatik u. Vermessung, Projektleiter	2001	Vermessung	C
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin TU München	1992					Geoinformatik MS-Access	31	PL Umwelt und GIS	2012	Sachbearbeitering Umwelt / Lärmschutz	C
Knoll Bernd	1969	Dipl. Bauing. TU Rostock	1996					Stahl-, Massivbau, Bauleitung	27	Projekt- und Bauleiter	2006	Bauleiter	C
Lüthi Tobias	1990	Dipl.Bauing ETH ZH	2017					Bautenerhalt	6	Bauingenieur	2017	Projektingenieur, PL-Stv, TPL, BL-Stv.	C
Meier Lukas	1991	Dipl. Bauing./MSc ETH ZH	2019			Dipl. Bauing./BSc FHNW	2021 °		4	Bauingenieur	2019	TPL-Stv.	D
Schmidlin Julian	1995	Zeichner EFZ	2016						2	Bauingenieur	2019	Projektingenieur	D
Özdogan Seyfettin	1984	Dipl. Bauing./BSc FHNW	2017					Bauingenieur	2023	Projektingenieur	D		
Delmas Marc	1982	Bauzeichner	2002		21			Zeichner/Konstrukteur	2002	Z/K	D		
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013	Dipl. Techniker HF Bauplanung	2021 °	Z/K Bautenerhalt	2	Bauleiter	2013	Bauleiter	D		
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016			Z/K Bautenerhalt	7	Zeichner/Konstrukteur	2016	Z/K	D		
Beuret Agnès	1966	KV-Abschluss	1985			Projektassistentin	38	Bereichsassistentin	2010	Projektassistentin	D		
Weider Noëlle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990			Projektassistentin	33	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	1996	Projektassistentin	D		
Nef Regula	1963	Detailhandelskauffrau	1983			Projektassistentin	40	SB Projektmanagement/-assistentin	2018	Projektassistentin	D	x	
Eilers Brigitte	1961	Reprographin	1980				43	Reprographin	1993		E		
Christ Florian Michael	1998	Zeichner EFZ	2019				4	Zeichner/Konstrukteur	2016	Z/K	E		
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ	2020				3	Zeichner/Konstrukteur	2016	Z/K	E		
Tesan Laila	2000	Zeichnerin EFZ	2021				2	Zeichner/Konstrukteur	2017	Z/K	F		
Krenger Kyara	2003	Zeichner EFZ				3. Lehrjahr		Lernende	2019		G1		
Wagner Mika	2003	Zeichner EFZ				4. Lehrjahr		Lernende	2018		G1		
Rizzo Arianna	2005	Zeichnerin EFZ				2. Lehrjahr		Lernende	2020		G2		
Streiff Timon	2006	Zeichner EFZ				1. Lehrjahr		Lernende	2021		G2		

Änderungen/Ergänzungen sind grau markiert

1) Einstufung nach KBOB resp. SIA 103:2020 Stufe 3

2) Einstufung nach KBOB resp. SIA 103:2020 Stufe 2