

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

23.09.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022922

Periode 01.07.2022 - 31.07.2022

Leistungsbeschreibung:
Rechnung Bypass AP 10

Eigene Leistungen

784.25

MWST 7.70 % von 784.25

60.39

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

844.64

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV
Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202207	Grieder Fabio	4.00	95.00	380.00
202207	Hunziker Livia	3.75	95.00	356.25
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	7.75		736.25
202207	Abdelmoghni Ahmed	0.50	86.00	43.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	0.50		43.00
202207	Schneider Anika	1.25	4.00	5.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	1.25		5.00
Total eigene Leistungen				784.25

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Jul

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

Category	Orange Segment	Yellow Segment	Green Segment	Total Genes
A	0	0	0	0
B	0	0	0	0
C	100	10	20	130
D	280	0	30	310
E	10	0	50	60
F	0	0	0	0
G	0	0	20	20
G3/4	30	0	0	30
G1/2	30	5	0	35

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	86%
Kostenausschöpfung	79,47%
Stundenausschöpfung	86%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5,00			5		
C	145,00	102.5	7.75	34.75		76%
D	310,00	284.75	0.5	24.75		92%
E	60,00	6		54		10%
F						
G	20,00			20		
G3/4		32			32	
G1/2		32	1.25		33.25	
*						
*						
Σ	540	457.25	9.5	138.5	65.25	86%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	86%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 44'92
Kosten ist	CHF 35'70
Kostenausschöpfung	79.47%
Stundenausschöpfung	86%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	6'579	855	2'019				285	736						10'473.75
86.00	D	14'491	4'687	5'311					43						24'531.50
62.00	E	310		62											372.00
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4	171		21											192.00
4.00	G1/2	50	20	58					5						133.00
Total Monat		21'600.75	5'562.00	7'470.25				285.00	784.25						35'702.25

Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
 Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
 Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Grieder Fabio** (fg) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
11.07.2022	Zusammenstellen Plangrundlagen für PV U und aufgleisen Dossierzusammenstellung durch L. Hunziker	1.00
12.07.2022	Durchsicht der überarbeiteten AP-Dokumente für Abgabedossier V0.9	0.50
15.07.2022	Schlusskontrolle AP-Dossier inkl. div. Korrekturen, Upload ASTRA- Sharepoint	2.50
Summe		4.00



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: Bezeichnung	702288.0 Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: Bezeichnung	702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Hunziker Livia (Lgr)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	-----------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
12.07.2022	Grunderwerbstabelle anpassen, div. Dokumente anpassen, Zeichnerkoordination, anpassungen Pläne, Inhaltsverzeichnis ergänzen, Abgabedossier bereitstellen	3.50
15.07.2022	Angaben über Kosten Dokument ergänzen	0.25
Summe		3.75



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
-------	--------------------	---------

19.07.2022	Vollständigkeitsprüfung AP Bypass Frick	0.50
------------	---	------

Summe		0.50
--------------	--	------



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. LJ)
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

06.07.2022	Alle Titelblätter anpassen und Pdf umbenennen	1.25
------------	---	------

Summe		1.25
--------------	--	------

