

Von: Markus Leipert <markus.leipert@leipert.ch>
Gesendet: Montag, 27. Juli 2020 07:01
An: Schädler Beat; fg@jauslinstebler.ch; Falzone Lorenzo; Forlin Sandro (sfo@jauslinstebler.ch)
Cc: Spieler Daniel; Fuchs Christian
Betreff: AW: Rh-Fr, Honorare

Hallo Beat

Aus Sicht BSA haben wir für die Phase EK folgende Leistungen erbracht / nicht erbracht.

Beschreibung	Aufwandschätzung	Betrag ca.
Einarbeitung	ca. 20 - 25 Std.	2'500
Projektbegleitung und Sitzungsteilnahmen gesamter Zeitraum	ca. 40 Std.	4'500
Abklärungen mit Projektbeteiligten wie NSNW und Nachbarprojekte	ca. 10 Std.	1'000
EK - Aufnahmen vor Ort	ca. 45 Std.	5'000
EK - Auswertung Aufnahmen, Kurzpräsentation	ca. 15 Std.	2'000
EK – Prinzipschema IST	ca. 5 Std. (nur interne Abklärungen und erste Entwürfe)	500
EK – Prinzipschema Soll	0	0
EK – Projektierung, Abklärungen Ist/Soll	0	0
EK – Bericht (Grundlagen, Einleitung etc.)	0	0
EK – Bericht (Technischer Bericht, Massnahmenvorschläge)	0	0
EK – Bericht (Kostenschätzung)	0	0
EK – Bericht (Beilagen, Terminplanung etc.)	0	0
EK – Übersicht Zustand BSA	0	0
Aufnahmen überdeckte Schächte, Vorbereitung, Beschaffung, Begleitung Aufnahmen, Auswertung Aufnahmen etc.	ca. 200 Std. (Mehraufwand, da nicht EK-Bestandteil)	21'000
Total per Ende Juli 2020 ca.		36'500 (davon Mehraufwand ca. 21'000)

Ich hoffe die Darstellung ist so ok.

Gruss Markus

Mit freundlichen Grüssen

Markus Leipert

Leipert AG
ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG
Friedlisbergstrasse 244
8964 Rudolfsitten
Tel: 056 641 14 41
Mail: markus.leipert@leipert.ch

Von: Schädler Beat <B.SCHAEDLER@AeBo.ch>
Gesendet: Donnerstag, 9. Juli 2020 08:12
An: fg@jauslinstebler.ch; Falzone Lorenzo <L.Falzone@AeBo.ch>; Forlin Sandro (sfo@jauslinstebler.ch) <sfo@jauslinstebler.ch>; Markus Leipert <markus.leipert@leipert.ch>
Cc: Spieler Daniel <D.Spieler@AeBo.ch>; Fuchs Christian <C.FUCHS@AeBo.ch>
Betreff: Rh-Fr, Honorare

Geschätzte Kollegen

Nicole hat gestern eine Darlegung des Aufwandes für die Teilphase EK gewünscht, woraus ersichtlich ist, welche Leistungen nicht erbracht wurden (zumeist Pläne, Dossiererstellung). Mein Vorschlag ist folgender:
Basis ist unsere erste Aufwandschätzung vom Mai 2019, welche:
- basierte auf der ProGen
- nicht beinhaltet die Zusatzleistungen der NO1-NO3 (Digitalisierung und GIS-basierte Entwässerungsplanung)
- nicht berücksichtigt die Auswirkungen der Projektverzögerungen

Für Synthesedossier, Gesamtprojekt und T-U hab ich beiliegende Tabelle erstellt (Tabellen K und T-G sind vom Aufbau her angepasst, jedoch inhaltlich unverändert auf dem alten Stand) und bitte Euch, Euren Aufwand analog zu dokumentieren:
In Rot Grobbeschrieb was im Rahmen EK gemacht wurde und wie gross grob geschätzt der damit verbundene Aufwand war (natürlich reduziert gegenüber des ursprünglich geschätzten Aufwandes für die ganze Phase EK). Dies muss kompatibel sein mit den in der Tabelle Honorarschätzung MK gemachten Angaben, was im EK geleistet wurde. Nicht erbrachte Leistungen müssen textlich nicht erwähnt, im Aufwand in rot auf 0 gestellt werden. Und bitte beachten: die per Oktober 2019 angemeldeten Mehrleistungen (liegt auch bei) werden separat angemeldet, also bitte nicht in die Stundenschätzung einfließen lassen.

Nun bitte ich Sandro und Lorenzo, Ihre Tabellen entsprechend zu ergänzen und Fabio, den Teil T-U zu verifizieren /ergänzen. Markus bitte ich seine Aufwandschätzung analog abzuschätzen und im Vergleich zu der ursprünglichen Aufwandschätzung darzustellen.
Bei Fragen einfach melden.

Für eine Bearbeitung bis Mitte nächster Woche bin ich Euch dankbar.

Gruss und schönen Tag

Beat

A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG | Ingenieure und Planer
Hochstrasse 48 | 4002 Basel
Tel +41 61 365 22 22 | Direkt +41 61 365 24 26 | Fax +41 61 361 07 94
b.schaedler@aebo.ch | www.aebo.ch