

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen

Basel, im April 2020

BR_Begleitschreiben zu Rechnung Maerz an ASTRA.docx

Begleitschreiben zu Rechnung mit 1-fach unterschriebenen Arbeitsrapporten


Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Ihrem Wunsch bestätigen wir, dass die fakturierten Leistungen ordnungsgemäss erbracht worden sind.

Freundliche Grüsse

Für die Ingenieurgemeinschaft

Ingenieurbureau
A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG



Bundesamt für Strassen (ASTRA)
 Filiale Zofingen
 Brühlstr. 3
 4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST

Auftrag Nr. 9890 / Shd / WN

RECHNUNG Nr. 17

Basel, 30. April 2020

N3 EP Rheinfelden - Frick

EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz

Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018

	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom März 2020 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
<u>Erhaltungskonzept</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	35'623.50	
Jauslin Stebler AG	37'205.00	
Leipert AG	1'220.00	
Holinger AG	2'165.00	
	76'213.50	
	76'213.50	76'213.50
<u>Nebenkosten</u>	0.00	
	0.00	0.00
	76'213.50	76'213.50
		76'213.50
MwSt.	7.7%	5'868.45
Rechnungstotal		82'081.95

Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der
 Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.

Rechnungsdeckblatt und Kostenmatrix Dienstleistungen

ASTRA Projekt-Nr. 090069		ASTRA Vertrags-Nr. 090069/2000003		ASTRA Beleg-Nr.	
Kurzbezeichnung EP RHE FRI		Vertragsbeginn 01.07.2018		Rechnungsdatum 30.04.2020	
Projektbezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen FUP.2		Vertragsgegenstand PV Bau/BSA		Leistungszeitraum von 01.03.2020 bis 31.03.2020	
Teilprojekt / Auftrag		Ansprechsperson Beat Schädler		Abrechnungsart Teilrechnung	
Projektleiterin Nicole Schulz		Telefon 061 365 22 22		Honorar usw. Nr. 17	
E-Mail b.schaedler@aebo.ch		Adresse INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG Hochstrasse 48 4002 Basel		Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle): 45 Tage	
ASTRA-Filiale Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen		Auftragnehmer		Eingangsstempel und -datum:	
MWST/UID-Nr.		CHE-164.869.840 MWST		Stempel Erste Prüfstelle Stempel ASTRA	

RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)

Kostenmatrix					Rechnungsbeträge									
Inventarobjekt-Nr.	IO-Bezeichnung	Finanzierungs-konto	Kostenart	Prozentuale-Aufteilung	Leistungen (Brutto)	Nebenkosten (mit Rabatt)	Bruttobetrag	J. Rabatt	Nebenkosten (ohne Rabatt)	Zwischentotal	J. Skonto	Nettobetrag exkl. MWSt	MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
								0.0%			0.0%		7.7%	
FUP.2	Unterhalt	U	1.3100	-	76'213.50	0.00	76'213.50	0.00		76'213.50	0.00	76'213.50	5'868.45	82'081.95
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gesamttotal			76'213.50	0.00	76'213.50	0.00	0.00	76'213.50	0.00	76'213.50	5'868.45	82'081.95
Rundungsdifferenz														
Rechnungsbetrag gerundet														82'081.95
Netto inkl. MWST ohne Skontoabzug														82'081.94

Bemerkungen:

LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE

Rechnungsfreigabe für den Betrag von: **Fr. 82'081.95**

1 BHU	
Techdata AG	Firma	
Effingerstrasse 13, 3001 Bern	Adresse	
Prüfperson:	Prüfperson:	Name
	E-Mail	
Stempel	Stempel	
Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Unterschrift (Materielle und rechnerische Prüfung)	Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)
		Unterschrift

Beilagen: Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittbelege für Nebenkosten

Rechnungsdeckblatt und Kostenmatrix Dienstleistungen

Kostenübersicht

ASTRA Projekt-Nr.	090069	ASTRA Vertrags-Nr.	090069/2000003	Rechnungsdatum	30.04.2020
Projektbezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Auftragnehmer	INGE EP RF BB, c/o Aegeter & Bosshardt AG	Rechnungsnummer	17
			0	Abrechnungsart	Teilrechnung 17

VERTRAGSÜBERSICHT

Vertragstyp	Vertragsdatum	ASTRA Vertrags-Nr.	Datum letzter Nachtrag	Anzahl Nachträge	Vertragssumme	
					Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag	14.11.2018	090069/2000003	06.01.2020	2	3'509'517.75	3'779'750.65
Summe aller Nachträge mit MWSt A					238'693.00	257'072.35
Summe aller Nachträge mit MWSt B						
Vertrag + Nachtragssumme					3'748'210.75	4'036'823.00

RECHNUNGSÜBERSICHT

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Abrechnungsart	Nr.	Leistungszeitraum	ASTRA Rechnungsart	Rechnungssumme	
						Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
01 - 02	diverse	Teilrechnung	01-02	01.09.2018	Honorar usw.	53'622.25	57'751.15
03 - 14	23.04.2019	Teilrechnung	03-14	31.12.2018	Honorar usw.	734'770.25	791'347.59
15	23.03.2020	Teilrechnung	15	01.01.2019	Honorar usw.	67'833.25	73'056.40
16	24.03.2020	Teilrechnung	16	01.01.2020	Honorar usw.	69'192.50	74'520.30
17	30.04.2020	Teilrechnung	17	01.02.2020	Honorar usw.	76'213.50	82'081.95
				01.03.2020	Honorar usw.		
Rechnungssumme ohne Teuerung						1'001'631.75	1'078'757.39
Rechnungssumme mit Teuerung						1'001'631.75	1'078'757.39
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart:							
					Anteil HON Honorar usw.	1'001'631.75	1'078'757.39
					Anteil NK Nebenkosten	0.00	0.00
					Anteil TEU Teuerung	0.00	0.00

REST VERTRAG

	Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag + Nachtragssumme	3'748'210.75	4'036'823.00
Rechnungssumme ohne Teuerung	1'001'631.75	1'078'757.39
Rest Vertrag	2'746'579.00	2'958'065.61
Ausschöpfung Vertrag in %	26.72%	26.72%

SCHLUSSRECHNUNG


Schlussrechnung	Bringt der Auftragnehmer keinen schriftlichen Vorbehalt an, so erklärt er mit der Einreichung der Schlussrechnung, dass er keine weiteren Rechnungen stellen wird und auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rechnung gestellt hat.
Verzicht auf Nachforderung	

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2020
Beobachtungsmonat (Std. NEU): März


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: EK/GP, Phase 21/22, NO1+NO2
Phasen, rapportiert: EK/GP, Phase 21/22, NO1+NO2

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	12.75		112.25		10%
B	2200	224	213		237	111%
C	4149	3262.5	261	625.5		85%
D	4475	2592	244	1639		63%
E	1560	984.75	42	533.25		66%
F	1573	506	34.75	1032.25		34%
G	1250	45.75		1204.25		4%
G1/2	68	83.5	26.75		42.25	162%
G3/4		133.25			133.25	
12.5%/B/C	650			650		
25%/B/C	50			50		
Σ	16100	9844.5	821.5	5846.5	10666	66%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer
Selbsteinschätzung 55%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 1'261'343.88
Kosten ist	CHF 970'094
Kostenausschöpfung	76.91%
Stundenausschöpfung	66%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG																
	Kategorie	A														
	Kategorie	B	1415.75	113	118	163.75										1810.5
	Kategorie	C	1687.5	95.5	88.5	43.5										1915
	Kategorie	D	808.5	88.75	129.75	112.5										1139.5
	Kategorie	E	615.25	11		0.5										626.75
	Kategorie	F	466.5	19.25	19.75	34.75										540.25
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	48			17.5										65.5
	Kategorie	G3/4	30													30
Jauslin Stebler AG																
	Kategorie	A	12.75													12.75
	Kategorie	B	291	82.5	52	27.75										453.25
	Kategorie	C	946.5	119.75	168.5	217.5										1452.25
	Kategorie	D	1335.5	99.75	85.5	123										1643.75
	Kategorie	E	289	54	15.25	41										399.25
	Kategorie	F			0.5											0.5
	Kategorie	G	45.75													45.75
	Kategorie	G1/2	6	25.5	4	9.25										44.75
	Kategorie	G3/4	71		32.25											103.25
Leipert AG																
	Kategorie	B	128.5	2	2.5	10										143
	Kategorie	C	143	7												150
	Kategorie	D	0.5													0.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Hölinger AG																
	Kategorie	B	13.75	2	3	11.5										30.25
	Kategorie	C	6.25													6.25
	Kategorie	D		12.5	31.25	8.5										52.25
	Kategorie	E	0.25			0.5										0.75
	Kategorie	F														
Total																
			8361.25	732.5	750.75	821.5										10666

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt. incl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	1'849													1'849
CHF 122.00	B	225'578	24'339	21'411	25'986										297'314
CHF 95.00	C	264'409	21'114	24'415	24'795										334'733
CHF 86.00	D	184'427	17'286	21'199	20'984										243'896
CHF 62.00	E	56'079	4'030	946	2'604										63'659
CHF 50.00	F	23'325	963	1'013	1'738										27'038
CHF 8.00	G	366													366
CHF 4.00	G1/2	216	102	16	107										441
CHF 6.00	G3/4	606		194											800
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		756'854.50	67'833.25	69'192.50	76'213.50										CHF 970'093.75

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.03.2020 bis 31.03.2020
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	7	122	854.00
Falzone Lorenzo	B	35.5	122	4'331.00
Häner David	B	3	122	366.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	22	122	2'684.00
Ruff Ute	B	17.5	122	2'135.00
Schädler Beat	B	47.75	122	5'825.50
Spieler Daniel	B	31	122	3'782.00
Total	B	163.75		19'977.50
Martin Dirk	C	19.5	95	1'852.50
Mendoza Maria	C	24	95	2'280.00
Total	C	43.5		4'132.50
Hardmeyer Christian	D	6.5	86	559.00
Ortlieb Hans-Rudi	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	50.5	86	4'343.00
Suter Sarah	D	0	86	0.00
Meier Lukas	D	44.75	86	3'848.50
Meister Christine	D	0	86	0.00
Weider Noëlle	D	10.75	86	924.50
Total	D	112.5		9'675.00
Schär Cédric	E	0.5	62	31.00
Total	E	0.5		31.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	34.75	50	1'737.50
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
Total	F	34.75		1'737.50
Krenger Kyara	G 1/2	9	4	36.00
Wagner Mika	G 1/2	8.5	4	34.00
Total	G 1/2	17.5		70.00
--	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamtttotal		372.5		35'623.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Peter Beck

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	09.03.2020	Besprechung erfassung Zustand Zaun	2.00
200	10.03.2020	Besprechung Entwässerung	1.75
200	13.03.2020	Übernahme Liste mit Schächten Kontrolle	2.50
200	27.03.2020	Koordination D. Spieler betreffend Sickerleitungen	0.75
			Subtotal
			7.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Lorenzo Falzone

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	03.03.2020	Arbeiten am Submission Baulabore, IV MK entwerfen	2.00
200	04.03.2020	Erstellen Dok-Konzept K für Phase MK	1.50
200	09.03.2020	Vorberetien div. Unterlagen fpr P-S, Besprechung mit GE NSNW für Sperrungsplanung MTU/Insp.	9.00
200	10.03.2020	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung	4.00
200	11.03.2020	Arbeiten am Projekt, Erledigung div. Pendenzen aus P-S	2.00
200	19.03.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen, Konzept MK-Berichte	1.00
200	20.03.2020	Div. Pendenzen, Mail an FU bzgl. Konzept MK-Dok, Arbeiten an Subm. Baulabore	2.75
200	23.03.2020	Bespr. mit BHU, div. Themen	1.00
200	24.03.2020	Arbeoten an ASubm. Baulabor, Bespr. / Mailkorr. mit BHU und EP bzgl. Konzept ZU K	1.50
200	25.03.2020	Bespr. mit Team bzgl. Submission Baulabore	1.00
200	27.03.2020	Arbeiten an Sub. Baulabore	3.00
200	30.03.2020	Teilnahme an Projektsitzung INGE, inkl. Vorbereitung und Auswertung. Arbeiten an Sub. Baulabore LV	6.75
Subtotal			35.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: David Häner


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	12.03.2020	Prüfung Statische Überprüfung N03-410	3.00
			Subtotal
			3.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Friederike Niedermeyer


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	10.03.2020	Abklärungen für SD bezüglich Grundwasserschutzzonen und Sickerleitungen	0.50
200	23.03.2020	Kreisel Eiken, GIS-Arbeiten, Fremdprojekt aufbereiten	2.00
200	24.03.2020	Kreisel Eiken, GIS-Arbeiten, Fremdprojekt aufbereiten	2.00
200	25.03.2020	Kreisel Eiken, GIS-Arbeiten, Fremdprojekt aufbereiten	4.00
200	26.03.2020	Kreisel Eiken, GIS-Arbeiten, Dateneingabe	6.00
200	27.03.2020	Kreisel Eiken, GIS-Arbeiten, Dateneingabe	3.00
200	30.03.2020	GIS-Arbeiten Kreisel Frick und Datenbank bereinigen	4.50
			Subtotal
			22.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 b.k. 2

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ute Ruff

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	05.03.2020	Besprechung mit M. Mendoza, fehlende Daten aus Kanal-TV, Zusammenstellen und Verschicken von Plänen an ExTeam	3.75
200	09.03.2020	Sitzungsvorbereitung	0.50
200	10.03.2020	interne Besprechung Kanal TV und Ermittlung fehlende Daten auf Autobahn	1.50
200	11.03.2020	Sitzung mit ExTeam und Datenaufbereitung für Aufnahme	2.50
200	12.03.2020	Besprechung mit Maria Mendoza	0.75
200	23.03.2020	Prüfung und Korrektur Entwässerungsdaten, Email an Holinger AG, Besprechung mit E. Karabasoglu zur Übernahme der Vermessungsdaten	2.50
200	24.03.2020	Prüfung und Korrektur Entwässerungsdaten	3.50
200	26.03.2020	Besprechung über Videokonferenz mit Holinger AG bzgl Entwässerungskonzept, besprechung mit F. Niedermeyer bzgl. Aktualisierung Kreisel Eiken	2.50
Subtotal			17.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Beat Schädler


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	03.03.2020	Koordination und Vorbereitung Sitzung P-S	2.25
200	09.03.2020	Stellungnahme zu Faktenblatt Normalprofil und weiteren Faktenblättern, Koordination und Vorbereitung P-S	5.50
200	10.03.2020	P-S Bau inkl. Vorbereitung, Koordination SABA	5.50
200	12.03.2020	Vorschlag Rahmenterminprogramm, Entwurf akt. Planungsprogramm, Koord Sitzungen, Koord SABA	4.00
200	16.03.2020	Vorbereitung PF-S T-U und T-G	2.00
200	17.03.2020	Normalprofil, Grundsatzentscheide für PF-S, Absprache IG, Koordination mit Hol bzgl SABA	3.00
200	19.03.2020	Koordination SABA-Konzept, Entwässerung, Terminaktualisierung, Koordination PV BSA	4.00
200	23.03.2020	Koordination T-U-K	1.00
200	24.03.2020	Vorbereitung PF-S	1.50
200	25.03.2020	PF-S T-U und T-G inkl. Vorbereitung und initiieren weiteres Vorgehen	4.00
200	26.03.2020	Skype-Besprechung Holinger, Konzept-Diskussion, weiteres Vorgehen aufgleisen	3.00
200	30.03.2020	IG-Sitzung inkl. Vorbereitung, Vorbereitung P-S, Zusammenfassung Stand SABA-Konzept	6.50
200	31.03.2020	Entwurf Synthesebericht mit Einbindung Resultate EK, IV Synthesedossier, Stellungnahme zu Syn. Plan	5.50
Subtotal			47.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	05.03.2020	Abklärungen Vermessung Deckelaufnahmen und lichte Höhe Ueberführungen	0.50
200	09.03.2020	Bearbeitung Entwässerungssystem, Istzustand, Grundwasserschutzgebiete, Stand Daten Kanal-TV, Ergänzungen zum Inhaltsverzeichnis MK, Abklärungen Gewässerschutzbereich Rücksprache mit PV Umwelt	4.50
200	10.03.2020	Bearbeitung Datenbank Entwässerung Haltungen und Schächte, Besprechung Entwässerung für Sitzung mit UN, AVOR für PS-Bau, PS-Bau in Zofingen	10.00
200	11.03.2020	Zusammenstellung Schachtprotokolle fehlenden Daten für Besprechung mit UN, Besprechung mit UN, Bearbeitung Schachtliste	5.50
200	12.03.2020	Abklärungen Vermessung Aufnahmen Schächte, Schachtliste UN ergänzt	3.00
200	13.03.2020	Bearbeitung Schacht- und Haltungslisten und Versand, Unterlagen Gewässerschutzkarten bearbeitet und Versand an PV Umwelt, Kontrolle Liste Vermessung für Aufnahmen Deckelkoten	2.00
200	17.03.2020	Abklärungen mit ExTeam Aufnahmen restliche Schächte	0.25
200	26.03.2020	Besprechung Entwässerung und SABA mit Holinger	2.00
200	27.03.2020	Abklärungen für Bestimmung Sickerleitung und Synoptischer Plan	0.50
200	30.03.2020	AVOR INGE-Besprechung, Inge-Besprechung, Abklärungen Synoptischer Plan, Abklärungen Standorte SABAs, Abklärungen Fremdwasserzulauf aus Sickerleitungen	2.75
Subtotal			31.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	09.03.2020	Tel. UN Pfister: Schäden Tennisplatz Rheinfelden, Teamsitzung Vorgehen Zaunprüfung	1.00
200	10.03.2020	Teamsitzung Vorbesprechung UN-Sitzung (fehlende Daten)	1.00
200	11.03.2020	Bespr. exteam Kanal-TV: fehlende Daten und deren Eruiierung	1.50
200	25.03.2020	Tel. Shd zur Planbearbeitung synoptischer Plan, Vorbereitung Felddaufnahmen Zaunprüfung, Pendenzen nachverfolgen, Mails u. Protokolle lesen	2.00
200	26.03.2020	Einweisung Team, Felddaufnahmen Zaunprüfung, Bearbeitung Synoptischer Plan (Prüfung Vorlagen, Vergleich FHB, Tel. JS)	4.00
200	27.03.2020	Bearbeitung Synoptischer Plan: Entwurf, Prüfung Vorgaben und Vorlagen, Vergleich FHB, Abstimmung mit JS	3.00
200	30.03.2020	IG-Sitzung inkl. Vor- und Nachbereitung, Anpassung Synopt. Plan inkl. Zeichnerinstruktion, Vorbereitung Felddaufnahmen Zaunprüfung	4.00
200	31.03.2020	Bearbeitung Synopt. Plan inkl. Zeichnerinstruktion, Evaluationstabelle/-kriterien SABA-Standorte	3.00
Subtotal			19.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 6.4.20

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	04.03.2020	Bearbeiten GIS-Pläne Entwässerung.	2.50
200	05.03.2020	Besprechen Pläne ÖRB und Leitungen im GIS mit U. Ruff.	2.00
200	10.03.2020	Bearbeiten GIS-Pläne Entwässerung. Interne Vorsprechung Entwässerung. Besprechung mit Creabeton.	8.25
200	11.03.2020	Begutachtung Schächte ohne Schachtprotolle auf Möglichkeit der Interpolation.	4.00
200	12.03.2020	Begutachtung Schächte ohne Schachtprotolle auf Möglichkeit der Interpolation.	5.75
200	25.03.2020	Zusammenstellen Unterlagen für Synoptischen Plan.	1.00
200	31.03.2020	Ermitteln Unterlagen Synthesedossier.	0.25
200	31.03.2020	Ablage Pläne.	0.25
Subtotal			24.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Hardmeyer


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	27.03.2020	Erstellen Synoptischer Plan gem Vorlage EP SiEp resp. Daten JSAG	6.50
Subtotal			6.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Tobias Lüthi

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	09.03.2020	Besprechung Gebietseinheit in Sissach betreffend Information erg. ZU Kunstbauten inkl. Hin- und Rückfahrt; Vorbereitung diverse Unterlagen für PLS	6.00
200	10.03.2020	Vorbereitung diverse Unterlagen für PLS	2.25
200	11.03.2020	Überprüfung Vorhandensein Hohlkasten bei Kunstbauten und Zusammenstellung für Bauherrschaft.	2.25
		Vorbereitung Versand Konzept erg. ZU.	
200	12.03.2020	Vorbereitung Konzeptplan für TESI NSNW aufgrund erg. ZU	2.75
200	13.03.2020	Vorbereitung Konzeptplan für TESI NSNW aufgrund erg. ZU	3.00
200	16.03.2020	Vorbereitung Konzeptplan für TESI NSNW aufgrund erg. ZU	2.00
200	17.03.2020	Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten	2.50
200	18.03.2020	Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten	1.75
200	19.03.2020	Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten; Koordination Sperrungsbedarf für visuelle ZU mit NSNW	2.50
200	20.03.2020	Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten; Organisation Offertanfragen Freihändige Vergabe	5.00
200	23.03.2020	Gegenlesen Leitfaden Erdbebenüberprüfung und Rückmeldung; Organisation Sperrungen für visuelle Zustandserfassung mit NSNW; allgemeine Projektbearbeitung	4.00
200	24.03.2020	Abstimmung zwischen EP RheFri und EMA KUBA	0.75
200	25.03.2020	Organisation Sperrungen für visuelle Zustandserfassung mit NSNW	0.50
200	26.03.2020	Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten;	2.75
200	27.03.2020	Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten; Organisation Sperrungen für visuelle Zustandserfassung mit NSNW	5.50
200	30.03.2020	Teilnahme INGE Sitzung, Erstellung Submissionsunterlagen Laborleistungen für erg. ZU Kunstbauten	7.00
			Subtotal 50.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

SW
6.4.20

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Lukas Meier


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.03.2020	Fertigstellung der Statik am Objekt N3-410, Überarbeitung Berechnungen: Ermüdung, Erdbeben, Querkraft. Überarbeitung der statischen Berichte	6.75
200	03.03.2020	Erstellung Zeitplans und Auslastungstabelle für die statische Überprüfungen	2.50
200	06.03.2020	Fertigstellung der Statik am Objekt N3-410, Querkraft	3.00
200	09.03.2020	Fertigstellung der Statik am Objekt N3-410	9.75
200	10.03.2020	Projektbasis Objekt 302A	5.50
200	13.03.2020	Projektbasis Objekt 302A	3.00
200	16.03.2020	Statik Objekt 302A	2.00
200	20.03.2020	Projektbasis Objekt 323	3.50
200	23.03.2020	Projektbasis und Statik des Objekt 302A. Erstellen Berechnungskonzept und Modell	8.75
Subtotal			44.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Noelle Weider

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	05.03.2020	Unterstützung PL bei Dokumentenverwaltung	0.50
200	20.03.2020	Terminprogramm bearbeiten	6.50
200	23.03.2020	weiterarbeiten am Terminprogramm	3.00
200	31.03.2020	Unterstützung PL bei Dokumentenverwaltung	0.75
Subtotal			10.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Cedric Schär

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	23.03.2020	Einlesen Daten Kreisel Eiken	0.50
			Subtotal 0.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 6.4.20

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Emre Karabasoglu

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	03.03.2020	Zaunprüfung, Bestimmung der Zaunhöhen anhand von DGM. Digitale Höhenmessung.	1.50
200	16.03.2020	Vorbereitung für die Prüfung der Zäune Aufwandsabschätzung	1.00
200	17.03.2020	Vorbereitung für die Prüfung der Zäune Aufwandsabschätzung Machbarkeit prüfen	1.50
200	24.03.2020	Ergänzung der Liste fehlende Daten Schächte	3.00
200	25.03.2020	Ergänzung der Liste fehlende Daten Schächte	1.00
200	26.03.2020	Vorbereitung für die Zaunprüfung gemäss Normen Stichprobe auf dem Feld (Einführung mit Dirk Martin)	8.00
200	27.03.2020	Ergänzung der Schachtaufnahmen in die Hauptliste.	6.00
200	30.03.2020	Informationen zu den Unbekannten Fremdleitungen auf der Strecke Rhi - Fri suchen. Ergänzung der Schachtaufnahmen in die Hauptliste.	4.00
200	31.03.2020	Informationen zu den Unbekannten Fremdleitungen auf der Strecke Rhi - Fri suchen. Trasse Umwelt Zäune Zaunprüfung 2020 EP Rhi-Fri prüfung Ist zustand + Dokumentation	8.75
Subtotal			34.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Kyara Krenger

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	31.03.2020	Unterstützung E. Karabasoglu: Zaunkontrolle	8.00
200	31.03.2020	Tabelle vorbereiten für Dateneintrag	1.00
Subtotal			9.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Stu
7.4.20

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2020 bis 31.03.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Mika Wagner

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	26.03.2020	Vorbereitung für Zaunprüfung gemäss Norm	8.50
		Stichprobe auf dem Feld mit DM	
			Subtotal 8.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.03.20 bis 31.03.20
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A		145	
Name Vorname	A		145	
Total	A			
Forlin Sandro	B	27.75	122	3'385.50
Mantinger Michael	B		122	
Name Vorname	B		122	
Total	B	27.75		3'385.50
Brauchli Stefan	C	148.25	95	14'083.75
Grieder Fabio	C	69.25	95	6'578.75
Gschwind Matthias	C		95	
Hunziker Livia	C		95	
Methner Raphael	C		95	
Total	C	217.5		20'662.50
Brunner Andreas	D		86	
Boeglin Chantal	D	1	86	86.00
Nyffenegger Christoph	D	0.5	86	43.00
Rothfuss Fabian	D	58	86	4'988.00
Seebacher Andreas	D	63.5	86	5'461.00
Schmid Melanie	D		86	
Total	D	123		10'578.00
Ladner Roman	E	10	62	620.00
Müller Jan	E	31	62	1'922.00
Robelli Hyrie	E		62	
Russer Elisabeth	E		62	
Wortelboer Alexander	E		62	
Total	E	41		2'542.00
Dogan Esra	F		50	
Name Vorname	F		50	
Total	F			
Möri Anna	G		8	
Name Vorname	G		8	
Total	G			
Straub Vanessa	3/4 G		6	
	3/4 G			
Total	3/4G			
Hegi Yannick	1/2 G	9.25	4	37.00
Total		9.25		37.00
Gesamttotal		418.5		37'205.00

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.2160_PH 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Forlin Sandro (SFo) Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
05.03.2020	T/G: Inhaltsverzeichnis MK, Temporäre Sperrungen für MTU, Projektleitung (Email Verkehr IG-Intern)	2.50
10.03.2020	T/G: Teilprojektleitung; Projektsitzung inkl. Vorbereitung; Besprechung Email FU; Entwurf Überprüfungsbericht; Besprechung Entwurf Projektbasen, stat. Überprüfung	8.50
16.03.2020	Ergänzungen / Korreferat Arp 03 und 02	2.00
17.03.2020	Korreferat Nutzungsvereinbarung, Überprüfungsbericht, Ergänzungen Arp 02 und 03	5.00
24.03.2020	Projektleitung: Inhalt Überprüfungsbericht NV Bauchdurchlässe, Überführungen	1.00
25.03.2020	PFS T/G inkl. Vorbereitung	3.00
26.03.2020	T/G Ergänzungen/Korreferat Protokoll PFS T/G	1.50
27.03.2020	T/G: Korreferat Protokoll (Schlusskorrektur)	0.50
30.03.2020	Projektleitung T/G und K: IG Sitzung inkl. Vorbereitung (wichtiges Punkte aus PFS T/G, Traktande PS) und Nachbearbeitung (Bedarfsabklärung Vermessung / Geologie Kunstbauten)	3.25
31.03.2020	Projektadministration	0.50
Summe		27.75



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.2160_PH 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Brauchli Stefan (bsn) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
02.03.2020	TP K, LSW: Prüfung Foundation LSW Frick Süd, Durchsicht Archiv nach Grundlagen (was ist vorhanden? wie sieht die Foundation aus? Historie der LSW -> bereits einmal erhöht!)	3.50
03.03.2020	TP T/G: Fertigstellen Bauwerksbeschreibung in ÜB, Aktualisierung stat. Berechn. BW N3-360 mit erhaltenem Baugrundgutachten	8.50
04.03.2020	TP K, LSW: Abschätzung Machbarkeit Erhöhung LSW Süd Frick	3.50
04.03.2020	TP T/G: statische Überprüfung N3-360	2.00
05.03.2020	TP T/G: Besprechung und Überarbeitung Vorschlag Inhaltsverzeichnis MK; Besprechung und Ergänzung Auflistung erf. Sperrungen für MTU; Abklärung Belagsaufbau bei N3-357; Beginn Frage-/Traktandenliste für PFS	8.00
06.03.2020	TP T/G: Bearbeitung Projektbasis N3-360	5.00
06.03.2020	TP T/G: Fertigstellen Entwurf Inhaltsdossier T/G => Versand	2.50
09.03.2020	TP T/G: Bearbeitung Projektbasis N3-360 und N3-350	5.00
10.03.2020	TP T/G: Besprechung PS Bau, Bearbeitung Projektbasis N3-350	7.75
11.03.2020	Bearbeitung Projektbasis N3-350	8.75
12.03.2020	TP T/G: Überarbeitung/Ergänzung Arbeitspapiere T/G 02 und 03 gemäss Rückmeldung und Telefonat M. Folly (FaS T/G)	9.75
13.03.2020	TP T/G: Besprechung Traktanden für PFS -> Ergänzung Traktandenliste, Fertigstellen Arp zur internen Diskussion	8.50
16.03.2020	TL T/G: Überarbeitung Arp T/G 02 & 03 gemäss Besprechung mit S. Forlin; Bearbeitung Nutzungsvereinbarung für Vorabzug (z.H. PFS)	9.50
17.03.2020	TP T/G: Ergänzung Traktandenliste PFS T/G, Zusammenstellen Beilagen für PFS T/G => Versand an BHU	5.00
18.03.2020	TP T/G: Abklärungen bez. PFS T/G => Vorbereitung für Tel-Sitzung, Möglichkeit zur Absage	2.50
19.03.2020	TP T/G: Projektbasis N3-360 und N3-350 Ergänzung Tragwerkskonzept inkl. Skizze und aktualisierte Betondruckfestigkeit (Nachhydratation)	7.00
20.03.2020	TP T/G: Statik N3-350 Winkelstützmauer West (Beginn)	4.00
23.03.2020	TP T/G: Bearbeitung statische Überprüfung N3-350 => Winkelstützmauer West	8.00
24.03.2020	TP T/G: Statische Überprüfung Stützmauer N3-350	9.00
25.03.2020	TP T/G: PFS per Skype inkl. Vorbereitung; Zusammenfassung Beschlüsse in Mini-Protokoll	8.50
26.03.2020	TP T/G: Abklärung Protokollerstellung mit BHU. Erstellung Protokoll der PFS; Zusammenstellung Angaben zu Schacht an N3-356 für UN	6.75
27.03.2020	TP T/G: Besprechung Korrekturen und Fertigstellen Protokoll der PFS. Versand zum Koreferat durch PL INGE	4.25
30.03.2020	TP T/G: Ergänzung Arbeitspapiere T/G 02 & 03 mit Entscheiden PFS; Ergänzung Inputs PL in Protokoll	6.00
31.03.2020	TP T/G: Fertigstellen und Versand Protokoll PFS T/G inkl. Beilagen; Bearbeitung N3-350	5.00

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.2160_PH 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Brauchli Stefan (bsn) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
-------	--------------------	---------

Summe		148.25
--------------	--	---------------



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	702288.0 PHASE 21/22	Periode	01.03.2020 - 31.03.2020
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069		
Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253 Leitender Ingenieur
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden	
02.03.2020	Erstinfo betreffend PLS 12 inkl. Aufgabenverteilung; Koreferat Einladung PS Bau 02 inkl. Koordination mit B. Schädler und Rückmeldung an BHU; Koreferat ARP Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen inkl. Besprechung mit A. Seebacher;	4.50	
03.03.2020	Koordination mit L. Falzone betreffend Vorbereitung Besprechung NSNW, SUBM Baulabor im Einladungsverfahren, Koordination mit BHU betreffend Rückfragen zur Einladung PS Bau 02 und Protokoll PLS 12; ARP Definition NP - Abgleich mit A. Seebacher betreffend Stand und Sichtung Angaben Verkehrsqualität durch PV Verkehr	2.50	
05.03.2020	Koordination mit St. Brauchli betreffend Fazit aus Prüfung Foundation LSW Süd Frick; Faktenblatt Definition NP - Koreferat erster Teil inkl. Rückmeldung an A. Seebacher; Zusammenstellen Unterlagen für Vermessung betreffend lichte Höhen UEF	2.00	
06.03.2020	Faktenblatt Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen - Koreferat und diverse Ergänzungen; Faktenblatt Definition NP - Koreferat Teil 2 inkl. diverser Ergänzungen; Abgleich mit Vermessung betreffend Aufnahmen lichte Höhen UEF	6.00	
07.03.2020	Erstellung Inhaltsverzeichnis Dossier T/U für MK, Koreferat überarbeitete Faktenblätter (Definition NP und Verzögerungs- / Beschleunigungsstreifen) inkl. Rückmeldung an A. Seebacher	1.50	
09.03.2020	Besprechung ZU K&T/G mit NSNW inkl. Vor- und Nachbereitung; Faktenblätter PS Bau 02 - Endbereinigung und Versand an Projektbeteiligte; Inhaltsverzeichnis FB T/U - Abgleich mit D. Spieler und Ergänzungen Teil Entwässerung; Information Projektbeteiligte betreffend Erkenntnisse Grobprüfung Foundation LSW Süd Frick	6.50	
10.03.2020	PS Bau 02 inkl. Vor- und Nachbereitung; Sichtung Rückmeldung Vermessung betreffend lichte Höhen UEF	5.50	
11.03.2020	Information PV Akustik betreffend Erkenntnisse Prüfung Foundation LSW Süd Frick FBZH; Koordination mit PV Geologie betreffend Plänen und Versand aktuelle Grundlagenpläne; Koreferat Faktenblatt Definition NP und Ergänzung diverse Textbausteine und Ideen aus PS Bau 02	3.00	
16.03.2020	PFS T/U 01 - Ergänzung Einladung mit zusätzlichen Traktanden, Erstellung Entwurf Entscheidpapier Grundsatzentscheid, Koreferat überarbeitetes Faktenblatt Definition NP	4.50	
17.03.2020	PFS T/U 01 - Koordination mit BHU betreffend Beilagen zur Einladung, offene Punkte zum Faktenblatt Definition NP; Faktenblatt NP - Präzisierungen betreffend Abhängigkeit zu Entscheid SABA, diverse kleine Anpassungen an Textbausteinen; Sheet bisherige Grundsatzentscheide - Einarbeiten diverse Änderungsvorschläge BHU und Ergänzung von B. Schädler	4.00	
18.03.2020	Koreferat Einladung / Traktanden für PLS 13 inkl. Rückmeldung an B. Schädler; Koordination mit M. Leipert betreffend Stand Arbeiten BSA und weiteres Vorgehen; Abgleich mit J. Müller betreffend Überarbeitung Grundlagenplan auf Mst. 1:2000	3.00	
19.03.2020	Überarbeitung Grundlagenplan - Prüfen zwei Vorabzugexemplare und anbringen diverse Anmerkungen, Kurzbesprechung mit J. Müller	1.50	
20.03.2020	Sichten Protokoll PS Bau 02 inkl. interne Pendenzenverteilung und aufgleisen Thematik Unfallschwerpunkte in Anschlussbereichen	1.50	
23.03.2020	Koreferat Grundgerüst Faktenblatt Lichte Höhen UEF inkl. diverser Anmerkungen; Prüfen Unfallzahlen/Meldungen in Anschlussbereichen auf Geo.admin Rückmeldung Schnittstellen mit EMa KuBa an BHU; Faktenblatt lichte Höhen UEF	2.00	
JAUSLIN STEBLER AG		08.04.2020	2 Von 9

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
24.03.2020	mit A. Seebacher; Abgleich mit M. Strickler betreffend benötigter Plangrundlagen Wildtierkorridor Möhlin-Wallbach	2.75
25.03.2020	PFS T/U 01 inkl. Vor- und Nachbereitung; Faktenblatt lichte Höhen UEF - Abgleich mit A. Seebacher betreffend diversen offenen Fragen; Koordination mit O. Arnet betreffend Unfallzahlen Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren	4.00
26.03.2020	Synoptischer Plan T/U - Koordination mit D. Martin betreffend weiterem Vorgehen und Grundgerüst inkl. Themenbereichen; Faktenblatt lichte Höhen UEF - Koreferat inkl. Änderung diverser Textbausteinen und Ergänzung Schnittstelle Wildtierkorridor AG1	2.50
27.03.2020	Vorbereitung IG-Sitzung; Koreferat Traktandenvorschlag PS 03; Synoptischer Plan T/U - Sichten diverse Beispiele und zusammentragen Grundlagen, Abgleich mit D. Martin Layout und Darstellung, Ideen zum Entwurf AeBo; Andenken Inhalt Synthesedossier (EK-Bericht)	3.00
30.03.2020	IG-Sitzung inkl. Information A. Seebacher; Eintragen Verlauf BSA-KRB in Schemaplan für Synoptischen Plan T/U, Generierung Fahrbahnoberflächendaten aus MISTRA TRA	5.00
31.03.2020	Synoptischer Plan T/U - Aufgleisen Erarbeitung mit J. Müller (Disziplinen JS), Abschluss Schemadarstellung BSA-KRB; Beilagen für PS Bau 03 prüfen und Versand an BHU	4.00
Summe		69.25



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Boeglin Chantal (cd) Kategorie: D375 Kaufm./Sekretariatspers.(D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
05.03.2020	Unterstützung A. Seebacher	0.50
23.03.2020	Unterstützung F.Grieder	0.50
Summe		1.00



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Nyffenegger Christoph (nyc) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
23.03.2020	Prüfung Unfälle / Unfallkarte (Mistra TRA & Map.Admin) für F. Grieder	0.50
Summe		0.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.2160_PH 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.03.2020	Fachbereich K / T/G - Vorbereitung Sitzung PV / GE, Bereitstellen Unterlagen für Sitzung	2.00
09.03.2020	Fachbereich T/G und K: Besprechung mit GE Sperrung für visuelle Inspektionen und MTU ink. Vor- und Nachbearbeitung	4.00
10.03.2020	Fachbereich T/G und K: Ergänzen Schemaplan mit geplanten Sperrungen für MTU und visuelle Inspektionen, Überarbeiten Excel-Liste	6.50
11.03.2020	Fachbereich T/G und K: Ergänzen Schemaplan mit geplanten Sperrungen für MTU und visuelle Inspektionen, Überarbeiten Excel-Liste	6.50
12.03.2020	Zusammenstellen Anpralllasten gem. Korriegenda C1 der ASTRA RL, Versand Arbeitspapier an TPL zur Prüfung	5.00
19.03.2020	Fachbereich T/G und K: Sperrkonzept visuelle Inspektionen für Besprechung mit GE, Abklärungen Überprüfungsbericht mit TPL	2.00
23.03.2020	Fachbereich K: Besprechung Aufbau Überprüfungsbericht Kunstbauten, Sichtung Grundlagen gem. TPL	2.50
24.03.2020	Fachbereich K + T/G: Abklärung Beschaffung / Leistungsbeschrieb MTU	1.50
25.03.2020	Fachbereich T/G: Kontrolle VK Plan für Sondierschacht an Objekt N3-356, Korrespondenz NSNW AG zur Freigabe, Abklärungen IG Partner Beschaffung Baumeisterarbeiten und Kanal TV für ergänzende Zustandsuntersuchungen	3.00
25.03.2020	Fachbereich K: Sichtung Grunladen für Bearbeitung Überprüfungsbericht Kunstbauten, Aufteilen Bearbeitung ING intern	2.00
27.03.2020	Fachbereich K: Bearbeitung Überprüfungsbericht UEF	6.00
30.03.2020	Fachbereich K: Bearbeitung Überprüfungsbericht UEF	8.00
30.03.2020	Fachbereich K + T/G: Abklärungen Sperrkonzept visuelle Zustandsuntersuchungen, Besprechung MTU Objekt N3-356	1.00
31.03.2020	Fachbereich K: Bearbeitung Überprüfungsbericht UEF	3.00
31.03.2020	Fachbereich T/G: Zusammenstellen Informationen MTU im Bereich der Stützmauer N3-356 für Beschaffung Baumeister im freihändigen Verfahren	3.00
31.03.2020	Fachbereich K: Interne Besprechung weiteres Vorgehen Duchlässe & WLK, Abklärung Vermessungsbedarf, Aktualisieren Objekübersicht	2.00
Summe		58.00



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	702288.0 PHASE 21/22	Periode	01.03.2020 - 31.03.2020
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069		
Mitarbeiter	Seebacher Andreas (san)	Kategorie:	D154 Ingenieur (D)
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden	
02.03.2020	Faktenblatt Verz. und Besch: nachführen neue Erkenntnisse Objekte, Besprechung mit fg u. einarbeiten Inputs fg; Normprüfung NP: erarbeiten Schemas Fahrbahntyp III Kriechspur, Grundgerüst für Iterationsmatrix	5.00	
03.03.2020	Normprüfung NP: erarbeiten Tabelle Vergleichsmatrix, erarbeiten Plan NP Ein- und Ausfahrten, sichten Faktenblatt PV Verkehr inkl. einarbeiten VQS in Faktenblatt; Verz. und Besch.streifen: aufzeigen Zeichner darstellen Objekte/Bauwerke und Baulinien; sichten PLS Protokoll	7.00	
04.03.2020	Definition NP: nachführen allg. Kapitel und Randbedingunge/Schwierigkeiten, abgleich Sondertransportroute Kanton, Aufzeigen Zeichner Anpassungen Pläne Normprüfung NP und Verz.- und Besch.streifen einarbeiten in Faktenblatt	3.00	
05.03.2020	Lichte Höhe UEF: aufzeigen zusätzliche Aufnahmen durch Vermessung; nachführen Faktenblattliste	1.00	
06.03.2020	Definiton NP: einarbeiten Inputs fg erste Seiten, nachführen und überarbeiten Vergleichsmatrix, festlegen Bewertung Matrix und Möglichkeiten	5.50	
07.03.2020	Definiton NP: Erarbeiten Teilprozesse für Fahrbahntyp I und Fahrbahntyp II, einarbeiten Vergleichsmatrix und erarbeiten Textbausteine, zusammenfügen Dokument; Verz. und Besch. Streifen: zusammenführen Faktenblatt	6.50	
09.03.2020	Definition NP: nachführen Teilprozesse und Gesamtprozess, Ablage Beilagen, einarbeiten Inputs PL, erarbeiten optimierte Möglichkeiten für Fahrbahntyp I u. II, nachführen QP gemäss Richtlinie	6.00	
10.03.2020	Vorbereiten Unterlagen für PS, Kurzbesprechung mit fg zu Faktenblätter	0.75	
16.03.2020	Definition NP: Erarbeiten Textbaustein Zusammenfassung, nachführen und anpassen Faktenblatt inkl. Beilagen; Normprüfung Verz. u. Besch.streifen: Aufzeigen Zeichner Grundgerüst Detailplan;	3.50	
18.03.2020	Schnittstellenprogramm T-U: nachführen und zusammenführen; Schnittstellenprogramm Projekt: einarbeiten Schnittstellen Fachbereich T-U	1.50	
20.03.2020	Faktenblatt lichte Höhe: erarbeiten Ausgangslage, Grundlagen, Grundsätze aus RiLi	4.00	
23.03.2020	Sichten Protokoll PS; Faktenblatt lichte Höhe: erarbeiten Massnahmenvorschlag	1.00	
24.03.2020	Faktenblatt lichte Höhe: nachführen mit lichten Höhen von Überprüfungen, nachführen mindeste lichte Höhe; Prüfen Stützen im MS bei UEF für Faktenblatt NP, nachmessen lichte Höhe UEF bei allen 18 UEF für Faktenblatt	3.50	
25.03.2020	Lichte Höhe bei UEF: abgleich und erarbeiten Nachbarprojekt Wildtierkorridoreinarbeiten, lichte Höhe während Bauphase, ausarbeiten Details zu lichten Höhen welche RiLi nicht erfüllen	2.50	
27.03.2020	Faktenblatt lichte Höhe: einarbeiten Inputs fg, erarbeiten Lage lichte Höhe pro UEF, Stationierung Signalportale, überprüfen lichte Höhe Signalportale	2.50	
30.03.2020	Besprechung mit fg zu IG Sitzung; Abgleich mit PL; IST Situation Signale: sichten Archivpläne Signalisation und Markierung, erarbeiten Gtgrundgerüst Tabelle, abgreifen ersten 7 km FBZH	4.00	
31.03.2020	Faktenblatt lichte Höhe: einarbeiten Inputs PL; IST Siutation: ermitteln Lage, eintragen Liste, erarbeiten Fotodokumentation für Signale FBZH u. FBBS ohne Anschlüsse	6.25	

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	702288.0 PHASE 21/22	Periode	01.03.2020 - 31.03.2020
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069		
Mitarbeiter	Seebacher Andreas (san)	Kategorie:	D154 Ingenieur (D)
Datum	Leistungsbeschrieb		Stunden
Summe			63.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.2160_PH 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Ladner Roman (lar) Kategorie: E356 Zeichner(E)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
16.03.2020	Obejkt N5-356: Verkehrsführungsplan für MTU erstellen (Schacht für erdseitige Bewehrung)	7.00
17.03.2020	Obejkt N5-356: Verkehrsführungsplan fertigstellen	2.00
25.03.2020	Obejkt N5-356: Verkehrsführungsplan anpassen (Trennelemente, Markierung, Textbausteine)	1.00
Summe		10.00

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Müller Jan (jam) Kategorie: E255 Techniker, Zeichner-Konstr.(E)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
18.03.2020	Aufarbeitung Grundlagenplan 1:2'000 (Plan 01 + 02); Kurze Absprache mit F. Grieder	6.50
19.03.2020	Aufbereitung Grundlagenplan 2'000 Pl. 03-05 (Grundlagenaufbereitung, Massstabsanpassungen, etc.)	8.50
20.03.2020	Aufbereitung Grundlagenplan 2'000 Pl. 06-08 (Grundlagenaufbereitung, Massstabsanpassungen, etc.)	7.50
25.03.2020	Erstellung Grundlagen-Längenprofil Massstab 2000 (inkl. aufsplitten auf die 8 Pläne)	5.50
27.03.2020	Erstellung Querschnitt bei UEF Büttihaldenweg Frick	0.50
31.03.2020	Absprache mit F. Grieder (Synoptischer Plan und Weiteres)	2.50
Summe		31.00



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.03.2020 - 31.03.2020

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Hegi Yannick (yh) Kategorie:

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
10.03.2020	Grundgerüst Detailplan AS Rh. Ost + RP Mupf erstellen	2.00
11.03.2020	Grundgerüst Detailplan AS Eiken und Frick erstellen	2.00
12.03.2020	Inputs von A. Seebacher in Detailpläne Besch. bzw. Verz. Spur einarbeiten (Textbausteine IO's)	1.00
17.03.2020	Aufteilung Detailpläne pro Typ Streifen auf A3-Format gemäss Inputs A. Seebacher	4.25
Summe		9.25

HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von März 2020

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept


Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	11.5	122	1'403.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	11.5		1'403.00
Wyrsh Vera	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Wiss Lukas	D	8.5	86	731.00
Schneider Tanja	D	0	86	0.00
Total	D	8.5		731.00
Häufelinger Sarah	E	0.5	62	31.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0.5		31.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		20.5		2'165.00

Datum	Text	Anzahl Std.	Visum PL	Visum SB
16.03.2020	Hydraulik Bespr Burch	1.25		
17.03.2020	Tel Schädler, Tel Ruff, Tel Spieler, Kataster, SABA Standorte	1.50		
19.03.2020	int. Fachbespr Bereinigung Katasterfehler	0.50		
23.03.2020	Koordination Differenzen Katatster	0.75		
24.03.2020	Plan Entw. Konzept - Entwurf	1.50		
25.03.2020	Plan Entw. Konzept - Entwurf	3.00		
26.03.2020	Skype Bespr Entw.Konz, Ekgänzungen und Korrekturen etc	3.00		
	37. Brodmann René	11.50	<u> m </u>	<u> </u>
06.03.2020	Projektadministration	0.50		
	1687. Häfelfinger Sarah	0.50	<u> m </u>	<u> </u>
04.03.2020	Bestimmung fehlende Deckelkoten, Nachbearbeitung Sohlenkoten	1.00		
23.03.2020	Datenbeschaffung für Planerstellung	1.50		
24.03.2020	Datenbeschaffung für Planerstellung	2.00		
24.03.2020	neue Planerstellung	4.00		
	8638. Wiss Lukas	8.50	<u> m </u>	<u> </u>
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA		20.50		

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.03.2020 bis 31.03.2020****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	9	122	1'098.00
Herzog Stefan	B	1	122	122.00
Total	B	10		1'220.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		10		1'220.00

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3	1.00			Lesen und Ablage Sitzungsprotokoll
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	1.00	0.00	0.00	



Name: **Herzog**

Vorname: **Stefan**

Monat: **März**

Jahr: **2020**

Kategorie: **B**

Kostenart:

Auftraggeber: **INGE EP RF BB**

Auftragsnummer: **327**

Bezeichnung: **N03 EP Rheinfelden - Frick**

Vertrag Nr.: **0900069 / 000003**

Auftragsnummer extern:



Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1				
2				
3	2.50			Notizen zu Ablauf und Terminplanung, offene Punkte, tel. Abkl. mit BHU, Durchsicht Bauprotokoll, Durchsicht Faktenblatt Verkehr
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	0.50			tel. Abkl. mit NSNW betr. Schachtaufnahmen
17				
18	2.00			Abkl. mit JS betr. PS Bau und zu Terminen / weiterem Vorgehen, Durchsicht Unterlagen NSNW betr Erfassung Rohrblock und Schächte
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25	0.50			tel. Abkl. mit BHU betr. Traktanden PS BSA
26				
27				
28				
29				
30	3.50			Sitzungsvorbereitung und IG-Sitzung, Interne Abklärungen betr. Zeitfenster für Aufnahmen und Synoptikplan, Entwurf Terminplan
31				
Total	9.00	0.00	0.00	

Name:

Leipert

Vorname:

Markus

Monat:

März

Jahr:

2020

Kategorie:

B

Kostenart:

1.3100

Auftraggeber:

INGE EP RF BB

Auftragsnummer:

327

Bezeichnung:

N03, EP Rheinfelden Frick, Phase EK

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:

