

Periodenergebnis vom 01.01.2022 bis 30.04.2022

Mandant Mehrere

Werte in Tausender [CHF]

PLA	Projektname		Total	Total	Prognose	IST		Wert	Ergebnis	Rest		Fertig.-	Angefangene
PL	PLA Name		Honorar	Budget	G&V	Verrech.	Aufwand			Zu verrech.	Aufwand	grad %	Arbeiten
BS.N.09254.ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon SD		Stand 31.12.2021	57.8	66.6	-8.9	39.7	50.5	41.7	-8.9	18.1	16.1	76 %	2.0
		Periodenergebnis	3.0	0.0	3.0	3.0	2.2	5.2	3.0	0.0	-2.2	3 %	2.2
		Stand 30.04.2022	60.7	66.6	-5.9	42.7	52.7	46.9	-5.9	18.1	13.9	79 %	4.2
BS.N.09254.000	ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon, Projektleitung	Stand 31.12.2021	28.3	35.0	-6.7	24.0	31.9	25.3	-6.7	4.4	3.1	91 %	1.3
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	6 %	1.9
		Stand 30.04.2022	28.3	35.0	-6.7	24.0	33.9	27.2	-6.7	4.3	1.1	97 %	3.2
BS.N.09254.600	ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon, Umgestaltung Anschluss Dietikon, Abschluss	Stand 31.12.2021	9.0	10.0	-1.0	0.4	0.6	-0.4	-1.0	8.6	9.4	6 %	-0.9
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	9.0	10.0	-1.0	0.4	0.6	-0.4	-1.0	8.6	9.4	6 %	-0.9
BS.N.09254.900	ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon, NK nvb	Stand 31.12.2021	0.0	3.6	-3.6	0.0	3.6	0.0	-3.6	0.0	0.0	100 %	0.0
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	0.0	3.6	-3.6	0.0	3.6	0.0	-3.6	0.0	0.0	100 %	0.0
BS.N.09254.910	ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon, NK vb	Stand 31.12.2021	1.5	1.8	-0.3	0.5	0.8	0.5	-0.3	1.0	1.0	45 %	0.0
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	1.5	1.8	-0.3	0.5	0.8	0.5	-0.3	1.0	1.0	45 %	0.0
BS.N.09254.990	ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon, Federführung	Stand 31.12.2021	9.8	16.2	-6.4	5.6	13.7	7.3	-6.4	4.2	2.6	84 %	1.6
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.3	2 %	0.3
		Stand 30.04.2022	9.8	16.2	-6.4	5.6	13.9	7.5	-6.4	4.2	2.3	86 %	1.9
BS.N.09254.999	ASTRA F4, N01, Umgestaltung Anschluss Dietikon, Teuerung	Stand 31.12.2021	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	0 %	0.0
		Periodenergebnis	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0 %	0.0
BS.N.09351.ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten SD		Stand 31.12.2021	1'736.5	1'907.5	-171.0	1'599.4	1'814.6	1'643.6	-171.0	137.2	93.0	95 %	44.2
		Periodenergebnis	-17.8	51.3	-69.1	32.0	96.9	27.8	-69.1	-49.8	-45.6	2 %	-4.2
		Stand 30.04.2022	1'718.7	1'958.8	-240.0	1'631.4	1'911.5	1'671.4	-240.0	87.3	47.3	98 %	40.0

Periodenergebnis vom 01.01.2022 bis 30.04.2022

Werte in Tausender [CHF]

PLA PL	Projektname PLA Name		Total Honorar	Total Budget	Prognose G&V	IST Verrech.	IST Aufwand	Wert	Ergebnis	Rest Zu verrech.	Aufwand	Fertig.- grad %	Angefangene Arbeiten
BS.N.09351.120	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, Projektleitung, Ausführung	Stand 31.12.2021	135.5	161.6	-26.2	131.2	159.6	133.5	-26.2	4.3	2.0	99 %	2.3
		Periodenergebnis	12.3	9.5	2.8	10.8	11.4	14.2	2.8	1.5	-1.9	1 %	3.4
		Stand 30.04.2022	147.8	171.1	-23.4	142.0	171.0	147.7	-23.4	5.8	0.1	100 %	5.7
BS.N.09351.130	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, Projektleitung	Stand 31.12.2021	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0 %	0.0
		Periodenergebnis	2.0	2.0	0.0	3.0	5.0	5.0	0.0	-1.0	-3.0	68 %	2.0
		Stand 30.04.2022	7.3	7.3	0.0	3.0	5.0	5.0	0.0	4.3	2.4	68 %	2.0
BS.N.09351.203	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, Trasse Umwelt, Unterlagen Ausführung	Stand 31.12.2021	1'187.8	1'192.3	-4.5	1'187.8	1'192.3	1'187.8	-4.5	0.0	0.0	100 %	0.0
		Periodenergebnis	7.6	9.4	-1.8	7.6	9.4	7.6	-1.8	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	1'195.4	1'201.7	-6.3	1'195.4	1'201.7	1'195.4	-6.3	0.0	0.0	100 %	0.0
BS.N.09351.204	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, Trasse Umwelt, Submission Zäune	Stand 31.12.2021	42.4	38.9	3.5	42.4	38.9	42.4	3.5	0.0	0.0	100 %	0.0
		Periodenergebnis	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	42.7	38.9	3.8	42.7	38.9	42.7	3.8	0.0	0.0	100 %	0.0
BS.N.09351.205	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, Abschlussarbeiten	Stand 31.12.2021	86.0	86.0	0.0	11.3	11.2	11.2	0.0	74.7	74.8	13 %	-0.1
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	11.0	48.5	48.5	0.0	-11.0	-48.5	56 %	37.5
		Stand 30.04.2022	86.0	86.0	0.0	22.3	59.7	59.7	0.0	63.7	26.3	69 %	37.4
BS.N.09351.777	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, Teuerung	Stand 31.12.2021	55.9	0.0	55.9	55.9	0.0	55.9	55.9	0.0	0.0	0 %	0.0
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	55.9	0.0	55.9	55.9	0.0	55.9	55.9	0.0	0.0	0 %	0.0
BS.N.09351.900	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, ASTRA F2, EP Ki-Kri, Nebenkosten nvb	Stand 31.12.2021	0.0	79.4	-79.4	0.0	77.4	-2.0	-79.4	0.0	2.0	97 %	-2.0
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	0 %	0.2
		Stand 30.04.2022	0.0	79.4	-79.4	0.0	77.6	-1.8	-79.4	0.0	1.8	98 %	-1.8
BS.N.09351.910	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, ASTRA F2, EP Ki-Kri, Nebenkosten verrechenbar	Stand 31.12.2021	79.7	84.2	-4.5	74.7	78.2	73.7	-4.5	5.0	6.0	93 %	-1.0
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 %	0.0
		Stand 30.04.2022	79.7	84.2	-4.5	74.7	78.2	73.7	-4.5	5.0	6.0	93 %	-1.0

Periodenergebnis vom 01.01.2022 bis 30.04.2022

Werte in Tausender [CHF]

PLA PL	Projektname PLA Name		Total Honorar	Total Budget	Prognose G&V	IST Verrech.	IST Aufwand	Wert	Ergebnis	Rest Zu verrech.	Aufwand	Fertig.- grad %	Angefangene Arbeiten
BS.N.09351.990	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, ASTRA F2, EP Ki-Kr, IG-	Stand 31.12.2021	144.0	244.1	-100.1	96.1	241.2	141.1	-100.1	47.9	2.9	99 %	45.0
		Periodenergebnis	-40.0	30.4	-70.4	-0.7	22.4	-47.9	-70.4	-39.3	7.9	-3 %	-47.3
SD	Federführung/Rechnungswesen	Stand 30.04.2022	104.0	274.5	-170.5	95.5	263.7	93.2	-170.5	8.5	10.8	96 %	-2.3
BS.N.09351.999	ASTRA F2. EP Kirchberg-Kriegstetten, ASTRA F2, EP Ki-Kr, nicht verr.bare Stunden	Stand 31.12.2021	0.0	15.8	-15.8	0.0	15.8	0.0	-15.8	0.0	0.0	100 %	0.0
		Periodenergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 %	0.0
SD		Stand 30.04.2022	0.0	15.8	-15.8	0.0	15.8	0.0	-15.8	0.0	0.0	100 %	0.0
BS.N.09842.N01, 6 Streifenausbau Aarau Ost-Birrfeld SD		Stand 31.12.2021	345.0	405.0	-60.0	298.1	386.3	326.3	-60.0	46.9	18.7	95 %	28.2
		Periodenergebnis	-41.9	-13.7	-28.2	0.0	0.0	-28.2	-28.2	-41.9	-13.7	3 %	-28.2
		Stand 30.04.2022	303.1	391.3	-88.2	298.1	386.3	298.1	-88.2	5.0	5.0	99 %	0.0
BS.N.09842.100	N01, 6 Streifenausbau Aarau Ost-Birrfeld, 1.01 GP Generelles Projekt	Stand 31.12.2021	345.0	405.0	-60.0	298.1	386.3	326.3	-60.0	46.9	18.7	95 %	28.2
		Periodenergebnis	-41.9	-13.7	-28.2	0.0	0.0	-28.2	-28.2	-41.9	-13.7	3 %	-28.2
SD		Stand 30.04.2022	303.1	391.3	-88.2	298.1	386.3	298.1	-88.2	5.0	5.0	99 %	0.0
TOTAL		Stand 31.12.2021	2'139.3	2'379.1	-239.8	1'937.2	2'251.4	2'011.6	-239.8	202.2	127.7	95 %	74.4
		Periodenergebnis	-56.7	37.5	-94.3	35.0	99.1	4.8	-94.3	-91.8	-61.6	3 %	-30.2
		Stand 30.04.2022	2'082.6	2'416.7	-334.1	1'972.2	2'350.5	2'016.4	-334.1	110.4	66.2	97 %	44.2