

Bundesamt für Strassen ASTRA
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)
c/o DLZ FI
CH-3003 Bern

Versand an:
Jauslin Stebler AG
Elisabethenanlage 11
4051 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr. 2230670
Datum 10.05.2023
Auftrag-Nr. 9960.100 /.200 /.888 / FL / BBr
Zahlungsziel 30 Tage netto

Einzelmassnahme Osttangente

PV und Bauleitung Brücke Bäumlhof / DP/MP Phase 32
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum März bis April 2023

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)	38'040.10	
Honorar Hauptinspektion (Index .200)	0.00	
	38'040.10	
Verrechenbare Nebenkosten	0.00	
	38'040.10	38'040.10
Mehrwertsteuer 7.7%		2'929.10
Rechnungstotal		40'969.20

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung	Betrag
CHF	

Annahmestelle

Zahlteil





Währung	Betrag
CHF	

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zusätzliche Informationen
Rg. Nr.

Zahlbar durch (Name/Adresse)



EPF Kreditoren-Workflow
Trennblatt Anlagen
Version 1.0 - Patchcode I



Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	2230670
Rechnungsdatum:	10.05.2023
Leistungszeitraum von:	01.03.2023
Leistungszeitraum bis:	30.04.2023
Zahlungsbedingung:	innerhalb 30 Tage netto
Belegart	Rechnung

Projektdaten

Projektnummer:	MP-180002
Projektleiter:	Schackenberg Götz

Vertragsdaten

Vertragsnummer:	1355003667
Vertragsbezeichnung:	PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlilhofbrücke
Vertragsbeginn:	01.04.2019
Vertragsende:	30.09.2024
Alte Vertragsnummer:	7

Vertragsgruppierung	Aufträge / Dienstleistungen
Rechnungsart:	Honorar / Dienstleistungen / Übrige
Schlussrechnung:	Nein
Währung:	CHF
Bemerkung:	

Projektbezeichnung:	Erhaltungsmassnahmen Osttangente
Zuständige Person Vertrag:	Schackenberg Götz
Bestellnummer:	1357003508
Vertragssumme inkl. MwSt:	2'174'704.80CHF
Kreditor:	1358000492 Ingenieurbureau A. Aegerter &
E-Mail-Adresse:	B.Boschung@AeBo.ch

Laufweg Rechnungsfreigabe

1	BHU
Firma:	JAUSLIN STEBLER AG
Prüfperson:	Stebler Judith
Email:	bhu-basel@jauslinstebler.ch
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

2	
Firma:	
Prüfperson:	
Email:	
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

Rechnungsbeträge gegliedert nach Vertragsposition

Pos.	PSP-Element	Inventarobjekt	Baukostenart	Leistung exkl. MWST	Rabatt	Zwischentotal	Leistungen / NK ohne Rabatt exkl. MWST	TOTAL exkl. MWST	MwSt.	TOTAL inkl. MWST	Skonto	Skonto in CHF	Auszahlung inkl. MWST abzgl. Skonto und Rückbehalt
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24 BRÜCKE Bäumlilhof	31'953.70	%	31'953.70		31'953.70	7.70	34'414.13	%	0.00	34'414.13
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24 BRÜCKE Bäumlilhof		0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25 BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	6'086.40	0.00	6'086.40		6'086.40	7.70	6'555.05	0	0.00	6'555.05
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25 BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch		0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10			Ergebnis	38'040.10		38'040.10	0.00	38'040.10		40'969.18		0.00	40'969.18
	TOTAL			38'040.10		38'040.10	0.00	38'040.10		40'969.18		0.00	40'969.18

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.03.2023 bis 30.04.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis	
Falzone Lorenzo	B	49.50	126.00	6'237.00	
Boschung Jan	D	62.50	95.00	5'937.50	
Meier Lukas	D	106.25	95.00	10'093.75	
Schmidlin Julian	D	104.25	95.00	9'903.75	
Boser Florian	E	42.75	65.00	2'778.75	
Christ Florian Michael	E	13.00	65.00	845.00	
More Christopher	F	0.75	55.00	41.25	
Rizzo Arianna	G1/2	81.00	25.00	2'025.00	
Wagner Mika	G3/4	4.75	37.50	178.12	
Total PLA 100.Phase 32, MP		464.75	81.85	38'040.12	

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000007
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof
Projektnummer:	180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Mrz

Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP

Category	Orange Segment (Reads)	Green Segment (Reads)	Total Reads
A	~100	0	~100
B	~850	~800	~1650
C	~350	0	~350
C/D	~350	0	~350
D	~1550	~200	~1750
E	~100	~250	~350
F	~450	0	~450
G	~100	0	~100
G1	~20	0	~20
G2	~300	0	~300

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	86%
Kostenausschöpfung	95.23%
Stundenausschöpfung	111%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	812.75	28.5	788.75		52%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1549	157		856	201%
E	340	71.75	46	222.25		35%
F	100	438.75	0.75		339.5	440%
G	70			70		
G1		17	4.75		21.75	
G2		283			283	
Σ	3400	2327.5	237	1150.5	1515	111%

Selbsteinschätzung	86%
--------------------	-----

Kostendach	CHF 362'380
------------	-------------

Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 345'101
Kostenausschöpfung	95.23%
Stundenausschöpfung	111%

[illegible][illegible]

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.03.2023 bis 31.03.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis	
Falzone Lorenzo	B	28.50	126.00	3'591.00	
Boschung Jan	D	51.25	95.00	4'868.75	
Meier Lukas	D	58.75	95.00	5'581.25	
Schmidlin Julian	D	47.00	95.00	4'465.00	
Boser Florian	E	33.00	65.00	2'145.00	
Christ Florian Michael	E	13.00	65.00	845.00	
More Christopher	F	0.75	55.00	41.25	
Wagner Mika	G3/4	4.75	37.50	178.12	
Total PLA 100.Phase 32, MP		237.00	91.63	21'715.37	

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2023 bis 31.03.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, MP		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Jan Boschung	100	21.03.2023	Erstellung Bestandesplan Situation und Schnitt für Brücke rechtes Rheinufer (9960/11)	3.25
	100	22.03.2023	Erstellung Bestandesplan Situation und Schnitt für Brücke rechtes Rheinufer (9960/11)	6.25
	100	23.03.2023	Erstellung Bestandesplan Situation und Schnitt für Brücke rechtes Rheinufer (9960/11) + Erstellung Massnahmenplan Detail (9960/12)	7.75
	100	24.03.2023	Erstellung Massnahmenplan Detail (9960/12)	6.75
	100	27.03.2023	Erstellung Massnahmenplan Detail (9960/12)	5.50
	100	28.03.2023	Erstellung Massnahmenplan Detail (9960/12) und Erstellung Massnahmenplan Übersicht (9960/13)	6.75
	100	29.03.2023	Erstellung Massnahmenplan Detail (9960/12) und Erstellung Massnahmenplan Übersicht (9960/13)	5.50
	100	30.03.2023	Erstellung Massnahmenplan Übersicht (9960/13)	4.50
	100	31.03.2023	Erstellung Massnahmenplan Übersicht (9960/13)	5.00
			Subtotal	51.25
Florian Boser	100	06.03.2023	Prüfen Schleppkurve Lokalstrasse	1.00
	100	07.03.2023	Prüfen Schleppkurve Lokalstrasse	2.50
	100	08.03.2023	Abstimmung Bauphasen SWT und BHB	5.75
			Prüfen und zeichnen Lokalstrasse Knoten Wettsteinallee und Grenzacherstrasse	
	100	10.03.2023	Besprechung mit RK&P Lokalstrasse	0.50
	100	13.03.2023	Anpassung Umleitung Lokalstrasse	2.00
	100	14.03.2023	Prüfen Schleppkurven Knoten Wettsteinallee	2.00
	100	15.03.2023	Anpassung Verkehrsführung gem. Input RK&P.	2.00
			Prüfung Schleppkurve Knoten Wettsteinallee	
	100	16.03.2023	Anpassung Verkehrsführung gem. Input RK&P.	1.00
	100	28.03.2023	Anpassung Bauphasen, Ergänzung Sockel in Querprofilen. Anpassung Verkehrs Führung hinterer Teil bei BHB	3.00
	100	29.03.2023	Anpassung Bauphasen, Ergänzung Sockel in Querprofilen. Anpassung Verkehrs Führung hinterer Teil bei BHB	6.00
	100	30.03.2023	Anpassung Bauphasen, Ergänzung Sockel in Querprofilen. Anpassung Verkehrs Führung hinterer Teil bei BHB	4.00
	100	31.03.2023	Anpassung Bauphasen, Ergänzung Sockel in Querprofilen. Anpassung Verkehrs Führung hinterer Teil bei BHB	3.25
			Subtotal	33.00
Florian Michael Christ	100	10.03.2023	Massnahmenplan Brückenmitte (Plan Nr. 9960/5)	4.00
	100	14.03.2023	Massnahmenplan Brückenmitte (Plan Nr. 9960/5)	8.00
	100	31.03.2023	Anpassungen Massnahmenplan Brückenmitte (Plan Nr. 9960/5)	1.00
			Subtotal	13.00
Lorenzo Falzone	100	06.03.2023	AVOR PS, Vorbeireiten Themen und Einladung	2.00
	100	07.03.2023	Vorbereitung PS, Einladung	2.00
	100	08.03.2023	Planung Lösung Mittelachse / Entfernung Mittelmauer infolge Längsvorspannung	2.50
	100	09.03.2023	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Arbeiten an ARP Mittelmauer; Arbeiten am IV Kopfdossier	3.00
	100	10.03.2023	Arbeiten am ARP Elimination Mittelmauer, Kostenschätzung	3.00
	100	14.03.2023	Arbeiten am ARP, Projektierung und Plankontrolle MP-Pläne	5.00
	100	15.03.2023	Arbeiten am ARP, Projektierung und Plankontrolle MP-Pläne BrzR	2.00
	100	21.03.2023	Teilnahme an Taskforcesitzung (Verkehr), inkl. Vorbereitung und Auswertung	1.50
	100	22.03.2023	Teilnahme an PFS Koord. und PFS K, inkl. Vorbereitung und Auswertung	2.00
	100	23.03.2023	Arbeiten am Sitzungsprotokoll PFS, Bereinigung ARP, Bereinigung MP-Pläne	3.50
	100	30.03.2023	Bespr. mit Projekting. Thematik Dossier MP Finalisierung, Kopfdossier 1	2.00
			Subtotal	28.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.03.2023 bis 31.03.2023

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Lukas Meier	100	06.03.2023	Besprechung Verkehr lokale Ebene mit Zeichner, Auswertung MTU Hohlkasten, Einarbeitung Resultate in Überprüfungsbericht, Plankorrex Schadensplan, Plankorrex Mittelmauer	5.00
	100	08.03.2023	Vorbereitung Kostenschätzung Mittelmauer für ARP 02, Vorbesprechung PS, Detailplanung Mittelmauer, Prüfung FlaMa	6.00
	100	09.03.2023	Teilnahme an PS OT inkl. Vor- und Nachbereitung	3.25
	100	10.03.2023	Bearbeitung MP Dossier, PB, NV, ÜB BZrR	3.50
	100	13.03.2023	Besprechung mit FZRS Spezialist inkl. Nachbearbeitung, Erstellung ARP 02, Mittelmauer, Prüfung Schleppkurven zur Unterfahrt BHB Rampe als FlaMa	5.75
	100	15.03.2023	Erstellung Dokumente Brücken Zufahrt rechtes Rheinufer NV, PB, ÜB und Plankorrexe, Fertigstellung ARP 2 Bäumlihofbrücke	8.00
	100	16.03.2023	Detailbesprechung Schleppkurvenprüfung und Versand Pläne an PV Verkehr, Plankorrexe und Dokumente Brückenzufahrt rechtes Rheinufer	1.75
	100	22.03.2023	PFS zum Thema Mittelmauer inkl. Nachbearbeitung, Arbeiten am Dossier BZrR, NB, PB, Üb	8.50
	100	23.03.2023	Erstellen Plankorrex Mittelmauer, Korefferat Protokoll PFS, Erstellen div. Plankorrex BZrR, Plankorrexe Verkehrspläne	3.50
	100	29.03.2023	Absprache mit FZRS-Spezialist, Arbeiten am Dossier (KV), Plankorrekturen Verkehr und Massnahmenpläne BZrR, Absprache Verkehrsingenieur	2.50
	100	30.03.2023	Arbeiten am Projekt, Erstellen von KV zum Dossier Bäumlihofbrücke, Plankorrekturen, Erstellen Statik Signalportale	6.00
	100	31.03.2023	Arbeiten am Projekt, Erstellen von KV zum Dossier Bäumlihofbrücke, Plankorrekturen	5.00
				Subtotal
Christopher More	100	10.03.2023	Fixpunkte plan erstellen	0.75
				Subtotal
Julian Schmidlin	100	13.03.2023	Bereinigung Dossier MP - Titelblätter und Format des MP BR u Rheinufer aktualisieren -Normkonformitätsprüfung BR Bäumlihof	8.75
	100	14.03.2023	Bereinigung Dossier MP -Normkonformitätsprüfung BR Bäumlihof -Normkonformitätsprüfung BR u Rheinufer	8.75
	100	15.03.2023	Bereinigung Dossier MP - Projektbasis BR u Rheinufer erstellen	5.50
	100	16.03.2023	Bereinigung Dossier MP - Projektbasis BR u Rheinufer erstellen	6.75
	100	17.03.2023	Bereinigung Dossier MP - Projektbasis BR u Rheinufer fertigstellen	2.50
	100	20.03.2023	-Besprechung intern zu weiterem vorgehen Bereinigung MP -Bereinigung Nutzungsvereinbarung Bäumlihof	3.75
	100	21.03.2023	-Bereinigung Nutzungsvereinbarung Bäumlihof	2.75
	100	23.03.2023	Bereinigung Überprüfungsbericht und Nutzungsvereinbarung Brücke rechtes Rheinufer	6.25
	100	31.03.2023	MP Bereinigung Dossier Zufahrt rechtes Rheinufer -Bereinigung NV und PB nur Stammspur	2.00
				Subtotal
Mika Wagner	100	06.03.2023	Anpassungen Schadenplan 9960_002 Anpassungen Übersichtsplan 9960_001	4.75
				Subtotal

Mitarbeiter			Kat.	Stunden
BoJ	Jan Boschung		D	51.25
BoF	Florian Boser		E	33.00
ChF	Florian Michael Christ		E	13.00
FL	Lorenzo Falzone		B	28.50
MeL	Lukas Meier		D	58.75
MoC	Christopher More		F	0.75
ScJ	Julian Schmidlin		D	47.00
WMi	Mika Wagner		G3/4	4.75

Aktivität	Stunden
100 Phase 32, MP	237.00
Total	237.00

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000007
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof
Projektnummer:	180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Apr

Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP

Category	No	Yes	No/Yes
A	100	0	0
B	800	800	0
B/C	0	350	0
C/D	0	350	0
D	1700	150	50
E	250	100	0
F	0	450	0
G	100	0	0
G1	20	20	0
G2	0	300	100

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	86%
Kostenausschöpfung	99.74%
Stundenausschöpfung	117%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	841.25	21	767.75		53%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1706	116		972	214%
E	340	117.75	9.75	212.5		38%
F	100	439.5			339.5	440%
G	70			70		
G1		21.75			21.75	
G2		283	81		364	
Σ	3400	3764.5	227.75	1119.75	1712	117%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	86%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 361'425
Kostenausschöpfung	99.74%
Stundenausschöpfung	117%

[illegible][illegible]

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.04.2023 bis 30.04.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	21.00	126.00	2'646.00
Boschung Jan		D	11.25	95.00	1'068.75
Meier Lukas		D	47.50	95.00	4'512.50
Schmidlin Julian		D	57.25	95.00	5'438.75
Boser Florian		E	9.75	65.00	633.75
Rizzo Arianna		G1/2	81.00	25.00	2'025.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			227.75	71.68	16'324.75

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2023 bis 30.04.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
		EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof		
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde	
Jan Boschung	100	26.04.2023	Anpassungen Pläne Bäumlihofbrücke 9960/1-6 + Erstellung Schadensplan Brücke rechtes Rheinufer 9960/14	5.50	
	100	28.04.2023	Anpassungen Pläne Brücke rechtes Rheinufer 9960/11-14	5.75	
			Subtotal	11.25	
Florian Boser	100	05.04.2023	Export Markierung Umleitung Lokalstrasse an RK&P	1.00	
	100	06.04.2023	Anpassung Bauphasen gem. Korrex	6.00	
	100	11.04.2023	Export Signalportale von Microstation zu AutoCAD für weitere bearbeitung	2.75	
			Subtotal	9.75	
Lorenzo Falzone	100	03.04.2023	Korreferat MP-Unterlagen vor Abgabe: MP-Pläne, Bauphasenpläne, PB, NV, Überprüfungsbericht	4.00	
	100	17.04.2023	Bereinigung MP BHB und BrRU, Bespr. mit P.Ing, Arbeiten am KV	3.00	
	100	20.04.2023	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Erstellen des Protokolls	5.00	
	100	26.04.2023	BHB: Q-Chek der bereinigten MP-Dokumente	1.00	
	100	27.04.2023	BHB: Q-Chek der bereinigten MP-Dokumente, div. Berichte und Pläne, Erstellen von Korrex; Obj. 927: Q-Chek der neuen MP-Dokumente, div. Berichte und Pläne, Erstellen von Korrex	6.00	
	100	28.04.2023	BHB: Q-Chek der bereinigten MP-Dokumente	2.00	
			Subtotal	21.00	
Lukas Meier	100	03.04.2023	BHB: Erstellung, Optimierung KV, Erstellung, Optimierung Bauprogramm BZrR: Korrekturen Pläne	7.00	
	100	05.04.2023	Erstellung Planskizze Signalportale und Besprechung mit Zeichner, inkl. statische Berechnungen	3.50	
	100	06.04.2023	BHB: Erstellung, Optimierung KV, Erstellung, Optimierung Bauprogramm	3.50	
	100	17.04.2023	Erstellung Bericht Statische Berechnungen Signalportale Optimierung Div. MP Dokumente PB, ÜB, NV und Erweiterung KV für Brücke Bäumlihof und BZrR	5.00	
	100	20.04.2023	Teilnahme an PS	4.00	
	100	21.04.2023	Erstellung Bericht Statische Berechnungen Signalportale		
	100	21.04.2023	Erstellung Bericht Statische Berechnungen Signalportale und Besprechung KV BZrR	2.00	
	100	24.04.2023	Statische Berechnungen Signalportal und Erstellung Bericht, Korrektur Pläne	7.50	
	100	26.04.2023	Fertigstellung statische Berechnungen Signalportale und Besprechung KV, sowie div. MP Dokumente mit Ingenieur	3.00	
	100	27.04.2023	Überarbeitung KV Brücke Bäumlihof, LSW Mitte, Ost und West. Div. Abklärungen mit FZRS Spezialist	7.00	
	100	28.04.2023	Plankorrekturen und Signalportale		
	100	28.04.2023	Plankorrekturen BZrR, Schadensplan, Übersichtsplan. Besprechung mit Verkehrsingenieur inkl. Plananpassung Lokalstrassenebene Alg. Fertigstellungsarbeiten MP Dossier	5.00	
			Subtotal	47.50	
Arianna Rizzo	100	03.04.2023	Korrex Bäumlihof Pläne	9.00	
	100	05.04.2023	Anpassungen & Korrex	8.50	
	100	11.04.2023	Plan für Signalportale erstellt	6.00	
	100	12.04.2023	Signalportale Plan + Korrex Titelblatt und Index Pläne 0002-0007	8.75	
	100	13.04.2023	Signalportale Plan	5.50	
	100	14.04.2023	Signalportale Pläne	3.75	
	100	17.04.2023	Signalportal Pläne	6.75	
	100	19.04.2023	Signalportal Pläne	5.50	
	100	20.04.2023	Signalportal Pläne / Korrex massnahme Pläne	8.50	
	100	24.04.2023	Signalportal Pläne	8.75	
	100	26.04.2023	Signalportal Pläne / Massnahmen Pläne	4.50	
	100	27.04.2023	Signalportal Pläne / Massnahmenpläne	5.50	
				Subtotal	81.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2023 bis 30.04.2023

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Julian Schmidlin	100	03.04.2023	Bereinigung Dossier MP	8.25
	100	04.04.2023	-KS Zufahrt rechtes Rheinufer	
	100	04.04.2023	Bereinigung Dossier MP	7.75
	100	05.04.2023	-Erstellung Technischer Bericht für Brücke Zufahrt rechtes Rheinufer	
	100	05.04.2023	Bereinigung Dossier MP	5.50
	100	06.04.2023	-Erstellung Technischer Bericht für Brücke Zufahrt rechtes Rheinufer	
	100	06.04.2023	Bereinigung Dossier MP	7.50
	100	14.04.2023	-Erstellung Technischer Bericht für Brücke Zufahrt rechtes Rheinufer	
	100	14.04.2023	Prüfung Pläne Brücke Zufahrt r Rheinufer	3.50
	100	21.04.2023	Besprechung und Vergleich Kostenschätzung Bäumlihof mit Zufahrt rechtes Rheinufer	2.00
	100	24.04.2023	Fertigstellung Dossier MP Bäumlihof und BZrR	9.00
			-KV Bäumlihof	
			-Kontrolle Pläne BZrR	
	100	25.04.2023	Fertigstellung Dossier MP Bäumlihof und BZrR	7.00
			-KV BZrR	
			-TB BZrR	
	100	26.04.2023	Fertigstellung Dossier MP BZrR	6.75
			-alle Dok. fertigstellen und für interne Kontrolle abgeben	
Subtotal				57.25

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
BoJ	Jan Boschung	D	11.25
BoF	Florian Boser	E	9.75
FL	Lorenzo Falzone	B	21.00
MeL	Lukas Meier	D	47.50
RAr	Arianna Rizzo	G1/2	81.00
ScJ	Julian Schmidlin	D	57.25

Aktivität		Stunden
100	Phase 32, MP	227.75
Total		227.75

N02 Einzelmassnahmen Osttangente Basel: PV + BL Brücke Bäumlhof

Stand per 01.03.2023

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom	Bisherige Praxis	Funktion in der Firma	Vorgesehene Funktion	Kat.	Ergänzung
		Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufslehre, Anlehre	Lehrabschluss	Titel, Ausbildung, Hochschule	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes	BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter	im Rahmen des Auftrags		
Zenners Guy	1961	Dipl. Bauing. TH Karlsruhe	1988			Verkehr, Informatik	35	1989	Experte Verkehr	A
Falzone Lorenzo	1976	Dipl. Bauing. TU Mailand	2001			Bautenerhalt, Tiefbau, Kanalisationen	22	2010	PL	B
Bergmann Georg	1956	Dipl. Bauing. TH	1981	NDS ETH	1990	Bautenerhalt, Kunstbauten, Bauleitung	42	1990	Projektingenieur	C
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungsing. HTL	1986			Vermessung, GIS	37	2001	Vermessung	C
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin TU München	1992	UNIGIS professional	2002	Geoinformatik MS-Access	31	2012	Sachbearbeitung Umwelt / Lärmschutz	C
Knoll Bernd	1969	Dipl. Bauing. TU Rostock	1996			Stahl-, Massivbau, Bauleitung	27	2006	Bauleiter	C
Lüthi Tobias	1990	Dipl.Bauing ETH ZH	2017			Bautenerhalt	6	2017	Projektingenieur, PL-Stv, TPL, BL-Stv.	C
Meier Lukas	1991	Dipl. Bauing./MSc ETH ZH	2019				4	2019	TPL-Stv.	D
Schmidlin Julian	1995	Zeichner EFZ	2016	Dipl. Bauing./BSc FHNW	2021 °		2	2019	Projektingenieur	D
Delmas Marc	1982	Bauzeichner	2002				21	2002	Z/K	D
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013	Dipl. Techniker HF Bauplanung	2021 °	Z/K Bautenerhalt	2	2013	Bauleiter	D
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016			Z/K Bautenerhalt	7	2016	Z/K	D
Beuret Agnès	1966	KV-Abschluss	1985			Projekthelferin	38	2010	Projekthelferin	D
Weider Noëlle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990			Projekthelferin	33	1996	Projekthelferin	D
Eilers Brigitte	1961	Reprographin	1980				43	1993		E
More Christopher	1994	Geomatiker EFZ	2021				2	2021		F
Pfeffer Roman	1983	Steinmetz/Bildhauer	2006				17	2022		F
Christ Florian Michael	1998	Zeichner EFZ	2019				4	2016	Z/K	E
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ	2020				3	2016	Z/K	E
Tesan Laila	2000	Zeichnerin EFZ	2021				2	2017	Z/K	F
Krenger Kyara	2003	Zeichner EFZ				3. Lehrjahr		2019		G1
Wagner Mika	2003	Zeichner EFZ				4. Lehrjahr		2018		G1
Streiff Timon	2006	Zeichner EFZ				1. Lehrjahr		2021		G2

Änderungen/Ergänzungen sind grau markiert

- 1) Einstufung nach KBOB resp. SIA 103:2020 Stufe 3
- 2) Einstufung nach KBOB resp. SIA 103:2020 Stufe 2

Lorenzo Falzone
Digital signiert von Lorenzo Falzone
DN: cn=Lorenzo Falzone, c=CH, o=A.
Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG,
email=l.falzone@aeb.ch
Grund: Ich stimme dem Dokument zu
Datum: 2023.04.20 14:34:17 +0200