



## 5. Termine (Realisierung)

- Entwicklung Realisierungstermine

Realisierung	EP (Erhaltungsprojekt)	EMa KuBa (Einzelmassnahmen an 5 KuBa)
Projektgenerierung (19.05.17)	2022-2026	2019
Projektantrag (10.10.17)	2022-2024	2020-2023
Grundlage Planersubmissionen (15.03.18)	2024-2027	2021-2022
aktueller Rahmenterminplan (18.02.19)	2025-2028/29	2022-2023



# 5. Termine

Rahmenterminplan												
N3 EP Rheinfelden - Frick	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Einzelmassnahmen KuBa (ElMa KuBa)	aktualisierte Terminplanung mit Projektstart November 2018											
MK - Massnahmenkonzept												
MP - Massnahmenprojekt												
Submission												
Ausführungsplanung (UIA)												
Ausführung												
2 Erhaltungsprojekt (EP)	aktualisierte Terminplanung mit Projektstart November 2018											
Grundlagen, Archiv, Zustandserfassung												
EK - Globales Erhaltungskonzept, Bearbeitung												
EK - Vernehmlassung / Bereinigung / Genehmigung												
MK - Massnahmenkonzept												
MK - Vernehmlassung / Bereinigung / Genehmigung												
Submission PV MP/DP - IBN												
MP - Massnahmenprojekt												
Submission, evtl. anpassen an AP SABA												
Ausführungsplanung (UIA)												
Ausführung (20 km -> 4 x 5 km)												
3 Lärmschutz												
Grundlagen erarbeiten, Neuberechnung												
Abklärung Massnahmen LSP, Entscheid AP												
AP - Ausführungsprojekt Lärm (optional)												
öffentliche Auflage (optional)												
Einsprachenbehandlung, PGV (optional)												
Submission, UIA, Ausführung mit EP												
4 AP SABA/Entwässerung (optional)												
Entscheid AP SABA/Entwässerung ja/nein												
AP - Ausführungsprojekt SABA/Entwässerung												
öffentliche Auflage												
Einsprachenbehandlung, PGV												
DP - Detailprojekt SABA												
Submission												
Ausführungsplanung (UIA)												
Ausführung (mit EP)												