

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Filiale Zofingen
Brühlstr. 3
4800 Zofingen

Projektleiter
Bereichsleiter
Visum:
Buchhaltungsexemplar

Buchhaltungsexemplar
Visum:

Bereichsleiter

Projektleiter



CHE-164.869.840 MWST
Auftrag Nr. 9890 / FCh / MNo

RECHNUNG Nr. 42

Basel, 03. Mai 2022

N3 EP Rheinfelden - Frick
EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz
Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018

	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom Februar 2022 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
<u>Massnahmenkonzept</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	41'903.25	
Jauslin Stebler AG	12'891.75	
Leipert AG	0.00	
Holinger AG	0.00	
	54'795.00	
<u>Projektleitung</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	4'819.00	
	4'819.00	
<u>AP SABA</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	54'241.50	
Jauslin Stebler AG	9'845.00	
Leipert AG	9'562.00	
Holinger AG	12'701.00	
	86'349.50	
<u>AP Bypass</u>		
Jauslin Stebler AG	7'470.25	
	7'470.25	
<u>AP Installationen</u>		
Jauslin Stebler AG	6'552.25	
	6'552.25	
<u>GHGW</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	0.00	
Jauslin Stebler AG	2'523.50	
Leipert AG	3'996.50	
	6'520.00	166'506.00
<u>Nebenkosten</u>	0.00	
	0.00	
	166'506.00	166'506.00
MwSt.	7.7%	12'820.95
Rechnungstotal		179'326.95

Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.

Aufteilung Rechnung(exkl. MwSt.)

Honorar AeBo			Fremdhonorar			Nebenkosten		
Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF
9890	100	4'819,00	9890	420	54'241,50			
	310	40'921,75						
	320	981,50						
Datum		Visum PL	Visum BL		Total Rechnung		100'963,75	

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr.
Datum
Auftrag-Nr. 9890.310.320.420.100/FCh/MNo
Zahlungsziel 45 Tage netto

N3 EP Rheinfelden - Frick

EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden
Vertrag 090069/000003 vom 14.11.2018

Leistungszeitraum 01.02.2022 - 28.02.2022

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar		
MK, FB T-U (.310)	40'921.75	
MK, FB K (.320)	981.50	
Projektleitung (.100)	4'819.00	
AP SABA (.420)	54'241.50	
GHGW (.430)		
Rabatt	0.0%	0.00
		100'963.75
		100'963.75
Mehrwertsteuer	7.7%	100'963.75
		7'774.20
Rechnungstotal		108'737.95

Ingenieurbureau
A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG

Bankverbindung:
Basler Kantonalbank, Basel
CH 25 0077 0016 0501 2945 7

Hauptsitz Basel
Hochstrasse 48
CH-4002 Basel, Postfach
Telefon +41 61 365 22 22

basel@aebo.ch

Niederlassung Möhlin
Bahnhofstrasse 130
CH-4313 Möhlin
Telefon +41 61 851 37 75

moehlin@aebo.ch

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

10.03.2022
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MWST - Nr.

702288
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP/MK

Rechnung 70020742

Periode 01.02.2022 - 28.02.2022

Eigene Leistungen
AP/MK Rechnung 19

12'891.75

MWST 7.70 % von 12'891.75

992.67

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

13'884.42

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

Detailbeleg 702288

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202202	Forlin Sandro	9.50	122.00	1'159.00
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	9.50	122.00	1'159.00
202202	Grieder Fabio	13.75	95.00	1'306.25
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	13.75	95.00	1'306.25
202202	Brauchli Stefan	36.50	95.00	3'467.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	36.50	95.00	3'467.50
202202	Abdelmoghni Ahmed	37.50	86.00	3'225.00
202202	Rothfuss Fabian	6.00	86.00	516.00
202202	Seebacher Andreas	20.00	86.00	1'720.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	63.50	86.00	5'461.00
202202	Brüngger Marco	7.50	62.00	465.00
202202	Ladner Roman	11.50	62.00	713.00
Stundenleistung	E356 Zeichner(E)	19.00	62.00	1'178.00
202202	Aston Tim	52.00	6.00	312.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	52.00	6.00	312.00
202202	Schneider Anika	2.00	4.00	8.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	2.00	4.00	8.00
Total eigene Leistungen				12'891.75




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Feb

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	674.5	9.5	103.5		87%
C	1172.5	2520.75	50.25		1398.5	219%
D	1531.25	2824.25	63.5		1356.5	189%
E	481.25	789.25	19		327	168%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		466	52		518	
G1/2		119.75	2		121.75	
Σ	4777.5	7440.75	196.25	862.25	3721.75	160%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 83%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach	CHF 395'386
Kosten ist	CHF 632'154
Kostenausschöpfung	159.88%
Stundenausschöpfung	160%

Stundenabrechnung		Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.				G3/4	348.75													348.75
				G1/2	114													114
				D	201.75													201.75
Roth		Stefan		A	1													1
Forlin		Sandro		B	463	27	9.5											499.5
Mantlinger		Michael		B	2													2
Methner		Raphael		B	182.5													182.5
Brauchli		Stefan		C	1541	78.75	36.5											1656.25
Grieder		Fabio		C	795	22.25	13.75											831
Hunziker		Livia		C	32.75													32.75
Stocker		Thomas		C	49	2												51
Abdelmoghni		Ahmed		D	363.75	11.75	37.5											413
Boeglin		Chantal		D	1													1
Brunner		Andreas		D	3													3
Challandes		Cesarina		D	7.5													7.5
Deck		Andreas		D	404	0.5												404.5
Dolder		Silvio		D		2.5												2.5
Haberthür		Nicolas		D	228.5													228.5
Nyffenegger		Christoph		D														
Rothfuss		Fabian		D	1025.5		6											1031.5
Seebacher		Andreas		D	546.25	28.25	20											594.5
Tudisco		Romina		D														
Brüngger		Marco		E	599	12	7.5											618.5
Ladner		Roman		E	64.75	7.5	11.5											83.75
Müller		Jan		E	105.5													105.5
Russer		Elisabeth		E	0.5													0.5
Köchli		Pascal		F	45.25													45.25
Schreiber		Severin		G3/4	98.75													98.75
Aston		Tim		G3/4		18.5	52											
Schneider		Anika		G1/2	2.5	3.25	2											7.75
Total					7226.5	214.25	196.25											7637

Kostenabrechnung		Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
		145.00	A	145													145.00
		122.00	B	78'995	3'294	1'159											83'448.00
		95.00	C	229'686	9'785	4'774											244'245.00
		86.00	D	239'188	3'698	5'461											248'346.50
		62.00	E	47'725	1'209	1'178											50'111.50
		50.00	F	2'263													2'262.50
		8.00	G														
		6.00	G3/4	2'685	111	312											3'108.00
		4.00	G1/2	466	13	8											487.00
Total Monat				601'151.75	16'110.00	12'891.75											632'153.50

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

10.03.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP SABA

Rechnung Nr. 70020722

Periode 01.02.2022 - 28.02.2022

Leistungsbeschreibung:
AP SABA, Rechnung 08

Eigene Leistungen 9'845.00

MWST 7.70 % von 9'845.00 758.06

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 10'603.06

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP SABA AP SABA

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202202	Grieder Fabio	3.50	95.00	332.50
202202	Hunziker Livia	41.50	95.00	3'942.50
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	45.00		4'275.00
202202	Dolder Silvio	59.50	86.00	5'117.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	59.50		5'117.00
202202	Russer Elisabeth	6.50	62.00	403.00
Stundenleistung	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)	6.50		403.00
202202	Schneider Anika	12.50	4.00	50.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	12.50		50.00
Total eigene Leistungen				9'845.00
Total eigene Leistungen				9'845.00
MWST 7.70 % auf 9'845.00				758.06
Total eigene Leistungen in CHF				10'603.06

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Feb

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP SABA

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B						
C		42	45		87	
D		39	59,5		98,5	
E			6,5		6,5	
F						
G						
G3/4		4			4	
G1/2		20	12,5		32,5	
.						
.						
Σ		105	123,5		228,5	

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

	Selbsteinschätzung
--	--------------------

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	
Kosten ist	CHF 17'29
Kostenausschöpfung	#DIV/0!
Stundenausschöpfung	

Stundenabrechnung

[illegible]

Kostenabrechnung

[illegible]

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

10.03.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Installationsflächen + LE

Rechnung Nr. 70020720

Periode 01.02.2022 - 28.02.2022

Leistungsbeschreibung:
AP Installationsflächen + LE, Rechnung 07

Eigene Leistungen	6'552.25
MWST 7.70 % von 6'552.25	<u>504.52</u>
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	<u>7'056.77</u>

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202202	Grieder Fabio	14.75	95.00	1'401.25
202202	Hunziker Livia	6.50	95.00	617.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	21.25		2'018.75
202202	Abdelmoghni Ahmed	27.00	86.00	2'322.00
202202	Dolder Silvio	17.25	86.00	1'483.50
202202	Seebacher Andreas	2.75	86.00	236.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	47.00		4'042.00
202202	Russer Elisabeth	5.25	62.00	325.50
Stundenleistung	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)	5.25		325.50
202202	Aston Tim	27.00	6.00	162.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	27.00		162.00
202202	Schneider Anika	1.00	4.00	4.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	1.00		4.00
Total eigene Leistungen				6'552.25
Total eigene Leistungen				6'552.25
MWST 7.70 % auf 6'552.25				504.52
Total eigene Leistungen in CHF				7'056.77

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Feb

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP Installationsflächen + LE

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	185.00	100.75	21.25	63		66%
D	155.00	169	47		61	139%
E	55.00	3	5.25	46.75		15%
F						
G	20.00			20		
G3/4		43.25	27		70.25	
G1/2		3.5	1		4.5	
Σ	420	319.5	101.5	134.75	135.75	100%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 85%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach	CHF 35'085
Kosten ist	CHF 31'117
Kostenausschöpfung	88.69%
Stundenausschöpfung	100%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Grieder	Fabio	C	39.25	5	14.75											59
Hunziker	Livia	C	43.75	12.75	6.5											63
Abdelmoghni	Ahmed	D	30.75	15.75	27											73.5
Deck	Andreas	D														
Dolder	Silvio	D	75	46.5	17.25											138.75
Seebacher	Andreas	D		1	2.75											3.75
Russer	Elisabeth	E	3		5.25											8.25
Aston	Tim	G3/4		19.25	27											46.25
Hegi	Yannick	G3/4	24													24
Schneider	Anika	G1/2	2	1.5	1											4.5
Total			217.75	101.75	101.5											421

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	7'885	1'696	2'019											11'590.00
86.00	D	9'095	5'440	4'042											18'576.00
62.00	E	186		326											511.50
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4	144	116	162											421.50
4.00	G1/2	8	6	4											18.00
Total Monat		17'317.50	7'247.25	6'552.25											31'117.00

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz
09.03.2022
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.
702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
GHGW

Rechnung Nr. 70020714

Periode 01.02.2022 - 28.02.2022

Leistungsbeschreibung:
GHGW Rechnung 07

Eigene Leistungen 2'523.50

MWST 7.70 % von 2'523.50 194.31

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 2'717.81

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_GHGW GHGW

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202202	Abdelmoghni Ahmed	18.75	86.00	1'612.50
202202	Seebacher Andreas	10.50	86.00	903.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	29.25		2'515.50
202202	Schneider Anika	2.00	4.00	8.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	2.00		8.00

Total eigene Leistungen 2'523.50

Total eigene Leistungen 2'523.50

MWST 7.70 % auf 2'523.50 194.31


Total eigene Leistungen in CHF 2'717.81

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Feb

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	GHGW

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	16.00	0.25		15.75		2%
C	225.00	132.75		92.25		59%
D	427.00	407.25	29.25		9.5	102%
E	125.00			125		
F	141.00	6.5		134.5		5%
G						
G3/4		103.25			103.25	
G1/2			2		2	
.						
Σ	934	650	31.25	367.5	114.75	73%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	85%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 74'727
Kosten ist	CHF 51'133
Kostenausschöpfung	68.43%
Stundenausschöpfung	73%

Stundenabrechnung

[illegible]

Kostenabrechnung

[illegible]

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

09.03.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Rechnung Nr. 70020713

Periode 01.02.2022 - 28.02.2022

Leistungsbeschreibung:
AP Bypass
Rechnung 8

Eigene Leistungen 7'470.25

MWST 7.70 % von 7'470.25 575.21

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 8'045.46

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1


Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Feb

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	145.00	78.25	21.25	45.5		69%
D	310.00	223	61.75	25.25		92%
E	60.00	5	1	54		10%
F						
G	20.00			20		
G3/4		28.5	3.5		32	
G1/2		17.5	14.5		32	
.						
Σ	540	352.25	102	149.75	64	84%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	85%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 44'92
Kosten ist	CHF 34'63
Kostenausschöpfung	77.09%
Stundenausschöpfung	84%

[illegible][illegible]

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV

Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202202	Grieder Fabio	21.25	95.00	2'018.75
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	21.25		2'018.75
202202	Abdelmoghni Ahmed	34.50	86.00	2'967.00
202202	Dolder Silvio	27.25	86.00	2'343.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	61.75		5'310.50
202202	Müller Jan	1.00	62.00	62.00
Stundenleistung	E356 Zeichner(E)	1.00		62.00
202202	Aston Tim	3.50	6.00	21.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	3.50		21.00
202202	Schneider Anika	14.50	4.00	58.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	14.50		58.00
Total eigene Leistungen				7'470.25
Total eigene Leistungen				7'470.25
MWST 7.70 % auf 7'470.25				575.21
Total eigene Leistungen in CHF				8'045.46

CHE-105.956.432 MWST

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal

INGE EP RF BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochtrasse 48
4002 Basel



TEIL-HONORARRECHNUNG
L3612.001-110

Liestal, 11. März 2022 BRR/HAS

L3612_HR_32_202202.xlsm

Objekt: N3 EP Rheinfelden-Frick PV SABA
Ingenieurarbeiten

Auftrag: Projektnummer 090069
Tarif: Zeittarif, exkl. Nebenkosten, exkl. MwSt.

Geleistete Arbeiten Februar 2022

- gemäss Detailrapport

Honorar	Kat.	Std.	CHF/Std.	Subtotal CHF	Total CHF
Brodmann R.	B	33.50	122.00	4'087.00	
Hof F.	D	74.75	86.00	6'428.50	
Gerber J.	E	35.25	62.00	2'185.50	
Honorarrechnung per 28.02.2022					12'701.00
Rechnungstotal vor MwSt.					12'701.00
zuzüglich MwSt.			7.7%		978.00
Total inkl. MwSt.					13'679.00

Zahlungskonditionen: 45 Tage netto

Projektleiter: Brodmann René *in*

Besten Dank für Ihren Auftrag


NLL:



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Leipert AG, Friedlisbergstrasse 244, 8964 Rudolfstetten
MWSt-Nr.: CHE-448.876.607 MWST



04.03.2022

INGE EP RF BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Herr C. Fuchs
Hochstrasse 48
4002 Basel

Rechnung Nr.: 327.2M1139

TR7

N03 EP Rheinfelden - Frick / EP RHE FRI (ASTRA-Vertrag 090069/000003)
GHGW
Teilprojekt BSA

Für unsere Arbeiten vom 01.02.2022 bis zum 28.02.2022 verrechnen wir Ihnen gemäss beiliegenden Rapporten für obigen Auftrag:

Honorare:

Monat	Mitarbeiter	Stunden	Kategorie	Ansatz	Betrag	
Februar 2022	S. Gassmann	6.8	D	Fr.	86.00	Fr. 580.50
Februar 2022	S. Weisskopf	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Februar 2022	M. Hofer	0.0	D	Fr.	86.00	Fr. -
Februar 2022	M. Hofer	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Februar 2022	R. Lazzarato	0.0	C	Fr.	95.00	Fr. -
Februar 2022	T. Riderle	0.0	B	Fr.	122.00	Fr. -
Februar 2022	S. Herzog	0.0	B	Fr.	122.00	Fr. -
Februar 2022	M. Leipert	28.0	B	Fr.	122.00	Fr. 3'416.00

Zwischentotal Honorar Fr. 3'996.50

./. Rabatt 0% Fr. -

Total Honorare Fr. 3'996.50

Nebenkosten:

Nebenkosten (gemäss separater Aufstellung) Fr. -

Total Nebenkosten Fr. -

Honorare und Nebenkosten Fr. 3'996.50

Mehrwertsteuer 7.70% Fr. 307.75

Total Rechnungsbetrag **Fr. 4'304.25**



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG-BAULEITUNG

Wir danken Ihnen für diesen Auftrag

Mit freundlichen Grüßen


Leipert AG
ELEKTROPLANUNG-BAULEITUNG



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Leipert AG, Friedlisbergstrasse 244, 8964 Rudolfstetten
MWSt-Nr.: CHE-448.876.607 MWST



04.03.2022

INGE EP RF BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Herr C. Fuchs
Hochstrasse 48
4002 Basel

Rechnung Nr.: 327.1M1138

TR8

N03 EP Rheinfelden - Frick / EP RHE FRI (ASTRA-Vertrag 090069/000003)
Phase AP
Teilprojekt BSA

Für unsere Arbeiten vom 01.02.2022 bis zum 28.02.2022 verrechnen wir Ihnen gemäss beiliegenden Rapporten für obigen Auftrag:

Honorare:

Monat	Mitarbeiter	Stunden	Kategorie	Ansatz	Betrag
Februar 2022	S. Gassmann	0.0	D	Fr. 86.00	Fr. -
Februar 2022	S. Weisskopf	0.0	C	Fr. 95.00	Fr. -
Februar 2022	M. Hofer	36.0	D	Fr. 86.00	Fr. 3'096.00
Februar 2022	M. Hofer	0.0	C	Fr. 95.00	Fr. -
Februar 2022	R. Lazzarato	0.0	C	Fr. 95.00	Fr. -
Februar 2022	T. Riderle	0.0	B	Fr. 122.00	Fr. -
Februar 2022	S. Herzog	0.0	B	Fr. 122.00	Fr. -
Februar 2022	M. Leipert	53.0	B	Fr. 122.00	Fr. 6'466.00

Zwischentotal Honorar Fr. 9'562.00

./. Rabatt 0% Fr. -

Total Honorare Fr. 9'562.00

Nebenkosten:


Nebenkosten (gemäss separater Aufstellung) Fr. -

Total Nebenkosten Fr. -

Honorare und Nebenkosten Fr. 9'562.00

Mehrwertsteuer 7.70% Fr. 736.25

Total Rechnungsbetrag Fr. 10'298.25



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Wir danken Ihnen für diesen Auftrag

Mit freundlichen Grüßen

Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG