

## Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2022 bis 30.09.2022

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
<b>Projekt</b>	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>PLA</b>	450	TP1, T/G - Phase 52 Realisierung	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc			

  

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Georg Bergmann	450	01.09.2022	Einsatz für Gussasphalt und Fugen studiert	1.00
	450	02.09.2022	Unterlagen für Nachteinsatz studiert, Nachteinsatz	3.50
	450	05.09.2022	Nachteinsatz	3.50
	450	06.09.2022	Unterlagen für GA-Einbau und Fugen studiert, Nachteinsatz	3.50
	450	07.09.2022	Kontrolle Berichtvorabzug von TFB für Bemusterung Beschichtung, Abklärung wegen OLE-Ausführung, Unterlagen von Gotschna-Tunnel studiert	2.00
	450	08.09.2022	Ausführung Schächte in Fahrbahn studiert, Nachteinsatz, Kontrolle Schächte und Bankette (Fugenausführung).	4.00
	450	09.09.2022	Kontrolle Plan mit Entwässerung, Nachteinsatz, Kontrolle Zugänglichkeit zu Schächten, Abnahme Schächte in Fahrspur	4.00
	450	12.09.2022	Eruiere der Lage der Schächte für Pumpleitung, Nordportal, vor Ort, Kontakt mit NSNW und Brunnermeister, Nachteinsatz	6.50
	450	13.09.2022	Unterlagen für Brunnenmeister organisiert (Pumpleitung), Nachteinsatz	3.50
	450	14.09.2022	Jour fixe, Unterlagen für Belagseinbau studiert, Nachteinsatz, Festlegung der schadhaften Stellen in Binderschicht	7.50
	450	15.09.2022	Protokoll Jour fixe von Mittwoch fertig und versendet, Nachteinsatz:, Festlegung der schadhaften Stellen in Binderschicht und Markierung für den Ersatz, Ersatzarbeit ausgeführt	6.00
	450	16.09.2022	Abklärung wegen Wasseraustritt im Belag, Teams-Besprechung, Nachteinsatz: Einbau SAMI und Deckbelag	7.50
	450	17.09.2022	Nachteinsatz, Fotos abgelegt, Mail mit Fotos an alle gesendet, Belagsarbeiten gut abgeschlossen	3.50
	450	19.09.2022	NO 17 kontrolliert und freigegeben, Nachteinsatz: Anhebung Schachtdeckel	4.50
	450	20.09.2022	Fotos abgelegt, Nachteinsatz	3.50
	450	22.09.2022	Besprechung mit J+S bez. Abrechnung mit ARGE, Nachteinsatz: Wasserstellen in Parament kontrolliert und schliessen lassen	4.50
	450	26.09.2022	Ausmass 12-024 neu erhalten, kontrolliert und genehmigt	2.00
	450	27.09.2022	Ausmass 12-024 und 12-027 nach Korrekturen kontrolliert und genehmigt. Nachteinsatz Beschichtung	6.00
	450	28.09.2022	Jour fixe, Protokoll geschrieben, Nachteinsatz, Reinigung Paramente für Beschichtung	5.50
	450	29.09.2022	Kontrolle Ausmass 31-005 und Regie dazu ER 104. Nachteinsatz Beschichtung Paramente	6.00
	450	30.09.2022	Ausmass 13-005 und Regie 104 Unterlagen kontrolliert, Bereinigung mit ARGE nötig. Nachteinsatz, Tunnelbeschichtung.	5.50
<b>Subtotal</b>				<b>93.50</b>
Lorenzo Falzone	450	06.09.2022	Teilnahme an Bausitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung	3.00
	450	08.09.2022	Korreferat BS-Protokoll	1.00
	450	09.09.2022	Prüfung Rückmeldung GE zu Beschilderung Tunnelwände	1.00
	450	12.09.2022	Wochenbericht und Kanalaufnahmen besprechen mit öBL	1.00
	450	14.09.2022	Teilnahme an JF mit ARGE, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Fachbauleitung, Begehung Begutachtung Binderschicht nach Fräsarbeiten	4.00
	450	15.09.2022	Fachbauleitung, Begehung Begutachtung Binderschicht nach Fräsarbeiten	1.00
	450	16.09.2022	Problemlösung Wassereintritte Belagsschichte, Besprechung mit FU; GPL, Bauleitungstemas	3.00
	450	19.09.2022	Begehren NO17 verfassen	1.00
	450	20.09.2022	Bespr. mit ARGE Garantie Sto bzgl. OS;	2.00
	450	21.09.2022	Korreferat Prüfung NO18	1.00
	450	28.09.2022	Teilnahme an JF, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Thematik OS Vorbehandlung Vorzonen klären / Bespr. mit Sub UN; Stellungnahme und Klärung mit GE bzgl. Holzverschalung neuer QS	4.00
<b>Subtotal</b>				<b>22.00</b>
Dominic Leuthardt	450	29.09.2022	Administrative Unterstützung öBL: Kontrolle Arbeitsrapporte (Rapporte Arbeitszeiten) der Bauarbeiten Unternehmer und Subu	3.00
	450	30.09.2022	Administrative Unterstützung öBL: Kontrolle Arbeitsrapporte (Rapporte Arbeitszeiten) der Bauarbeiten Unternehmer und Subu. Erstellen von Übersichtstabelle.	4.00