

Aufteilung Rechnung (exkl. MwSt.)								
Honorar AeBo			Fremdhonorar			Nebenkosten		
Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF	Stamm-Nr.	Index	Betrag / CHF
10347	100	3'460.30				10347	100	103.80
Datum	15.9.22	Visum PL	LT	Visum BL		Total Rechnung		3'564.10

HARDT  
e und Planer

Städtebau & Architektur  
Zentraler Rechnungseingang F&C  
z.Hd. Katrin Unger  
Münsterplatz 11  
4001 Basel

## Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST  
Rechnung-Nr.  
Datum  
Auftrag-Nr. 10347.100 / LT / BBr  
Zahlungsziel 30 Tage netto

### Prov. Veloführung Erlenmatt Nord

PHI-Phasen: 4.1 Überprüfung und 4.2 Massnahmenkonzept (MK)

Projektleiter: Katrin Unger  
Vertragsnummer: 26.01.2021  
Kostenstelle: 6518410  
Kostenart: 313002  
Projekt Nummer: 1164

Leistungszeitraum Mai bis August 2022

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

		CHF	CHF
Honorar		3'642.40	
Rabatt	5.0%	-182.10	✓
		3'460.30	
Nebenkosten	3.0%	103.80	✓
		3'564.10	
Mehrwertsteuer	7.7%		274.45
<b>Rechnungstotal</b>			<b>3'838.55</b> ✓

**Kostenkontrolle inkl. NK, exkl. MwSt.**

Kostendach	27'647.50	
Bisher verrechnet	25'910.90	
Aktuelle Rechnung	<u>3'564.10</u>	
Total bisher	29'475.00	(ca. 107 %)
Restbetrag exkl. MwSt.	-1'827.50	