

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

05.07.2022
Grieder Fabio

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022086

Periode 01.06.2022 - 30.06.2022

Leistungsbeschreibung:
AP Installationsflächen+LE, Rechnung 8

Eigene Leistungen	683.75
MWST 7.70 % von 683.75	52.65
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	736.40

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202206	Grieder Fabio	1.50	95.00	142.50
202206	Hunziker Livia	4.75	95.00	451.25
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	6.25		593.75
202206	Abdelmoghni Ahmed	1.00	86.00	86.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	1.00		86.00
202206	Schneider Anika	1.00	4.00	4.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	1.00		4.00
Total eigene Leistungen				683.75
Total eigene Leistungen				683.75
MWST 7.70 % auf 683.75				52.65
Total eigene Leistungen in CHF				736.40




Stunden-/Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Jun

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP Installationsflächen + LE

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	185.00	122	6.25	56.75		89%
D	155.00	216	1		62	140%
E	55.00	8.25		46.75		15%
F						
G	20.00			20		
G3/4		70.25			70.25	
G1/2		4.5	1		5.5	
-						
-						
Σ	420	421	8.25	128.5	137.75	102%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 86%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach CHF 35'085

Kosten ist CHF 31'801

Kostenausschöpfung 90.64%

Stundenausschöpfung 102%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Grieder	Fabio	C	39.25	5	14.75				1.5							60.5
Hunziker	Livia	C	43.75	12.75	6.5				4.75							67.75
Abdelmogghi	Ahmed	D	30.75	15.75	27				1							74.5
Deck	Andreas	D														
Dolder	Silvio	D	75	46.5	17.25											138.75
Seebacher	Andreas	D		1	2.75											3.75
Russer	Elisabeth	E	3		5.25											8.25
Aston	Tim	G3/4		19.25	27											46.25
Hegi	Yannick	G3/4	24													24
Schneider	Anika	G1/2	2	1.5	1				1							5.5

Kostenabrechnung															
Ansatz (inkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	7'865	1'686	2'019				594							12'183.75
86.00	D	9'095	5'440	4'042				86							18'662.00
82.00	E	186		326											511.60
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4	144	116	162											421.60
4.00	G1/2	8	6	4				4							22.00
							</								

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
17.06.2022	Besprechung Stellungnahmen GPL aus Vorprüfung mit L. Hunziker und definieren Dossierüberarbeitung	1.00
21.06.2022	Rückmeldung an PV U betreffend Anpassungen UWN und m-Dossiers)	0.50
Summe		1.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter	Hunziker Livia (Lgr)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	-----------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
14.06.2022	Rückmeldungen überprüfen und Unterlagen für Zeichner bereitstellen	0.50
17.06.2022	Besprechung Stellungnahme mit F. Grieder	1.25
27.06.2022	Rückmeldungen GPL und BHU in den Unterlagen ergänzen, TB anpassen, Pläne für Zeichnerin vorbereiten	1.50
28.06.2022	Ergänzungen gem. Rückmeldung BHU/GPL für Zeichner vorbereiten	1.50
Summe		4.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE		
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb		
Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie: D154	Ingenieur (D)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
20.06.2022	Abgleich Beilage m1 mit AXPO-Pläne. Vorbereitung Aufgabe für Zeichner	1.00	
Summe		1.00	

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE		
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb		
Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. LJ)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
30.06.2022	Bemerkungen von Lgr einarbeiten an Installationsplänen (Situation, Enteignungspläne)	1.00	
Summe		1.00	