

INGE EP RF-BB  
c/o Aegerter & Bosshardt AG  
Hochstrasse 48  
4002 Basel

Muttenz 1  
Projektleiter  
Ihre Referenz

02.05.2023  
Grieder Fabio  
Christian Fuchs

Unsere Referenz  
MwSt.-Nr.

702288.0  
CHE-459.227.258 MWST

**N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**

**Rechnung Nr. 70026286**

Periode 01.03.2023 - 31.03.2023

Leistungsbeschreibung:  
Rechnung 13, AP Inst. + LE

Eigene Leistungen 2'385.00

MWST 7.70 % von 2'385.00 183.64

**Total Gesamtbetrag inkl. MWST 2'568.64**

Alle Beträge in CHF  
Zahlbar innert 30 Tage netto  
Basellandschaftliche Kantonalbank  
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:  
- Einzahlungsschein  
- Rapporte

## Detailbeleg Auftrag 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

**Eigene Leistungen**

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202303	Grieder Fabio	5.00	95.00	475.00
202303	Hunziker Livia	2.00	95.00	190.00
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	7.00		665.00
202303	Abdelmoghni Ahmed	5.50	86.00	473.00
202303	Dolder Silvio	3.50	86.00	301.00
202303	Seebacher Andreas	3.25	86.00	279.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	12.25		1'053.50
202303	Marsicovetere Liliana	10.75	62.00	666.50
Stundenleistung	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)	10.75		666.50
Total eigene Leistungen				2'385.00

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Mrz

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Installationsflächen + LE

Category	Number of Genes (approx.)
A	0
B	5
C	190
D	275
E	55
F	0
G	20
G3/4	80
G1/2	15

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	93%
Kostenausschöpfung	125.53%
Stundenausschöpfung	139%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	185.00	187	7		9	105%
D	155.00	264.5	12.25		121.75	179%
E	55.00	9.75	10.75	34.5		37%
F						
G	20.00	2		18		10%
G3/4		77.75			77.75	
G1/2		14.75			14.75	
-						
-						
Σ	420	555.75	30	57.5	223.25	139%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	93%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 35'085
Kosten ist	CHF 44'043
Kostenausschöpfung	125.53%
Stundenausschöpfung	139%

[illegible][illegible]

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio** (fg) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Kontrolle aktualisiertes Terminprogramm und Ergänzung im TB	1.00
02.03.2023	Koordination mit BHU betreffend Stand unterzeichnete Rodungsgesuche und Info Projektbeteiligte	0.50
03.03.2023	Abgleich mit L. Hunziker und A. Seebacher betreffend Stand der Arbeiten und klären letzte offene Punkte	0.75
08.03.2023	Abgleich mit A. Seebacher zum Stand der Arbeiten, Klären offene Frage betreffend Entschädigung für IP Rhf Ost	1.00
09.03.2023	Abschluss AP-Dossier und Schlusskontrolle	0.50
10.03.2023	Koordination mit A. Wohld betreffend Ergänzung GHGW-Abbildung im Technischen Bericht	0.50
13.03.2023	Koordination mit A. Wohld betreffend fehlendem Dokument j in Abgabeordner	0.75
<b>Summe</b>		<b>5.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023**

---

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
03.03.2023	Abgleich Landerwerbspläne und Grunderwerbstabelle, Titelblätter für Grunderwerbstabelle erstellen, Pdf der Pläne und Grunderwerbstabelle für Abgabe AP erstellen, Telefonat mit Bruno Morgenthaler betreffend IP RHF Ost weiteres Vorgehen und Kosten für AP definieren	2.00

---

<b>Summe</b>		2.00
--------------	--	------

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023**

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.03.2023	Abgleich Beilage m1 mit F. Grieder und Bearbeitung Beilage m1 für Abgabe 13.03.2023	2.00
02.03.2023	Bearbeitung KV und Beilage m2. Ablage Beilage m1, m2 ,m3 , Kostenvoranschlag.	2.00
08.03.2023	Bearbeitung Inhaltsverzeichnis. Bearbeitung KV- Bericht und Tech. Bericht.	1.50
<b>Summe</b>		<b>5.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023**

---

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Dolder Silvio (sdo)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
09.03.2023	Anpassen KV und TB aufgrund der Änderungen im Landerwerb und Versandbereit machen, Liefern Dossier AP IF + LE an AeBo	3.50
<b>Summe</b>		<b>3.50</b>



# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023**

---

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Seebacher Andreas (san)**      Kategorie: D154    Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.03.2023	KV: Einarbeiten Kosten IF AS RHF Ost, Prüfen KV mit Flächen; TB: Koreferat; Auftrag Plot	1.25
08.03.2023	Abgleich mit F. Grieder u. BHU zu Entschädigung Parz AS Rhf Ost Installationsfläche	0.75
09.03.2023	Finalisieren Dossier mit S. Dolder zu Kosten u. TB	0.50
10.03.2023	Kurzabgleich mit F. Grieder zu Präsentation und geprüfte Massnahmen	0.75
<b>Summe</b>		<b>3.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.03.2023 - 31.03.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	<b>Installationensflächen und Landerwerb</b>

Mitarbeiter	<b>Marsicovetere Liliana (lma)</b>	Kategorie:	E376	Kaufm.- /Sekretariatspers.(E)
-------------	------------------------------------	------------	------	----------------------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.03.2023	EP RH FR - Dossier bereitgestellt für A.Seebacher	8.50
07.03.2023	EP RH FR - Dossier bereitgestellt für A.Seebacher	2.25
<b>Summe</b>		<b>10.75</b>