

Bundesamt für Strassen ASTRA
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)
c/o DLZ FI
CH-3003 Bern

Versand an:
Jauslin Stebler AG
Elisabethenanlage 11
4051 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr. 2230342
Datum 20.03.2023
Auftrag-Nr. 9960.100 /.200 /.888 / FL / BBr
Zahlungsziel 30 Tage netto

Einzelmassnahme Osttangente

PV und Bauleitung Brücke Bäumlhof / DP/MP Phase 32
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum Februar 2023

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)	4'757.25	
Honorar Hauptinspektion (Index .200)	0.00	
	4'757.25	
Verrechenbare Nebenkosten	0.00	
	4'757.25	4'757.25
Mehrwertsteuer 7.7%		366.30
Rechnungstotal		5'123.55

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung	Betrag
CHF	

Annahmestelle


Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung	Betrag
CHF	



EPF Kreditoren-Workflow
Trennblatt Anlagen
Version 1.0 - Patchcode I



Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	2230342
Rechnungsdatum:	20.03.2023
Leistungszeitraum von:	01.02.2023
Leistungszeitraum bis:	28.02.2023
Zahlungsbedingung:	innerhalb 30 Tage netto
Belegart	Rechnung

Projektdaten

Projektnummer:	MP-180002
Projektleiter:	Schackenberg Götz

Vertragsdaten

Vertragsnummer:	1355003667
Vertragsbezeichnung:	PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlilhofbrücke
Vertragsbeginn:	01.04.2019
Vertragsende:	30.09.2024
Alte Vertragsnummer:	7

Vertragsgruppierung	Aufträge / Dienstleistungen
Rechnungsart:	Honorar / Dienstleistungen / Übrige
Schlussrechnung:	Nein
Währung:	CHF
Bemerkung:	

Projektbezeichnung:	Erhaltungsmassnahmen Osttangente
Zuständige Person Vertrag:	Schackenberg Götz
Bestellnummer:	1357003508
Vertragssumme inkl. MwSt:	2'174'704.80CHF
Kreditor:	1358000492 Ingenieurbureau A. Aegerter &
E-Mail-Adresse:	B.Boschung@AeBo.ch

Laufweg Rechnungsfreigabe

1	BHU
Firma:	JAUSLIN STEBLER AG
Prüfperson:	Stebler Judith
Email:	bhu-basel@jauslinstebler.ch
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

2	
Firma:	
Prüfperson:	
Email:	
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

Rechnungsbeträge gegliedert nach Vertragsposition

					Leistung exkl. MWST	Rabatt	Zwischentotal	Leistungen / NK ohne Rabatt exkl. MWST	TOTAL exkl. MWST	MwSt.	TOTAL inkl. MWST	Skonto	Skonto in CHF	Auszahlung inkl. MWST abzgl. Skonto und Rückbehalt
Pos.	PSP-Element	Inventarobjekt	Baukostenart			%				%		%		
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24	BRÜCKE Bäumlilhof	13510003100	Projektierung und Bauleitung	3'996.10	0.00	3'996.10	7.70	3'996.10	0	0.00	4'303.80
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24	BRÜCKE Bäumlilhof	13510003950	Teuerung aktivierbar		0.00	0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25	BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	13510003100	Projektierung und Bauleitung	761.15	0.00	761.15	7.70	761.15	0	0.00	819.76
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25	BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	13510003950	Teuerung aktivierbar		0.00	0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	TOTAL				Ergebnis		4'757.25	4'757.25	0.00		4'757.25	5'123.56	0.00	5'123.56
							4'757.25	4'757.25	0.00		4'757.25	5'123.56	0.00	5'123.56

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000007
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof
Projektnummer:	180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Feb

Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP

Category	No (Orange)	Yes (Green)	Not known (Light Orange)	Total
A	0	~80	0	~80
B	~820	~820	0	~1640
B/C	0	~360	0	~360
C/D	0	0	0	0
D	~1550	~20	~30	~1600
E	~50	~300	~50	~400
F	~440	0	0	~440
G	0	~80	0	~80
G1	~20	0	0	~20
G2	~300	0	0	~300

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	86%
Kostenausschöpfung	89.24%
Stundenausschöpfung	104%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	805.5	7.25	817.25		50%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1531.75	17.25		699	182%
E	340	49.25	22.5	268.25		21%
F	100	425.25	13.5		338.75	439%
G	70			70		
G1		17			17	
G2		283			283	
Σ	3400	3467	60.5	1225	1352.5	104%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	86%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 323'385
Kostenausschöpfung	89.24%
Stundenausschöpfung	104%

[illegible][illegible]

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	7.25	126.00	913.50
Boschung Jan		D	4.50	95.00	427.50
Meier Lukas		D	12.75	95.00	1'211.25
Boser Florian		E	22.50	65.00	1'462.50
More Christopher		F	10.50	55.00	577.50
Pfeffer Roman		F	3.00	55.00	165.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			60.50	78.63	4'757.25

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2023 bis 28.02.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, MP		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Jan Boschung	100	01.02.2023	Anpassung Massnahmenpläne 9960/3-4 Belagsaufbau aufgrund neuer ASTRA RiLi	4.50
			Subtotal	4.50
Florian Boser	100	01.02.2023	Anpassungen und Ergänzungen gem. Korrex von Lukas Meier	1.50
	100	02.02.2023	Anpassung Bauphasen gem. Sitzung mit Lorenzo. BP 1, BP 2 und BP 3a Angepasst	7.75
	100	03.02.2023	Anpassung Bauphasen gem. Sitzung mit Lorenzo Falzone. BP 3a, BP 3b und BP 3c Angepasst	8.00
	100	06.02.2023	Anpassung Bauphase 4 gem. Besprechung mit Lorenzo Falzone.	4.75
	100	07.02.2023	Kontrolle der Pläne der eingearbeiteten Korrekturen	0.50
			Subtotal	22.50
Lorenzo Falzone	100	01.02.2023	Plankontrolle TESI, Bespr. mit RK&P, Organisation Aufnahmen LRP unter Brücke	3.00
	100	02.02.2023	Bespr. mit Proj.ing. Bereinigung MP; Entwurf IV Kopfdossier	2.50
	100	28.02.2023	Bespr. mit FZRS-Spezialist und RKAG	1.75
			Subtotal	7.25
Lukas Meier	100	01.02.2023	Koordination Vermessung Brückenfeldhöhe für Verkehrsführung	1.00
	100	02.02.2023	Terminplanung und Besprechung offener Punkte resp. weiteres Vorgehen Abgabedossier	2.00
	100	13.02.2023	Besprechung Stand der Arbeiten, Prüfung FlaMa Verkehr	1.50
	100	17.02.2023	Abklärung Technische Machbarkeit FlaMa	2.25
	100	23.02.2023	Jour Fix	1.00
	100	24.02.2023	Überarbeitung Überprüfungsbericht, Auswertung MTUs Hohlkasten	5.00
			Subtotal	12.75
Christopher More	100	02.02.2023	Aufnahme Lichtraumprofil Bäumlihofbrücke	3.00
	100	02.02.2023	Feldvorbereitung Für Bäumlihofbrücke aufnahme	0.50
	100	08.02.2023	Datenverarbeitung nach der Messung am 07.02.2023	3.50
	100	17.02.2023	Vorbereitung Lichtraumprofil Skizze Bäumlihofbrücke	3.50
			Subtotal	10.50
Roman Pfeffer	100	02.02.2023	Aufnahme Lichtraumprofil Bäumlihofbrücke	3.00
			Subtotal	3.00

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
BoJ Jan Boschung	D	4.50
BoF Florian Boser	E	22.50
FL Lorenzo Falzone	B	7.25
MeL Lukas Meier	D	12.75
MoC Christopher More	F	10.50
Pfe Roman Pfeffer	F	3.00

Aktivität	Stunden
100 Phase 32, MP	60.50
Total	60.50