



Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA
Projektnummer:	090069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juli

Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	FUP.2
Phasen, beauftragte:	Option SABA
Phasen, rapportiert:	Option SABA



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	75			75		
B	1525	1687.25	12.5		174.75	111%
C	2300	1499.75	46.75	753.5		67%
D	2400	3232.25	101.5		933.75	139%
E	625	519	8.5	97.5		84%
F	475	215.5		259.5		45%
G	550			550		
G1/2		878.5	33.5		912	
G3/4		346			346	
12.5%/B/C	150			150		
25%/B/C	25			25		
Σ	8125	8378.25	202.75	1910.5	8581	106%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer		
	Selbsteinschätzung	95%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)		
	Kostendach	CHF 691'437.50
	Kosten ist	CHF 690'194
	Kostenausschöpfung	99.82%
	Stundenausschöpfung	106%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (excl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	124'013	9'669	20'771	7'473	7'137	11'102	25'681	1'525						207'370
CHF 95.00	C	83'648	13'633	25'793	2'423	2'945	6'650	7'386	4'441						146'918
CHF 86.00	D	151'317	37'045	34'529	4'279	5'999	12'750	32'057	8'729						286'703
CHF 62.00	E	26'583	2'263	2'589				744	527						32'705
CHF 50.00	F	2'750	2'913	2'063	50	388	1'813	800							10'775
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	2'183	671	236	14	105	79	226	134						3'648
CHF 6.00	G3/4	560	66	371		206	551	324							2'076
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		391'052.50	66'258.00	86'349.50	14'237.50	16'778.50	32'943.50	67'217.75	15'356.25						CHF 690'193.50

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	4.5	122	549.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Jung Roman	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0.75	122	91.50
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	1.75	122	213.50
Total	B	7		854.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	28	95	2'660.00
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Nommay Emmanuelle	C	0	95	0.00
Total	C	28		2'660.00
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maura Miriam	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	9	86	774.00
Iten Vanessa	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	34.75	86	2'988.50
Nicolosi Lucia	D	6.25	86	537.50
Breiter Michael	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Wira Stephane	D	0	86	0.00
Total	D	50		4'300.00
Schär Cedric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian Michael	F	0	50	0.00
Redlich Moritz	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon	G 1/2	29.5	4	118.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	29.5		118.00
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		114.5		7'932.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs	
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB	

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Fuchs Christian	B	4.50	122.00	549.00
Ruff Ute	B	0.75	122.00	91.50
Spieler Daniel	B	1.75	122.00	213.50
Martin Dirk	C	28.00	95.00	2'660.00
Hardmeyer Christian	D	9.00	86.00	774.00
Meyer Ramona	D	34.75	86.00	2'988.50
Nicolosi Lucia	D	6.25	86.00	537.50
Streiff Timon	G1/2	29.50	4.00	118.00
Total PLA 420.AP SABA		114.50	69.28	7'932.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Fuchs

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	05.07.2022	Koreferat Texte TB SABA	2.50
420	06.07.2022	Koreferat Texte f. AP SABA, div. Anpassungen, formale Kontrollen	2.00
Subtotal			4.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

C. Fuchs
17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Hardmeyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	01.07.2022	Anpassungen bei BSA Ergänzen Abmessungen BSA Kabinen bei allen Standorten.	9.00
Subtotal			9.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C. F.

Datum:

Datum:

17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	01.07.2022	Korreferat m1-Dok.	1.50
420	04.07.2022	Plankontrolle Situationspläne+Baukonstruktion inkl. Zeichnerinstruktion, Terminkoordination	3.00
420	05.07.2022	Endkontrolle und zusammenstellen Abgabedossier inkl. Zeichnerinstruktion bei Korrektueren, m1-Dok. bearbeitet, IG-Bespr. zur Dossierbearbeitung und -abgabe	6.75
420	06.07.2022	Endkontrolle und zusammenstellen Abgabedossier inkl. Zeichnerinstruktion bei Korrekturen, TB Entwässerung bearbeitet, Bespr. PV-U	6.00
420	07.07.2022	Endkontrolle und zusammenstellen Abgabedossier inkl. Zeichnerinstruktion bei Korrekturen, TB Entwässerung bearbeitet, Bespr. BHU zum Upload	7.75
420	08.07.2022	Endkontrolle und zusammenstellen Abgabedossier und Upload	3.00
Subtotal			28.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

C.F.

17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ramona Meyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	04.07.2022	Anpassungen elektrische Leitungen Axpo und Swissgrid Plan 9890-631 bis 9890-637. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier MK. Abgleich Plangrundlagen. Anpassung SABA und Pumpensümpfe (AP): Pläne 9890-421 bis 9890-438. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	9.25
420	05.07.2022	Anpassung der Entwässerung Konzept (MK): Pläne 9890-40 bis 9890-60.	8.25
420	06.07.2022	Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier MK Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen Anpassung der Entwässerung Konzept (MK): Pläne 9890-40 bis 9890-60.	8.50
420	07.07.2022	Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier MK Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen Anpassung der SAMA und Pumpensümpfe: Pläne 9890-421 bis 9890-438. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	8.75
Subtotal			34.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Lucia Nicolosi

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	07.07.2022	Textanpassungen, Leitungsanpassungen zu den SABA, Darstellung Schächte und Leitungen Stand AP. Erstellen neue Layouts	6.25
Subtotal			6.25

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C. Fuchs

Datum:

Datum:

17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ute Ruff

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	07.07.2022	Angaben zu Schächten und Haltungen AM Ölrückhaltebecken Eiken aus Kanal-TV-aufnahmen ermittelt	0.75
Subtotal			0.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	15.07.2022	Erstellen Dokument Vollständigkeitsprüfung AP SABA und auf Sharepoint hochgeladen	0.50
420	28.07.2022	Prüfung Baugesuch Axpo und Erne im Bereich km 33.4 bis 33.8, Abklärung und Rücksprache mit BHU betreff PS Bau vom 11.08.22	1.25
Subtotal			1.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

C.F.

17.08.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
FCh	Christian Fuchs	4.50
Har	Christian Hardmeyer	9.00
MD	Dirk Martin	28.00
MeR	Ramona Meyer	34.75
NL	Lucia Nicolosi	6.25
RU	Ute Ruff	0.75
SD	Daniel Spieler	1.75
StT	Timon Streiff	29.50
Aktivität		Stunden
420	AP SABA	114.50
Total		114.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Timon Streiff


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	01.07.2022	Pläne SABA Burgzelgli Mumpf Korrekturen und Vorbereitung für Versand	6.75
420	04.07.2022	Pläne SABA Hueb Mumpf Korrekturen und Vorbereitung für Versand	7.50
420	05.07.2022	Pläne SABA RS Mumpf Korrekturen und Vorbereitung für Versand.	7.50
420	06.07.2022	Pläne SABA Bahnhof Stein Korrekturen und Vorbereitung für Versand.	7.75
Subtotal			29.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 11.11.2022

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.22 bis 31.07.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan		A	0	145	0.00
	Total	A	0		0.00
Forlin Sandro		B	0	122	0.00
Hartmann Peter		B	0	122	0.00
Mantinger Michael		B	0	122	0.00
Methner Raphael		B	0	122	0.00
	Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan		C	0	95	0.00
Grieder Fabio		C	4.5	95	427.50
Hunziker Livia		C	14.25	95	1'353.75
Stocker Thomas		C	0	95	0.00
	Total	C	18.75		1'781.25
Deck Andreas		D	0	86	0.00
Dolder Silvio		D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian		D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas		D	0	86	0.00
Seebacher Andreas		D	0	86	0.00
Meyer Moritz		D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph		D	0	86	0.00
Brunner Andreas		D	0	86	0.00
Boeglin Chantal		D	0	86	0.00
	Total	D	0		0.00
Müller Jan		E	0	62	0.00
Brüngger Marco		E	0	62	0.00
Ladner Roman		E	0	62	0.00
Russer Elisabeth		E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander		E	0	62	0.00
	Total	E	0		0.00
Dogan Esra		F	0	50	0.00
Prescha Deliah		F	0	50	0.00
	Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)		G	0	8	0.00
Möri Anna		G	0	8	0.00
	Total	G	0		0.00
Aston Tim		G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni		G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa		G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin		G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick		G3/4	0	6	0.00
	Total	G	0		0.00
Schneider Anika		G1/2	4	4	16.00
	Total	G	4		16.00
Gesamttotal			22.75		1'797.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung: **AP SABA**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.07.2022	Abgleich mit L. Hunziker betreffend LE-Kosten und Info F. Hof betreffend Liefertermin	0.75
04.07.2022	Koordination mit L. Hunziker betreffend dix. Punkten; Koreferat Situationsplan Zuleitung SABA RS Mumpf Nord inkl. Rückmeldung an INGE; Klären offene Punkte mit A. Schneider	1.50
05.07.2022	Div. Abklärungen mit L. Hunziker und A. Schneider betreffend offenen Punkten	1.75
08.07.2022	Info betreffend neuer Mustervorlage ASTRA und abholen Entscheid betreffend weiterem Vorgehen LE-Pläne	0.50
Summe		4.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung: **AP SABA**

Mitarbeiter: **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.07.2022	LE Pläne prüfen inkl. div. Flächen anpassen, Kosten SABA anpassen resp. ergänzen, div. interne Abklärungen mit F. Grieder betreffen Pläne und Kosten, Telefonat mit F. Hof betreffend Kosten	6.75
04.07.2022	Zeichnerkoordination betreffend SABA Plänen	0.50
05.07.2022	Grunderwerbstabelle anpassen, E-Mail an F. Hof, SABA Pläne überprüfen inkl. Zeichnerkoordination, Telefonat mit D. Martin	7.00
Summe		14.25

Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung	AP SABA

Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. LJ)
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.07.2022	Enteignungsplan: Korrekturen von L. Hunziker einarbeiten bei allen Plänen (2.0h), Alle 23 Titelblätter angepasst und die Inventarnummern geprüft (2.0h)	4.00

Summe		4.00
--------------	--	------



Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.2022 bis 31.07.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	1.5	122	183.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	1.5		183.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	27.5	86	2'365.00
Total	D	27.5		2'365.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		29		2'548.00

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1	8.50			Bearbeitung der bestehenden Prinzipipläne Visio: Energie, 9 Stück / Anpassung Synoptikpläne gemäss Prinzipiplänen Rev. A
2				
3				
4	4.00			
5	3.50			
6	2.50			
7				Überarbeitung Prinzip Leittechnik Signalisation und Leittechnik Divers Anpassung Plan Perlenkette / Anpassung und Kontrolle Synoptikpläne gem. LT-S, LT-DI und Prinzip Perlenkette Anpassung und Kontrolle Synoptikpläne gem. LT-S, LT-E und Prinzip Perlenkette
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Schlussbearbeitung aller Prinzip- und Synoptikpläne Rev. A Sichten Unterlagen restl. Anpassungen (Rev. B) der Prinzipie E, S, DI, VTV / Aufarbeiten für Bearbeitung Prinzipie und Synoptik
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26	4.00			
27	5.00			
28				
29				
30				
31				
Total	27.50	0.00	0.00	

Name: Hofer	Vorname: Michael	Monat: Juli	Jahr: 2022	Kategorie: D	Kostenart: 1.3100
-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Auftraggeber: INGE EP RF BB	Vertrag Nr.: 327.1	<div>  </div>
Auftragsnummer: N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA	Auftragsnummer extern:	

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1				
2				
3				
4				
5	1.50			Abkl. betr. Rohrführung bei RP Mumpf, Prüfung PS LT DI
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	1.50	0.00	0.00	

Name:
Leipert

Vorname:
Markus

Monat:
Juli

Jahr:
2022

Kategorie:
B

Kostenart:
1.3100

Auftraggeber:
INGE EP RF BB

Auftragsnummer:
327.1

Bezeichnung:
N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:



HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	4	122	488.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	4		488.00
Wyrsh Vera	C	0	95	0.00
Heizmann Dominik	C	0	95	0.00
Pflugi Matthias	C	0	95	0.00
Schwab Alexander	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Wiss Lukas	D	0	86	0.00
Hof Fabian	D	21	86	1'806.00
Peier Reto	D	0	86	0.00
Schneider Tanja	D	3	86	258.00
Schill Jasmin	D	0	86	0.00
Total	D	24		2'064.00
Häfelfinger Sarah	E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver	E	0	62	0.00
Gerber Joel	E	8.5	62	527.00
Ammann Carmen	E	0	62	0.00
Total	E	8.5		527.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Poggioli Marisa	G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea	G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry	G1/2	0	4	0.00
Total	G1/2	0		0.00
Gesamttotal		36.5		3'079.00

Datum	Text	Anzahl Std.	Visum PL	Visum SB
01.07.2022	Bespr HOF	1.00		
04.07.2022	Bespr HOF	1.00		
05.07.2022	Bespr HOF, Finish, Landerwerb	1.00		
06.07.2022	Bespr HOF, Vollständigkeit der Unterlagen	1.00		
	37. Brodmann René	4.00	<u>UH</u>	<u>BM</u>
13.07.2022	Anpassung Entwässerungskonzept	3.00		
	201. Schneider Tanja	3.00	<u>UH</u>	<u>IA/UM</u>
01.07.2022	Kosten zusammenstellen Anpassung Berichte, Besprechung D.Spieler	8.00		
04.07.2022	Kosten zusammenstellen, Berichte bearbeiten	8.00		
05.07.2022	Rückfragen Abgabedossier, Abklärungen Kosten J+S	1.50		
06.07.2022	Besprechung Aebo, Betreuung Zeichner	1.50		
07.07.2022	Plankontrollen, Anpassungen Bericht	2.00		
	10077. Hof Fabian	21.00	<u>UH</u>	<u>HFA</u>
01.07.2022	Anpassungen SABA's AutoCad	8.50		
	11590. Gerber Joel	8.50	<u>U</u>	<u>GE</u>
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA		36.50		