

Endkostenprognose

Stand 26.08.20

Fachbereich	Honorar (exkl. NK)		Bemerkungen
	[CHF]	[h]	
Grundauftrag	5'813'340	65'150	89.23
MK / AP	830'170	9'600	86.48
MP / DP + PGV	1'003'165	11'450	87.61
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	505'800	5'700	88.74
Unterlagen für die Ausführung	1'356'470	16'500	82.21
Bau / Massnahmenausführung	1'618'450	16'500	98.09
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende)	45'000	---	Bei 3'000h
Zusatzleistungen	184'200	2'000	92.10
Inbetriebnahme, Abschluss	270'085	3'400	79.44
(NK 51'400 CHF)			
Eingereichte und genehmigte Nachträge	1'974'387.15	17'892.50	110.35
NO 1 Hauptinspektionen inkl. Nachzuschläge	98'915.25	904	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 2 Akustik+Archiv inkl. NK	137'972.90	954	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 3 ZU SM Ebmann	12'736.50	107	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 4 Auftragsanp. MK	457'259.00	4'450	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 5 Nichtlineare Berechn. Inkl. NK	24'643.50	200	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 6 Auftragsanp. MK/AP	428'206.00	3'529	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 7 Wildtierquerung	54'210.00	530	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 8 Auftragsanp. MK/AP	225'027.00	2'153	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 9 Auftragsanp. MP/DP	182'013.00	2'050	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 10 Auftragsanp. Subm.	149'491.00	1'199	Siehe sep. NO, genehmigt
NO 11 Auftragsanp. Subm.	203'913.00	1'817	Siehe sep. NO, genehmigt
Prognose der möglichen Veränderungen	330'386	2'792	118.33
NO 12 Phase 52: Verlängerung der Bauleitung und ohne WTQ	623'054	6'352	98.09
NO 12 Phase 51: Abzug Honorar INGE für WTQ Phase 51	-139'758	-1'700	82.21
NO 12 Phase 51: Honorar-Minderaufwand INGE für Ufa	-152'911	-1'860	82.21
Erste Endkostenprognose	8'118'113	85'835	94.58
"50%-Regel"	8'720'010		(Grundauftrag, exkl. NK + 50%)
Prognostiziertes Delta zur "50%-Regel"	601'897	139.6%	("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "- " über dem Kostendach der "50%-Regel")

Bemerkungen:
