

Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan

Stand: 30.07.20 / FL

[illegible]

Gemäss Terminprogramm erfolgen die Arbeiten in den jeweiligen Fachgebieten (nicht abschliessen und komplett) in folgender Zeitspanne....	Trasse	Inst.Platz, Tunnelrot	Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ	Trassearbeiten	Trassearbeiten	Trassearbeiten	
	Tunnel	Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio.			Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio.	Beschichtung Tunnel	
	SM/ Geotechnik	SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio.	SM-720.17 - 20..23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio.	SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.			
	Kunstb.	JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio.		JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.			
		AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio.		AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.			

Jahr 2021							Jahr 2022							Jahr 2023							Jahr 2024							Jahr 2025							Jahr 2026																
Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep

[illegible][illegible]

Summe h pro Monat
Summe % pro Monat
Summe h pro Jahr
Summe - Phase, Std.

0%	96	96	116	116	116	116	290	380	420	420	412	412	412	412	412	412	412	362	334	460	580	580	590	590	590	580	580	580	580	550	422	352	420	480	480	480	480	440	432	432	432	392	354	382	440	460	460	460	460	452	452	432	432	372	336	78	78	60	108	108	92	0	0	0
	53%	53%	64%	64%	64%	64%	161%	211%	233%	233%	229%	229%	229%	229%	229%	229%	201%	186%	256%	322%	322%	328%	328%	322%	322%	322%	322%	322%	366%	224%	196%	233%	267%	267%	267%	267%	244%	240%	240%	240%	218%	197%	212%	244%	256%	256%	256%	256%	251%	251%	240%	240%	207%	187%	43%	43%	33%	60%	60%	51%	0%	0%	0%	
656							4'678										6'682										5'174										5'138										524																	
22'852																																																																