

INGE EP RF-BB  
c/o Aegerter & Bosshardt AG  
Hochstrasse 48  
4002 Basel

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Filiale Zofingen  
Brühlstrasse 3  
4800 Zofingen

Muttenz  
Projektleiter  
Ihre Referenz

02.12.2022  
Grieder Fabio  
Beat Schädler

Unsere Referenz  
MWST - Nr.

702288  
CHE-459.227.258 MWST

**Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**

## Rechnung 70023969

Periode 01.11.2022 - 30.11.2022

Eigene Leistungen	155.00
MWST 7.70 % von 155.00	11.94
<b>Total Gesamtbetrag inkl. MWST</b>	<b>166.94</b>

Alle Beträge in CHF  
Zahlbar innert 30 Tage netto  
Basellandschaftliche Kantonalbank  
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

## Detailbeleg 702288

### Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202211	Grieder Fabio	0.50	95.00	47.50
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	0.50	95.00	47.50
202211	Brunner Andreas	1.25	86.00	107.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	1.25	86.00	107.50
Total eigene Leistungen				155.00

### Eigene Nebenkosten


Datum	Text	Menge	Preis	Total
202211	Farbkopien A4	5.00	1.00	5.00
202211	Kopien A4	18.00	0.20	3.60
Total eigene Nebenkosten				8.60

### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Nov

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Lärm

**Aktuelle Stundenausschöpfung**  
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



### Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25,00			25		
B	350,00	118,5		231,5		34%
C	400,00	77,25	0,5	322,25		19%
D	450,00	534,75	1,25		86	119%
E	125,00	267,75			142,75	214%
F	100,00			100		
G	100,00			100		
G3/4		1,5			1,5	
G1/2		1			1	
*						
*						
Σ	1550	1000,75	1,75	778,75	231,25	65%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	92%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 136'575
Kosten Ist	CHF 84'553
Kostenausschöpfung	61.91%
Stundenausschöpfung	65%

[illegible]

Kostenabrechnung																
Ansatz (Lokal / MwSt.) Kosten (Planwert)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145.00	A															
122.00	B	13'420							61	976					14'457.00	
95.00	C	5'985						95	143	974		143	48		7'386.25	
86.00	D	43'409							839	1'742			108		46'096.00	
62.00	E	16'198								403					16'600.50	
50.00	F															
8.00	G															
6.00	G3/4									9					9.00	
4.00	G1/2									4					4.00	
Total Monat		79'011.00						95.00	1'042.00	4'107.25		142.50	155.00		84'552.75	

**Periode: 01.11.2022 - 30.11.2022**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)</b>

Mitarbeiter	<b>Grieder Fabio (fg)</b>	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
18.11.2022	Zusammenstellen Grundlagen für Aussteckung LSW und Zustellung an Vermessung	0.50
<b>Summe</b>		0.50

**Periode: 01.11.2022 - 30.11.2022**

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>Phase 31 AP LSP</b>

Mitarbeiter	<b>Brunner Andreas</b> (ban)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
14.11.2022	AP LSW Münchwilen abklärung Kosten Teil Erneuerung	1.00
18.11.2022	Situationsplan umwandeln in DWG und DXF Datei und Versand	0.25
<b>Summe</b>		<b>1.25</b>

## Detailbeleg 702288

### Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202211	Grieder Fabio	0.50	95.00	47.50
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	0.50	95.00	47.50
202211	Brunner Andreas	1.25	86.00	107.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	1.25	86.00	107.50
Total eigene Leistungen				155.00

### Eigene Nebenkosten

Datum	Text	Menge	Preis	Total
202211	Farbkopien A4	5.00	1.00	5.00
202211	Kopien A4	18.00	0.20	3.60
Total eigene Nebenkosten				8.60

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF