

Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan

Stand: 29.07.20 / FL, SR

[illegible]

Gemäss Terminprogramm erfolgen die Arbeiten in den jeweiligen Fachgebieten (nicht abschliessen und komplett) in folgender Zeitspanne....	Trasse	Inst.Platz, Tunnelrot	Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ	Trassearbeiten		Trassearbeiten					
	Tunnel		Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio.		Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio.				Beschichtung Tunnel		
	SM/ Geotechnik		SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio.	SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio.		SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.					
	Kunstb:			JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio.		JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.					
				AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio.		AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.					

Jahr 2021							Jahr 2022							Jahr 2023							Jahr 2024							Jahr 2025							Jahr 2026																
Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep

[illegible][illegible]

Summe h pro Monat	0	96	96	116	116	116	116	290	410	410	410	402	402	402	402	402	402	362	344	470	580	580	580	580	580	580	580	580	402	362	420	480	480	480	480	480	432	432	432	392	354	382	440	460	460	460	460	452	452	432	432	372	336	78	78	60	108	108	92	0	0	0
Summe % pro Monat	0%	53%	53%	64%	64%	64%	64%	161%	228%	228%	228%	223%	223%	223%	223%	223%	223%	201%	191%	261%	322%	322%	322%	322%	322%	322%	322%	322%	223%	201%	233%	267%	267%	267%	267%	267%	240%	240%	240%	218%	197%	212%	244%	256%	256%	256%	256%	251%	251%	240%	240%	207%	187%	43%	43%	33%	60%	60%	51%	0%	0%	0%
Summe h pro Jahr	656							4'638							6'672							5'224							5'138							524																										
Summe - Phase, Std.	22'852																																																													