

| ASTRA Projekt-Nr. 090069 | | ASTRA Vertrags-Nr. 090069/2000003 | | ASTRA Beleg-Nr. | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
| Kurzbezeichnung Projektbezeichnung Teilprojekt / Auftrag Projektleiterin | EP RHE FRI N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen FUP.2 Nicole Schulz | Vertragsbeginn | Vertragsende | Rechnungsdatum | 02.05.2019 |
| | | Vertragsgegenstand | PV Bau/BSA | Rechnungsnummer | 04 |
| | | Ansprechsperson | Beat Schädler | Leistungszeitraum von | 01.02.2019 |
| | | Telefon | 061 365 22 22 | Abrechnungsart | Teilrechnung |
| | | E-Mail | b.schaedler@aebo.ch | Rechnungsart | Honorar usw. |
| ASTRA-Filiale | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen | Auftragnehmer | INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG Hochstrasse 48 4002 Basel | Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle): | 45 Tage |
| | | MWST/UID-Nr. | CHE-164.869.840 MWST | Eingangsstempel und -datum: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLEIERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)

| Kostenmatrix | | | | | Rechnungsbeträge | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|
| Inventarobjekt-Nr. | IO-Bezeichnung | Finanzierungs-konto | Kostenart | Prozentuale-Aufteilung | Leistungen (Brutto) | Nebenkosten (mit Rabatt) | Bruttobetrag | J. Rabatt | Nebenkosten (ohne Rabatt) | Zwischentotal | J. Skonto | Nettobetrag exkl. MWSt | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| FUP.2 | Unterhalt | U | 1.3100 | - | 30'323.50 | 0.00 | 30'323.50 | 0.0% | 8'555.60 | 38'879.10 | 0.0% | 38'879.10 | 2'993.70 | 41'872.80 |
| | | 0 | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Gesamttotal | | | 30'323.50 | 0.00 | 30'323.50 | 0.00 | 8'555.60 | 38'879.10 | 0.00 | 38'879.10 | 2'993.70 | 41'872.80 |
| | | | | | | | | | | Rundungsdifferenz | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Rechnungsbetrag gerundet | | 41'872.80 | | |

Bemerkungen:

LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE

Rechnungsfreigabe für den Betrag von: Fr. 41'872.80

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1 | BHU | - | ***** |
| Techdata AG Effingerstrasse 13, 3001 Bern Prüfperson: | Firma | | |
| | Adresse | | |
| | Prüfperson: Name | | |
| | E-Mail | | |
| Stempel | Stempel | | |
| Datum (Materielle und rechnerische Prüfung) | Unterschrift (Materielle und rechnerische Prüfung) | Datum (Materielle und rechnerische Prüfung) | Unterschrift (Materielle und rechnerische Prüfung) |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------|------------------------|
| 2 | ASTRA ICR | 3 | ASTRA Projektleiter | 4 | ASTRA Bereichsleiter |
| Prüfperson: | | Prüfperson: Sni | | Prüfperson: Klt | |
| Datum (Formelle Prüfung) | Visum | Datum (Materielle und rechnerische Prüfung) | Visum | Datum | Visum (Genehmigung) |
| | | | | | |

Beilagen: Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittlebege für Nebenkosten

VERTRAGSÜBERSICHT

RECHNUNGSÜBERSICHT

REST VERTRAG

212

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Filiale Zofingen
Brühlstr. 3
4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST

Auftrag Nr. 9890 / Shd / WN

RECHNUNG Nr. 04

Basel, 2. Mai 2019

N3 EP Rheinfelden - Frick

EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz

Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018

Erbrachte Leistungen vom Februar 2019 gemäss
beiliegenden Arbeitsrapporten

Erhaltungskonzept

Aegerter & Bosshardt AG
Jauslin Stebler AG
Leipert AG

CHF

CHF

14'790.50

6'030.50

1'220.00

22'041.00

Digitalisierung

Aegerter & Bosshardt AG
Jauslin Stebler AG

5'882.00

2'400.50

8'282.50

30'323.50

30'323.50

Nebenkosten

- einmalige Kosten Einrichten und Anteil Transport, gemäss Beilage
- monatliche Miete inkl. Nebenkosten, gemäss Beilage: Februar 19
- Fremdrechnung Hornbach, Archivboxen

6'300.00

1'900.00

355.60

8'555.60

8'555.60

38'879.10

38'879.10

38'879.10

MwSt.

7.7%

2'993.70

Rechnungstotal

41'872.80

Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der
Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2019
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Februar

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftrag: EK/GP, Phase 21/22, NO1
Phasen, rapportiert: EK/GP, Phase 21/22, NO1

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



| Kategorien gem. Vertrag | Std. Dach | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Überzug | Std. Verbrauch % |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|------------------|
| A | 125 | 12.75 | | 112.25 | | 10% |
| B | 2100 | 196 | 118.5 | 1785.5 | | 15% |
| C | 3949 | 280.25 | 117.5 | 3551.25 | | 10% |
| D | 4025 | 112.25 | 39 | 3873.75 | | 4% |
| E | 1560 | 77.25 | | 1482.75 | | 5% |
| F | 1573 | 54.5 | 27 | 1491.5 | | 5% |
| G | 1250 | 7.5 | | 1242.5 | | 1% |
| G1/2 | 68 | | | 68 | | |
| G3/4 | | | | | | |
| 12.5%/B/C | 650 | | | 650 | | |
| 25%/B/C | 50 | | | 50 | | |
| Σ | 15350 | 740.5 | 302 | 14307.5 | 1042.5 | 7% |

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 8%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST)

Kostendach CHF 1'191'579.88

Kosten ist CHF 99'936

Kostenausschöpfung 8.39%

Stundenausschöpfung 7%

Stundenabrechnung

| Name | Vorname | Kategorie | Vorjahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|-------------------------|----------------|-----------|---------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Aegerter & Bosshardt AG | Kategorie A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie B | | 119.75 | 14.75 | 80.75 | | | | | | | | | | | 215.25 |
| | Kategorie C | | 149.25 | 63.75 | 92 | | | | | | | | | | | 305 |
| | Kategorie D | | 44.5 | 9.25 | 8.5 | | | | | | | | | | | 62.25 |
| | Kategorie E | | 56 | 21.25 | | | | | | | | | | | | 77.25 |
| | Kategorie F | | | 54.5 | 27 | | | | | | | | | | | 81.5 |
| | Kategorie G | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie G1/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jauslin Stebler AG | Kategorie A | | 12.75 | | | | | | | | | | | | | 12.75 |
| | Kategorie B | | 42.5 | 1.5 | 27.75 | | | | | | | | | | | 71.75 |
| | Kategorie C | | 39.75 | 27.5 | 25.5 | | | | | | | | | | | 92.75 |
| | Kategorie D | | 48 | 10.5 | 30.5 | | | | | | | | | | | 89 |
| | Kategorie E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie F | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie G | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | 7.5 |
| | Kategorie G1/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leipert AG | Kategorie B | | 8.5 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 27.5 |
| | Kategorie C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategorie F | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 528.5 | 212 | 302 | | | | | | | | | | | 1042.5 |

Kostenabrechnung

| Ansatz (exkl. MWST, inkl. 0% Rabatt) | Kategorie | Vorjahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| CHF 145.00 | A | 1'849 | | | | | | | | | | | | | 1'849 |
| CHF 122.00 | B | 20'932 | 3'081 | 14'457 | | | | | | | | | | | 38'369 |
| CHF 95.00 | C | 17'955 | 8'669 | 11'163 | | | | | | | | | | | 37'786 |
| CHF 86.00 | D | 7'955 | 1'669 | 3'354 | | | | | | | | | | | 13'008 |
| CHF 62.00 | E | 3'472 | 1'318 | | | | | | | | | | | | 4'790 |
| CHF 50.00 | F | | 2'725 | 1'350 | | | | | | | | | | | 4'075 |
| CHF 8.00 | G | 60 | | | | | | | | | | | | | 60 |
| CHF 6.00 | G1/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF 4.00 | G3/4 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF 13.56 | 12.5%/B/C | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF 27.13 | 25%/B/C | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 52'122.25 | 17'490.25 | 30'323.50 | | | | | | | | | | | CHF 99'936.00 |

Aegerter & Bosshardt AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2019 bis 28.02.2019****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

| Mitarbeiter | Kat. | Stunden | Kostensatz | Betrag |
|------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|
| -- | A | 0 | 145 | 0.00 |
| -- | A | 0 | 145 | 0.00 |
| Total | A | 0 | | 0.00 |
| Niedermeyer Friederike | B | 4.5 | 122 | 549.00 |
| Ruff Ute | B | 10.75 | 122 | 1'311.50 |
| Schädler Beat | B | 19 | 122 | 2'318.00 |
| Spieler Daniel | B | 38 | 122 | 4'636.00 |
| Total | B | 72.25 | | 8'814.50 |
| Mendoza Maria | C | 21 | 95 | 1'995.00 |
| Tsoulfas Jessica | C | 20 | 95 | 1'900.00 |
| Total | C | 41 | | 3'895.00 |
| Fischer Michel | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Lüthi Tobias | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Schaub Anja | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Weider Noëlle | D | 8.5 | 86 | 731.00 |
| Total | D | 8.5 | | 731.00 |
| Schär Cédric | E | 0 | 62 | 0.00 |
| -- | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Total | E | 0 | | 0.00 |
| Boschung Jan | F | 27 | 50 | 1'350.00 |
| -- | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Total | F | 27 | | 1'350.00 |
| Gesamttotal | | 148.75 | | 14'790.50 |


Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Friederike Niedermeyer

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|---------------------------------|-------------|
| 200 | 04.02.2019 | GIS-Abfragen | 0.25 |
| 200 | 05.02.2019 | GIS Arbeiten Thema Entwässerung | 3.50 |
| 200 | 06.02.2019 | GIS Arbeiten Thema Entwässerung | 0.75 |
| Subtotal | | | 4.50 |

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum:

12.03.2019

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Ute Ruff

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|--------------|
| 200 | 05.02.2019 | GIS-Daten geprüft für hydraulische Berechnungen und Weiterverarbeitung | 6.00 |
| 200 | 12.02.2019 | GIS-Daten Export und -prüfung | 0.75 |
| 200 | 14.02.2019 | Aufbereitung Geodaten der NSNW | 2.75 |
| 200 | 19.02.2019 | Aufbereitung NSNW-Daten | 1.25 |
| Subtotal | | | 10.75 |

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum:

14.3.19

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE, Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Beat Schädler

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|---|--------------|
| 200 | 04.02.2019 | Abklärung Grundlagen Entwässerung, GIS, Vorgehen Archiv | 3.50 |
| 200 | 07.02.2019 | Vorbereitung Besprechung HI, Konzept GIS-basierte Entwässerung | 3.50 |
| 200 | 13.02.2019 | Koordination Digitalisierung, Absprache Terminplan mit BHU, Koordination NSNW bzgl HI | 4.00 |
| 200 | 19.02.2019 | Koordination BSA, Rahmenterminprogramm prüfen, HI koordinieren | 2.50 |
| 200 | 21.02.2019 | Erstellen Kostenmanagement gemäss Vorgabe ASTRA, Faktenblatt T-U 01 | 3.00 |
| 200 | 25.02.2019 | Nachbesprechung P-S, Koordination weiteres Vorgehen, Ablaufplan | 2.50 |
| Subtotal | | | 19.00 |

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE, Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS,N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Daniel Spieler

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|--------------|
| 200 | 07.02.2019 | Teamsitzung berf. Ausarbeitung Entwässerungssystem NSNW/ASTRA, Bearbeitung Unterlagen für Erarbeitung und Planung der Überprüfung des Entwässerungssystems | 3,25 |
| 200 | 11.02.2019 | Bearbeitung Ablaufprogramm zur Erstellung Entwässerungskonzept | 1,75 |
| 200 | 12.02.2019 | Abklärungen Ablaufprogramm zur Erstellung Entwässerungskonzept | 0,50 |
| 200 | 15.02.2019 | Unterlagen für Kanal-TV erarbeitet. | 1,50 |
| 200 | 18.02.2019 | Bearbeitung Ausarbeitung best. Entwässerungskonzept, Aufarbeitung Unterlagen, Ausschreibung Aufnahmen/Kontrolle mit Kanal-TV | 3,50 |
| 200 | 19.02.2019 | Erstellen Unterlagen für Bearbeitung best. Entwässerungssystem, Bearbeitung Unterlagen für Ausschreibung Kanal-TV-Aufnahmen | 5,00 |
| 200 | 20.02.2019 | Besprechung mit B. Schädler, Bearbeitung Ablaufkonzepte für konventionell und GIS-basierte erarbeiten des Entwässerungssystems | 5,50 |
| 200 | 21.02.2019 | Teambesprechung Workshop für Entwässerungskonzept. Erarbeiten Faktenblatt mit Kosten für Ermittlung best. Entwässerungssystem für konventionell und GIS-basiert. | 6,50 |
| 200 | 22.02.2019 | AVOR und PLS in Zofingen | 5,50 |
| 200 | 26.02.2019 | Bearbeitung Konzept für Entwässerungssystem | 0,50 |
| 200 | 27.02.2019 | Planung Projektabwicklungen für Entwässerung, FZRS und Zäune | 4,00 |
| 200 | 28.02.2019 | Bearbeitung Konzept für Entwässerungssystem | 0,50 |
| Subtotal | | | 38,00 |

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

6.3.19

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|--------------|
| 200 | 05.02.2019 | Überlegen Vorgehen und Variantenvergleich bei Erfassung Entwässerung und Hydraulische Berechnung im GIS und CAD. | 3,75 |
| 200 | 07.02.2019 | Besprechung Vorgehen und Variantenvergleich bei Erfassung Entwässerung und Hydraulische Berechnung im GIS und CAD. Besprechung Ergebnisse aus Sitzung. | 6,00 |
| 200 | 12.02.2019 | Besprechen und bearbeiten Arbeitspapier GIS-basierte Entwässerungsplanung. | 4,00 |
| 200 | 14.02.2019 | Besprechen und bearbeiten Arbeitspapier GIS-basierte Entwässerungsplanung. | 5,25 |
| 200 | 19.02.2019 | Prüfen und bearbeiten Vorgehensprozess Entwässerung. | 2,00 |
| Subtotal | | | 21.00 |

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum:

19.03.19

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Jessica Tsoulfas

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|--------------|
| 200 | 07.02.2019 | Vorbereitung + Sitzung ASTRA HI19, Anpassung IO Liste | 8.50 |
| 200 | 08.02.2019 | Anpassung IO Liste Pro Anwesenheit HI19 | 1.50 |
| 200 | 11.02.2019 | Tabelle Prio+Anwesenheit HI 19 | 1.00 |
| 200 | 12.02.2019 | Erstellung Protokoll HI19, Downlode/ Ablage Info-Blätter WLK+LSW | 2.50 |
| 200 | 13.02.2019 | Anpassung Protokoll HI19 + Versand | 0.50 |
| 200 | 19.02.2019 | Rücksprache NSNW HI19, Absprache jsag | 3.00 |
| 200 | 21.02.2019 | Kontrolle Liste NSNW HI 19 | 1.00 |
| 200 | 27.02.2019 | Kalkulation Budge auf Basis Ing Vertrag - Teil K | 1.00 |
| 200 | 28.02.2019 | Kalkulation Budge auf Basis Ing Vertrag - Teil K | 1.00 |
| Subtotal | | | 20.00 |

Unterschrift Mitarbeiter: 

Datum: 14.03.19

Unterschrift Vorgesetzter: 

Datum: 6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Noelle Weider

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|---|-------------|
| 200 | 04.02.2019 | Tabelle für Honorarkostenkontrolle IG Am-Gö erstellen | 1.25 |
| 200 | 05.02.2019 | Weiterbearbeitung Tabelle für Honorarkostenkontrolle | 1.25 |
| 200 | 18.02.2019 | Terminserie im Outlook, Administratives. Projektablage | 1.00 |
| 200 | 19.02.2019 | Tabelle Kostenmanagement erweitern, Projektablage. | 1.00 |
| 200 | 21.02.2019 | Tabelle Kostenkontrolle IG weiterbearbeiten. Korrespondenz. Projektadministratives. | 2.00 |
| 200 | 22.02.2019 | Kostenkontrolle IG, überarbeiten. | 1.00 |
| 200 | 26.02.2019 | Unterstützung Projektleiter bei Dokumentenverwaltung. | 1.00 |
| Subtotal | | | 8.50 |

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 14.3.19

Datum: 6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 200 | Erhaltungskonzept | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003 |

Mitarbeiter: Jan Boschung

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|--------------|
| 200 | 01.02.2019 | Erstellung Genehmigungstabelle für IO-Plan 1-3 | 6.50 |
| 200 | 04.02.2019 | Erstellung Genehmigungstabelle für IO-Plan 1-3 | 4.00 |
| 200 | 05.02.2019 | Erstellung Genehmigungstabelle für IO-Plan 1-3 | 5.00 |
| 200 | 06.02.2019 | Erstellung Genehmigungstabelle für IO-Plan 1-3 | 3.50 |
| 200 | 07.02.2019 | Erstellung Genehmigungstabelle für IO-Plan 1-3 | 5.00 |
| 200 | 08.02.2019 | Erstellung Genehmigungstabelle für IO-Plan 1-3 | 2.00 |
| 200 | 12.02.2019 | Überprüfung Axe | 1.00 |
| Subtotal | | | 27.00 |

Unterschrift Mitarbeiter:

J. Boschung

Unterschrift Vorgesetzter:

D. Schulz

Datum: 6.3.19

Datum: 6.3.19

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2019 bis 28.02.2019
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Digitalisierung

| Mitarbeiter | Kat. | Stunden | Kostensatz | Betrag |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| -- | A | 0 | 145 | 0.00 |
| -- | A | 0 | 145 | 0.00 |
| Total | A | 0 | | 0.00 |
| Schädler Beat | B | 8.5 | 122 | 1'037.00 |
| Spieler Daniel | B | 0 | 122 | 0.00 |
| Total | B | 8.5 | | 1'037.00 |
| Martin Dirk | C | 2.5 | 95 | 237.50 |
| Mendoza Maria | C | 44.5 | 95 | 4'227.50 |
| Tsoulfas Jessica | C | 4 | 95 | 380.00 |
| Total | C | 51 | | 4'845.00 |
| Ortlieb Hans-Rudi | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Weider Noëlle | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Total | D | 0 | | 0.00 |
| Barth Sandra | E | 0 | 62 | 0.00 |
| -- | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Total | E | 0 | | 0.00 |
| -- | F | 0 | 50 | 0.00 |
| -- | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Total | F | 0 | | 0.00 |
| -- | G | 0 | 8 | 0.00 |
| Total | G | 0 | | 0.00 |
| Christ Florian Michael | G 3/4 | 0 | 6 | 0.00 |
| Total | G 3//4 | 0 | | 0.00 |
| -- | G 1/2 | 0 | 4 | 0.00 |
| Total | G 1/2 | 0 | | 0.00 |
| Gesamttotal | | 59.5 | | 5'882.00 |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 500 | Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003_NO1 |

Mitarbeiter: Beat Schädler

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|-------------|
| 500 | 18.02.2019 | Organisatorische Abklärungen Digitalisierung | 2.50 |
| 500 | 19.02.2019 | Organisation zusätzliche Bürofläche inkl Infrastruktur, Kontakt mit Eigentümer | 2.50 |
| 500 | 20.02.2019 | Vorbereiten P-S inkl IG-interner Absprache | 2.00 |
| 500 | 26.02.2019 | Koordination Digitalisierung | 1.50 |
| Subtotal | | | 8.50 |

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 500 | Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003_NO1 |

Mitarbeiter: Dirk Martin

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|--|-------------|
| 500 | 13.02.2019 | Besprechung Digitalisierung Archivunterlagen | 1.50 |
| 500 | 27.02.2019 | Einführung in Ablauf Scan-Arbeiten durch IT | 1.00 |
| Subtotal | | | 2.50 |

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

19.3.19



Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

6.3.19



| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 500 | Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003_NO1 |

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|---|--------------|
| 500 | 07.02.2019 | Abklären Details (Einrichtung, Fahrzeug, Material) für Transport Archivunterlagen. | 2.25 |
| 500 | 12.02.2019 | Vorbereitung und vorsprechen Sitzung Vorgang Archivierung. Besprechen mit IT technische Bedürfnisse/ Parameter für Digitalisierung. Beschaffung Materialien. | 4.75 |
| 500 | 13.02.2019 | Besprechen mit IT Scanprozesse und Scanparameter, sowie Einrichtung Arbeitsplatz. Besprechen fehlende Grundlagen mit N. Schulz und M. Hochuli. Interne Sitzung, besprechen Vorgang Archivierung. | 5.75 |
| 500 | 19.02.2019 | Arbeitsvorbereitung Umzugsaktion Archivschachteln und Prozess Digitalisierung. | 2.25 |
| 500 | 20.02.2019 | Arbeitsvorbereitung Umzugsaktion Archivschachteln. | 3.75 |
| 500 | 21.02.2019 | Erstellen Einsatzplan. Entwerfen Arbeitsprozess. | 6.00 |
| 500 | 26.02.2019 | Transport Archivunterlagen. | 9.00 |
| 500 | 27.02.2019 | Einführung IZ in Scanprozess. Vollständigkeitsprüfung. Bekleben der Archivboxen mit Inhaltsangaben. Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen. | 3.75 |
| 500 | 28.02.2019 | Vollständigkeitsprüfung. Bekleben der Archivboxen mit Inhaltsangaben. Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen. | 7.00 |
| Subtotal | | | 44.50 |

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

19.03.19

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

6.3.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.02.2019 bis 28.02.2019

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Mandant | AeBo | 1000 | | |
| Abteilung | 11006 | A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik | | |
| Projekt | BS.N.09890 | ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG | Projektleiter | Beat Schädler |
| PLA | 500 | Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA | PLA Leiter | Beat Schädler |
| Typ | aktiv | Kundenprojekt, Aufwand, Offen | Projektleiter Auftraggeber | Nicole Schulz |
| Währung | CHF Switzerland Franc | | Vertragsnummer extern | 090069/000003_NO1 |

Mitarbeiter: Jessica Tsoulfas

| Aktivität | Datum | Kommentar | Stunde |
|-----------------|------------|---------------------------------|-------------|
| 500 | 13.02.2019 | Besprechung Inge + Vorbereitung | 2.00 |
| 500 | 27.02.2019 | Einführung IZ + Scannen | 2.00 |
| Subtotal | | | 4.00 |

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum: 14.03.19

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

6.3.19

JAUSLIN STEBLER AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.19 bis 28.02.19****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

| Mitarbeiter | Kat. | Stunden | Kostensatz | Betrag |
|-----------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Roth Stefan | A | 0 | 145 | 0.00 |
| Name Vorname | A | 0 | 145 | 0.00 |
| Total | A | 0 | | 0.00 |
| Forlin Sandro | B | 14.25 | 122 | 1'738.50 |
| Thomsen Björn | B | 13 | 122 | 1'586.00 |
| Mantinger Michael | B | 0.5 | 122 | 61.00 |
| Total | B | 27.75 | | 3'385.50 |
| Grieder Fabio | C | 5 | 95 | 475.00 |
| Hunziker Livia | C | 7 | 95 | 665.00 |
| Total | C | 12 | | 1'140.00 |
| Brunner Andreas | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Boeglin Chantal | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Rothfuss Fabian | D | 17.5 | 86 | 1'505.00 |
| Name Vorname | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Total | D | 17.5 | | 1'505.00 |
| Name Vorname | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Name Vorname | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Total | E | 0 | | 0.00 |
| Name Vorname | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Name Vorname | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Total | F | 0 | | 0.00 |
| Strittmatter Katja (Praktikantin) | G | 0 | 8 | 0.00 |
| Name Vorname | G | 0 | 8 | 0.00 |
| Total | G | 0 | | 0.00 |
| Gesamttotal | | 57.25 | | 6'030.50 |



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.02.2019 - 28.02.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Forlin Sandro (SFo) Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--|--------------|
| 05.02.2019 | Grundlagenbeschaffung: Ermittlung fehlender Grundlagen zu Vorbereitung der Besprechung mit der EP | 1.50 |
| 07.02.2019 | Koordinationssitzung HI 2019 in Zofingen; Korreferat Ergänzung Übersicht Stützmauern (Objektdaten/Grundlagen/Randbedingungen/Visuelle Aufnahmen) | 6.50 |
| 11.02.2019 | Festlegung Prioritäten HI, Vorbereitung Triage Stützmauern (Zusammentragen der vorhandenen Fakten) | 4.50 |
| 14.02.2019 | Zusammenstellung Fakten Stützmauern, InGE Interne Empfehlungen Vorgehen Bestimmung Umfang MTU Prüfungen und Kanal TV, Email-Verkehr | 1.50 |
| 22.02.2019 | Interne telefonische Besprechung betreffend Pendenzen PS | 0.25 |
| Summe | | 14.25 |



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.02.2019 - 28.02.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Thomsen Björn (bt) Kategorie: B01 stellvertr. Projektleiter

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--|--------------|
| 01.02.2019 | Diverse interne Abstimmungen. | 0.50 |
| 05.02.2019 | Grundlagensichtung und diverse interne Abstimmungen (Zustandsuntersuchungen Beläge). | 2.50 |
| 06.02.2019 | Interne Abstimmungen Zustandsuntersuchungen Trasse-Beläge. | 0.50 |
| 07.02.2019 | Interne und externe Abstimmungen. | 0.50 |
| 08.02.2019 | Interne Abstimmungen (Startsitzung Archivierung). | 0.50 |
| 22.02.2019 | Diverse interne und externe Abstimmungen, Datensichtungen, PLS einschliesslich Vor- und Nachbereitung. | 7.50 |
| 25.02.2019 | Nachbereitung PLS Nr. 03, interne Abstimmungen weiteres Vorgehen etc.. | 1.00 |
| Summe | | 13.00 |



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.02.2019 - 28.02.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Mantinger Michael (mim) Kategorie: B03 Experte

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 05.02.2019 | Zuarbeit bt Zustandserfassung Beläge | 0.50 |
| Summe | | 0.50 |

Michael Mantinger

[Signature]

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.02.2019 - 28.02.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|---|-------------|
| 01.02.2019 | Werkleitungsabfrage - Information L. Hunziker betreffend Vorgehen Katasterbestellung; Sichten Protokoll Teilprojektsitzung BSA und administrative Projektablage | 1.50 |
| 11.02.2019 | Zusammenstellen vorhandene Grundlagen zum Belag und Information B. Thomsen | 0.50 |
| 18.02.2019 | Werkleitungen Dritte - Koreferat Entwurf Zusammenstellung Unterlagen inkl. Ergänzungen und Kurzbesprechung mit L. Hunziker | 1.50 |
| 21.02.2019 | Belagskonzept - Sichten und zusammenfassen vorhandene Grundlagen aus ProGen inkl. Kurzbesprechung mit B. Thomsen (Vorbereitung für PS) | 1.50 |
| Summe | | 5.00 |



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.02.2019 - 28.02.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Hunziker Livia (Lgr) Kategorie: ^{C253}~~D154~~ Ingenieur (D)

| Datum | Leistungsbeschrieb | Stunden |
|--------------|--|-------------|
| 01.02.2019 | E-Mail und Telefonat mit Axel Albiez betreffend Werkleitungskataster, E-Mail an KSL und Liehnhard AG betreffend Bestellung Werkleitungen | 1.00 |
| 05.02.2019 | Datenablage der erhaltenen Grundlagen / Plänen, div. E-Mails schreiben | 0.50 |
| 15.02.2019 | Excelltabelle erstellen für Dateneingang Werkleitungsumfrage, Telefonat mit KSL betreffend digitalen Pläne | 2.50 |
| 18.02.2019 | Digitalisierung: Grundlagenliste ergänzen | 1.50 |
| 22.02.2019 | Digitalisierung: Ablage Eingang Daten Lienhard AG inkl. Prüfung | 0.50 |
| 25.02.2019 | Digitalisierung: Prüfen der WL betreffend neuem Perimeter in Eiken und Frick, Grundlagen zusammentragen | 1.00 |
| Summe | | 7.00 |

i. A. C. Baerle (sbu.)



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.02.2019 - 28.02.2019
Bezeichnung Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090089

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--|--------------|
| 05.02.2019 | Weitere Grundlagenrecherchen Durchlässe & Stützmauern | 2.50 |
| 06.02.2019 | Erstellen Arbeitspapier Übersicht Stützmauer + Arbeitspapier Übersicht Überführungen, Sichtung geotechnischer Kontrollen der verankerten Stützmauern | 6.50 |
| 07.02.2019 | Anpassen Arbeitspapiere für Projektsitzung | 2.50 |
| 11.02.2019 | Weiterführen Arbeitspapier Übersicht Stützmauern, Gefährdungsbeurteilungen | 6.00 |
| Summe | | 17.50 |



JAUSLIN STEBLER AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.19 bis 28.02.19****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept****Digitalisierung**

| Mitarbeiter | Kat. | Stunden | Kostensatz | Betrag |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Grieder Fabio | C | 4.5 | 95 | 427.50 |
| Hunziker Livia | C | 9 | 95 | 855.00 |
| | C | | 95 | 0.00 |
| Total | C | 13.5 | | 1'282.50 |
| Rothfuss Fabian | D | 13 | 86 | 1'118.00 |
| Total | D | 13 | | 1'118.00 |
| Name Vorname | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Name Vorname | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Total | E | 0 | | 0.00 |
| Name Vorname | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Name Vorname | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Total | F | 0 | | 0.00 |
| Name Vorname | G | 0 | 8 | 0.00 |
| Name Vorname | G | 0 | 8 | 0.00 |
| Total | G | 0 | | 0.00 |
| Gesamttotal | | 26.5 | | 2'400.50 |

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.02.2019 - 28.02.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--|-------------|
| 13.02.2019 | Digitalisierung: IG-interne Besprechung weiteres Vorgehen betreffend Digitalisierung Archivunterlagen inkl. Vor- und Nachbereitung; Information Projektteam betreffend Sitzung, Rückmeldung an B. Schädler betreffend Traktandenvorschlag nächste PS | 3.50 |
| 20.02.2019 | Digitalisierung: Information Beteiligte betreffend weiterem Vorgehen und aufgleisen Transport Archivunterlagen | 1.00 |
| Summe | | 4.50 |



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

| Auftrag: | 702288.1_DIGITA | Periode | 01.02.2019 - 28.02.2019 |
|--------------|---|-------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 | | |
| Mitarbeiter | Hunziker Livia (Lgr) | Kategorie: | C354 Architekt, Ingenieur (C) |
| Datum | Leistungsbeschrieb | Stunden | |
| 15.02.2019 | Digitalisierung: Projektbesprechung, Weiteres Vorgehen betreffend Digitalisierung der Archivunterlagen mit F. Grieder | 0.50 | |
| 22.02.2019 | Digitalisierung: Telefonat mit Fabian Rothfuss betreffend Digitalisierung, inkl. diverser E-Mail | 0.50 | |
| 25.02.2019 | Digitalisierung: Vorbesprechung betreffend Digitalisierung mit Grieder | 0.50 | |
| 26.02.2019 | Digitalisierung: Digitalisierung, Archivierung der Astra Unterlagen, Unterlagen beim ASTRA holen | 7.50 | |
| Summe | | 9.00 | |

i. A. (Boeck) (abw.)



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 DIGITALISIERUNG Periode 01.02.2019 - 28.02.2019
Bezeichnung Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069, Zusatzleistungen

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: ^{C 359}
~~B154~~ Ingenieur (D)

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--|--------------|
| 12.02.2019 | Digitalisierung: INGE-Sitzungsvorbereitung Digitalisierung Archiv | 1.00 |
| 13.02.2019 | Digitalisierung: INGE-Sitzung Digitalisierung Archiv Inkl. Nachbearbeitung | 3.00 |
| 21.02.2019 | Digitalisierung: Vorbereitung Digitalisierung (Anleitungen Ablage Archiv), Einsatzkoordination Transport Archivunterlagen | 1.00 |
| 26.02.2019 | Digitalisierung: Verpacken, Beschriften und Transport Archivunterlagen ASTRA zu AeBo | 8.00 |
| Summe | | 13.00 |



Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2019 bis 28.02.2019****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

| Mitarbeiter | Kat. | Stunden | Kostensatz | Betrag |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Name Vorname | A | 0 | 145 | 0.00 |
| Name Vorname | A | 0 | 145 | 0.00 |
| Total | A | 0 | | 0.00 |
| Leipert Markus | B | 4 | 122 | 488.00 |
| Herzog Stefan | B | 6 | 122 | 732.00 |
| Total | B | 10 | | 1'220.00 |
| Name Vorname | C | 0 | 95 | 0.00 |
| Name Vorname | C | 0 | 95 | 0.00 |
| Total | C | 0 | | 0.00 |
| Name Vorname | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Name Vorname | D | 0 | 86 | 0.00 |
| Total | D | 0 | | 0.00 |
| Name Vorname | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Name Vorname | E | 0 | 62 | 0.00 |
| Total | E | 0 | | 0.00 |
| Name Vorname | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Name Vorname | F | 0 | 50 | 0.00 |
| Total | F | 0 | | 0.00 |
| Gesamttotal | | 10 | | 1'220.00 |

| Tag | Stunden | Zuschlag | Zuschlag | Tätigkeitsbeschreibung |
|-------|---------|----------|----------|---|
| | 100% | 25% | 50% | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 1.00 | | | Abklären von Machbarkeit der Kontrolle der überdeckten Kabelschächte (techn. Abklärungen, Besprechungen m. UN), Erstellen Kostenschätzung |
| 7 | 4.50 | | | Abklären von Machbarkeit der Kontrolle der überdeckten Kabelschächte (techn. Abklärungen, Besprechungen m. UN), Erstellen Kostenschätzung |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | 0.50 | | | Zusatzinfo an PV BSA zu "Machbarkeit der Kontrolle der überdeckten Kabelschächte" |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| Total | | 6.00 | 0.00 | 0.00 |



Name: Herzog

Vorname: Stefan

Monat: Februar

Jahr: 2019

Kategorie: B

Kostenart:


Auftraggeber: INGE EP RF BB

Auftragsnummer: 327

Bezeichnung: N03 EP Rheinfelden - Frick

Vertrag Nr.: 0900069 / 000003

Auftragsnummer extern:



| Tag | Stunden 100% | Zuschlag | Zuschlag | Tätigkeitsbeschreibung |
|--------|-----------------|----------|----------|--|
| | | 25% | 50% | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 1.50 | | | Abkl. betr. Möglichkeiten für Kontrolle der zugedeckten Schächte, Varianten zur Vorgehensweise |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | 1.00 | | | Abkl. betr. Schachtkontrolle, letzte Details geklärt, Notizen und Abkl. mit IG-Partner |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | 0.50 | | | Mail betr. Schachtöffnung |
| 19 | 0.50 | | | Unterlagen betr. Schächte mit Stahlplatten organisiert |
| 20 | | | | |
| 21 | 0.50 | | | tel. Abkl. betr. Schachtöffnung überdeckte Schächte |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| Total! | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------------|------------|---------------|
| Name: | Vorname: | Monat: | Jahr: | Kategorie: | Kostenart: |
| Leipert | Markus | Februar | 2019 | B | 1.3100 |
| Auftraggeber: | INGE EP RF BB | | | | |
| Auftragsnummer: | 327 | | | | |
| Bezeichnung: | N03, EP Rheinfelden Frick, Phase EK | | | | |
| | | | Vertrag Nr.: | | |
| | | | Auftragsnummer extern: | | |

Zusammenstellung verrechenbare Nebenkosten

Für die Digitalisierung der Archivunterlagen werden aus Effizienzgründen die Dokumente von Zofingen nach Basel und wieder zurücktransportiert. Für die Bearbeitung und die Lagerung dieser Dokumente werden zusätzliche Büroräume organisiert und zugemietet.

| | |
|---|-----------------|
| 1. Räumlichkeiten, ca 55m2 | |
| 1.1 monatliche Kosten | |
| - Miete inkl Nebenkosten, eingerichtet, pro Monat | 1'900.00 |
| 1.2 Einmalige Kosten für Einrichtung | |
| - Zutrittsregelung, Beschaffung Badges | 400.00 |
| - organisatorischer Aufwand im Zusammenhang mit Büroräumlichkeit | 800.00 |
| - Organisation und Einrichten Möblierung | 1'260.00 |
| - EDV-Einrichtung ergänzen, Einbindung in Netzwerk-Struktur, Scan-Funktionen ergänzen, Einrichten Fremdarbeitsplatz | 3'400.00 |
| 1.3 Einmalige Kosten für Rückführung | |
| - Deinstallation Mobiliar | 720.00 |
| - Deinstallation EDV | 900.00 |
| 2. Transportkosten | |
| - Miete Fahrzeug: An- und Rücktransport Zofingen - Basel - Zofingen | 500.00 |
| - Miete Fahrzeug für 2 Zwischentransporte | 380.00 |
| | |
| Total Kosten pro Monat, Monatspauschale exkl MWST | 1'900.00 |
| | |
| Total einmalige Kosten Einrichten und Anteil Transport, pauschal, exkl MWST | 6'300.00 |
| | |
| Total einmalige Kosten Deinstallation und Anteil Transport, pauschal, exkl MWST | 2'060.00 |

KOPIE



HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee

Firma
A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG
Maria Mendoza
Hochstrasse 48
4002 Basel

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee
Telefon: 041-9 296 296
E-Mail: onlineshop@hornbach.ch

Auftragsdatum: 12.02.2019
Liefer- und
Rechnungsdatum: 13.02.2019
Lieferart: Anlieferung
Rechnungs-Nr: 3006083230

Rechnung
Auftrags Nr.: 9003011011

Seite: 1/1

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, für den Fall eines Exportes der gekauften Waren, in keinem Fall als Exporteur / Ausführer auftritt oder benannt werden darf. Eine Vertretungsvollmacht diesbezüglich wurde nicht erteilt.

| Pos | Menge | Art.Nummer | Bezeichnung | MWST | Einzelpreis in CHF | Gesamtpreis in CHF |
|-----|--------|------------|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | 120 ST | 5001213 | ARCHIVBOX 400 X 320X 265MM | 1 | 2.95 | 354.00 |
| | | 8448722 | Frachtpauschale | 1 | 29.00 | 29.00 |

| | | |
|-------|-----|--------|
| Summe | CHF | 383.00 |
|-------|-----|--------|

| | | Brutto | Netto | MWSt | Betrag |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| Summe Rechnung | CHF | 383.00 | 355.62 | 1=7.7% | 27.38 |

Der zu zahlende Betrag wird von der von Ihnen angegebenen **Kreditkarte** eingezogen.
Die Rechnung wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.