

Ausgangslage

Während der Phasen EK MK und AP wurden seitens der IG EP RF BB diverse unterschiedliche Mehraufwendungen und Zusatzleistungen durch die Bauherrschaft angeordnet. Diese Leistungen wurden jeweils in einer Tabelle aufgelistet und mit dem abgeschätzten Gesamtbetrag sowie den bisher aufgelaufenen Honorarkosten belegt (z.B. B1, B2). Einige Arbeiten sind bereits abgeschlossen, andere befinden sich in Fertigstellung

Die Aufwendungen sind einerseits nötig geworden, um bestehende Planungsaspekte weiter zu prüfen und andererseits sind diese massgeblich durch Projekterweiterungen belegt, die durch Dritte eingebracht wurden.

Mit bevorstehendem Projektabschluss wurden die effektiven Aufwendungen überprüft und mit dem erwarteten Bedarf abgeglichen.

Phase	Aufwand CHF exkl.	Mehr- / Zusatzleistung
EK	-89'000	M
MK / AP	428'140	M
AP SABA	178'625	M
AP Bypass Kreisel AS Frick	53'000	Z
AP LE & IF	50'000	Z
AP Lärm	-49'000	M
Zwischensumme (Mehr- und Minderaufwand)	571'765	
abzgl. Honorar-Reserve (gem. Vertrag)	-371'785	
Summe Total	199'980	
davon Summe Mehraufwendungen	468'765	82%
davon Summe Zusatzleistungen	103'000	18%