

			Rahmenterminplan											
			Stand 18.01.2022											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1	VoMa KuBa										
			MP - Massnahmenprojekt											
01.01.2019	730	31.12.2020	MP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU											
01.01.2021	189	09.07.2021	Submission											
15.01.2021	395	14.02.2022	Ausführungsplanung (Ufa)											
01.11.2021	333	30.09.2022	Ausführung											
28.03.2022	368	31.03.2023												
			2	Erhaltungsprojekt (EP)										
01.03.2020	548	31.08.2021	MK: Massnahmenkonzept (exkl. Projekterweiterungen)											
01.09.2021	180	28.02.2022	MK: Zwischenphase aufgr. Nachtr. Integration GHGW und Bearbeitung AP-Dossiers											
01.03.2022	30	31.03.2022	MK: Vorprüfung GPL/BHU(30d)											
01.04.2022	29	30.04.2022	MK: PV: Überarbeitung Dossier nach Vorprüfung GPL/BHU (30d)											
01.05.2022	183	31.10.2022	MK: Prüfung Vorabzug - Genehmigung											
01.05.2022	91	31.07.2022	FU / EP: Vorprüfung Dossier (90d)											
01.08.2022	31	01.09.2022	PV: Überarbeiten Dossier, Abgabe zur Genehmigung an FU (30d)											
01.09.2022	60	31.10.2022	FU: Genehmigung Dossier (60d)											
15.06.2022	232	02.02.2023	Submission PV Bau/BSA MP/DP - IBN (ca. 9 Monate)											
01.04.2023	548	30.09.2024	MP: Massnahmenprojekt (18 Monate)											
01.10.2024	181	31.03.2025	MP:Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
01.02.2025	333	31.12.2025	Submission (Inkl. Leistungen GHGW, AP Lärm, AP SABA AP IP + LE, AP Bypass AS Frick)											
01.09.2025	1612	30.01.2030	Ausführungsplanung (Ufa)											
01.03.2026	1553	01.06.2030	Ausführung											
			3	GHGW Rhf.-Ost - Eiken										
01.08.2021	183	31.01.2022	Projektioerung GHGW - Integration in MK Dossier											
			4	AP Lärm										
28.01.2021	488	31.05.2022	AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
01.06.2022	30	01.07.2022	AP: Planauflage											
02.07.2022	517	01.12.2023	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
01.01.2024	181	30.06.2024	DP: Dossier Detailprojekt											
01.07.2024	257	15.03.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
			5	AP SABA										
28.10.2020	488	28.02.2022	PV Bau: AP-Dossier											
01.03.2022	337	01.02.2023	AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
01.03.2023	29	30.03.2023	AP: Planauflage											
01.05.2023	518	30.09.2024	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
01.03.2024	151	30.07.2024	DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn Instr.-Verfahren)											
01.08.2024	272	30.04.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
			6	AP Installationsflächen und Landerwerb										
01.07.2021	242	28.02.2022	PV Bau: AP-Dossier											
01.03.2022	337	01.02.2023	AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
01.03.2023	29	30.03.2023	AP: Planauflage											
01.05.2023	518	30.09.2024	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
01.03.2024	151	30.07.2024	DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn Instr.-Verfahren)											
01.08.2024	272	30.04.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
			7	AP AS Frick - Bypass Kreisel West										
26.09.2021		29.09.2021	Entschied AP an PFS T/U vom 27.9.2021 (kein vereinfachtes Verfahren)											
03.09.2021	178	28.02.2022	PV Bau: AP-Dossier											
01.03.2022	337	01.02.2023	AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage											
01.03.2023	29	30.03.2023	AP: Öffentliche Planauflage											
01.05.2023	518	30.09.2024	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)											
01.03.2024	151	30.07.2024	DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn Instr.-Verfahren)											
01.08.2024	272	30.04.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)											
			8	Rutschänge Stein/Mumpf										
01.12.2021	274	01.09.2022	Beschaffungen Planer											
01.11.2022	333	30.09.2023	Erarbeitung AP											
01.10.2023	212	30.04.2024	AP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung											