

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
 Filiale Zofingen
 Brühlstr. 3
 4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST

Auftrag Nr. 9890 / Shd / WN

RECHNUNG Nr. 07

Basel, 14. Juni 2019

N3 EP Rheinfelden - Frick

EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz

Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018

	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom Mai 2019 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
<u>Erhaltungskonzept</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	12'757.75	
Jauslin Stebler AG	3'345.50	
Leipert AG	1'579.50	
Holinger AG	244.00	
	17'926.75	
<u>Digitalisierung</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	34'940.50	
Jauslin Stebler AG	14'636.50	
	49'577.00	
	67'503.75	67'503.75
<u>Nebenkosten</u>		
- monatliche Miete inkl. Nebenkosten, gemäss Beilage: April 2019	2'760.00	
	2'760.00	2'760.00
	70'263.75	70'263.75
		70'263.75
MwSt.	7.7%	5'410.30
Rechnungstotal		75'674.05

Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der
 Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.

RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)

LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE

1/2

VERTRAGSÜBERSICHT

RECHNUNGSÜBERSICHT

2/2




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2019
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Mai


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: EK/GP, Phase 21/22, NO1
Phasen, rapportiert: EK/GP, Phase 21/22, NO1

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	12.75		112.25		10%
B	2100	690.25	99	1310.75		38%
C	3949	893.5	223.25	2832.25		28%
D	4025	283.5	197	3544.5		12%
E	1560	148	216.75	1195.25		23%
F	1573	124.25	76.25	1372.5		13%
G	1250	7.5		1242.5		1%
G1/2	68			68		
G3/4		4.5	4		8.5	
12.5%/B/C	650			650		
25%/B/C	50			50		
Σ	18350	2184.25	816.25	12378	2980.5	19%

quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbststeinschätzung 19%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 1'191'443.88

Kosten ist CHF 278'302

Kostenausschöpfung 23.36%

Stundenausschöpfung 19%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	119.75	14.75	80.75	56.25	160.5	85.5								517.5
	Kategorie	C	149.25	63.75	92	161	186	161.25								813.25
	Kategorie	D	44.5	9.25	8.5	1.5	32.25	83								179
	Kategorie	E	56	21.25		17	36.75	177								308
	Kategorie	F		54.5	27		42.75	76.25								200.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A	12.75													12.75
	Kategorie	B	42.5	1.5	27.75	70	65.25	0.5								207.5
	Kategorie	C	39.75	27.5	25.5	49	96.5	59.5								297.75
	Kategorie	D	48	10.5	30.5	25.75	72.75	114								301.5
	Kategorie	E					17	39.75								56.75
	Kategorie	F														
	Kategorie	G	7.5													7.5
	Kategorie	G1/2														
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	8.5	9	10	0.5	19	11								58
	Kategorie	C						2.5								2.5
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Hollinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B					4.25	2								6.25
	Kategorie	C					3.25									3.25
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total			528.5	212	302	385.5	736.25	816.25								2980.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MWSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	1849													1849
CHF 122.00	B	20832	3081	14457	15464	30378	12078								96289
CHF 95.00	C	17955	8669	11163	19950	27148	21209								108091
CHF 86.00	D	7955	1899	3354	2344	9030	16942								41323
CHF 62.00	E	3472	1318		1054	3333	13439								22815
CHF 50.00	F		2725	1350		2138	3813								10025
CHF 8.00	G	60													60
CHF 4.00	G1/2														
CHF 6.00	G3/4				27		24								51
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total			52'122.25	17'490.25	30'323.50	38'838.00	72'024.25	67'503.75							CHF 278'302.00

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.2019 bis 31.05.2019
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Niedermeyer Friederike	B	10	122	1'220.00
Ruff Ute	B	30.75	122	3'751.50
Schädler Beat	B	16.75	122	2'043.50
Spieler Daniel	B	25.25	122	3'080.50
Beck Peter, Korrektur April	B	1.25	122	152.50
Total	B	84		10'248.00
Beck Peter, Korrektur April	C	-1.25	95	-118.75
Martin Dirk	C	13	95	1'235.00
Mendoza Maria	C	1	95	95.00
Tsoulfas Jessica	C	0	95	0.00
Total	C	12.75		1'211.25
Ortlieb Hans-Rudi	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	0	86	0.00
Meister Christine	D	0	86	0.00
Weider Noëlle	D	7.5	86	645.00
Total	D	7.5		645.00
Schär Cédric	E	3.5	62	217.00
--	E	0	62	0.00
Total	E	3.5		217.00
Boschung Jan	F	8.25	50	412.50
--	F	0	50	0.00
Total	F	8.25		412.50
Christ Florian	G 3/4	4	6	24.00
--	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	4		24.00
Gesamttotal		120		12'757.75

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A,B,BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Friederike Niedermeyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.05.2019	Besprechung bezüglich Karten für Unternehmer mit Martin Dirk und Ruff Ute (AeBo intern)	1.50
200	03.05.2019	GIS-Arbeiten: neue Annotationen erstellen, Gemeinden, Kilometrierungen abändern für Pläne Unternehmer KanalTV	2.50
200	06.05.2019	Datenimmigration, GIS-Daten	2.50
200	07.05.2019	GIS-Arbeit, Pläne Unternehmer	0.50
200	08.05.2019	Datenimmigration, GIS-Daten	2.50
200	21.05.2019	GIS-Unterstützung	0.50
Subtotal			10.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Nied

Unterschrift Vorgesetzter:

S. B. N.

Datum:

7.6.2019

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ute Ruff

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.05.2019	Anpassungen an Entwässerungsplänen wie AV-Daten und Inventarobjekte	2.50
200	06.05.2019	Anpassungen Pläne	1.75
200	07.05.2019	Anpassungen Pläne	5.75
200	09.05.2019	Anpassungen Pläne	3.50
200	13.05.2019	Planerstellung	6.50
200	14.05.2019	Plankorrektur und Ausschreibung Kanal-TV geprüft	4.50
200	16.05.2019	Ausschreibung Kanal-TV geprüft	0.75
200	20.05.2019	Erstellung Grundlagen für Vermessung Schächte	5.50
Subtotal			30.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Beat Schädler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	07.05.2019	Verifikation Perimeter, Koordination IG	1.00
200	09.05.2019	Koordination Stand der Arbeiten, Sichtung, Einarbeiten Stn BHU zu Kanal-TV	2.00
200	15.05.2019	Bereinigen Submission Kanal-TV, Koordination fehlende Stellungnahmen ASTRA	1.50
200	20.05.2019	IG-Sitzung inkl Vorbereitung	2.75
200	23.05.2019	Koordinaiton Sperrungen, Aufbereitung Abschätzung EK-Honorarkosten	4.50
200	24.05.2019	P-S inkl Vorbereitung	5.00
Subtotal			16.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:



5.6.19

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:



5.6.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003


Mitarbeiter: Daniel Spieler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	08.05.2019	Durchsicht Korrex BHU zur Submission Kanal-TV und Unterlagen abgelegt, weter Abklärungen mit NSNW betr. Sperrungsgesuche	0.75
200	09.05.2019	Besprechung mit D. Martin PV Submission, Bearbeitung Entwurf WV und Abklärungen mit der BHU	1.50
200	10.05.2019	Kontrolle und Bearbeitung Submissionsunterlagen Kanal-TV, Abklärungen mit der BHU	2.00
200	13.05.2019	Bearbeitung Submissionsunterlagen, Bestimmungen zum Vergabeverfahren (im ASTRA Doku Generator), Unternehmerabgaben, Anpassungen zum Ergänzungen und Vorbehalte, Ausmass NSNW für Sperrungen geprüft (Anfrage BHU)	3.75
200	14.05.2019	Bearbeitung Submissionunterlagen BVB und Unternehmerangaben nach Rücksprache mit der BHU, Abklärungen intern Datenübergabe aus Kanal-TV TVITVAufnahmen	1.00
200	15.05.2019	Abklärungen mit M. Dirk Submissionsunterlagen Kanal-TV	0.50
200	16.05.2019	Anpassung Leistungsverzeichnis, SIA Schnittstelle erstellt	2.00
200	17.05.2019	Fertigstellung Submissionsunterlagen und Versand via Webtransfer an ASTRA und BHU	2.00
200	20.05.2019	Kostenschätzung für Formular A erstellt, IG RF-BB Sitzung, Bearbeitung Sperrungsgesuche	3.00
200	21.05.2019	Bearbeitung und erstellen Tabelle Zusammenstellung Sperrungen, Anpassung KV Kanal-TV-Aufnahmen für Formular A und Versand an ASTRA und BHU. Anpassungen Submissionsunterlagen und Versand, Kontrolle Sperrungstabelle und Versand	4.50
200	24.05.2019	Bearbeitung und Versand Tabelle Sperrungen an ASTRA, NSNW und BHU, AVOR für PLS in Zofingen, PLS in Zofingen	4.25
			Subtotal 25.25

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Peter Beck

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.04.2019	Kontrolle Gefällsberechnung für RU Schachtnummerierung Planerstellung Kanalisation bespr mit RU	1.25

Subtotal 1.25

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

14.5.19

Datum:

15.5.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS,N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.05.2019	Bespr. RU zur Plandarstellung IO und Parzellen-Nr.	0.50
200	07.05.2019	Submission Kanal-TV: Rückmeldung Holinger sichten, bewerten und einpflegen	0.50
200	08.05.2019	Submission Kanal-TV: Bespr. NF zur Plandarstellung, Bespr. SD zu Rückmeldung ASTRA/NSNW	1.00
200	09.05.2019	Submission Kanal-TV: Korex BHU gesichtet und Dok. überarbeitet, LV bearbeitet	3.50
200	10.05.2019	Submission Kanal-TV: Bespr. SD zu Korex BHU	0.50
200	13.05.2019	Bespr. SD zu Bestimmungen zum Vergabeverfahren, Bespr. RU zu Situationsplänen	1.00
200	14.05.2019	Bespr. SD zu Rückmeldung BHU, Bespr. RU zu Abklärungen SIA-Schnittstelle GIS	1.00
200	15.05.2019	Zusammenstellung des Submissionsdossiers, Bespr. SD und Shd zu Rückmeldung BHU, Bespr. BHU	4.50
200	21.05.2019	Bespr. SD, Kostenschätzung	0.50
			Subtotal 13.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	10.05.2019	Verschicken Swisstopo-Daten an JS.	1.00
Subtotal			1.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Noelle Weider

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	14.05.2019	Unterstützung PL, Honorarkostenkontrolle aktualisieren und Graphik anpassen	2.00
200	20.05.2019	Liste Faktenblätter bearbeiten.	1.00
200	21.05.2019	Sitzungskoordination	0.50
200	23.05.2019	Auslastungstabelle für Digitalisierung erstellen.	3.00
		Unterstützung PL bei Dokumentenverwaltung.	
200	27.05.2019	Unterstützung PL bei Dokumentenverwaltung.	1.00
Subtotal			7.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 6.6.19

Datum: 5.6.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Cedric Schär

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	08.05.2019	Erstellen Titelblätter für Pläne Kanal-TV (21 Stk.)	1.50
200	09.05.2019	Erstellen Titelblätter für Pläne Kanal-TV (21 Stk.)	2.00
Subtotal			3.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 14.6.19

Datum:

14.6.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS_N,09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Jan Boschung

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	02.05.2019	Export Paerzellenr. und Strassennamen	2.00
200	15.05.2019	Ergänzungen IO-Liste Exel und IO-Plan	4.25
200	28.05.2019	Vergleich IO-Plan mit neuer Vorlage	2.00
Subtotal			8.25

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	200	Erhaltungskonzept	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Florian Michael Christ

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
200	13.05.2019	Ergänzungen Titelblätter Entwässerungspläne	1.00
200	14.05.2019	Ergänzungen Titelblätter Entwässerungspläne	3.00
Subtotal			4.00

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 06.06.2019

Datum:

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.19 bis 31.05.19
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Forlin Sandro	A		145	
Roth Stefan	A		145	
Total	A			
Forlin Sandro	B	0.5	122	61.00
Thomsen Björn	B		122	
Mantinger Michael	B		122	
Total	B	0.5		61.00
Grieder Fabio	C	22.5	95	2'137.50
Gschwind Matthias	C		95	
Hunziker Livia	C		95	
Total	C	22.5		2'137.50
Brunner Andreas	D		86	
Boeglin Chantal	D		86	
Rothfuss Fabian	D		86	
Schmid Melanie	D		86	
Name Vorname	D		86	
Total	D			
Müller Jan	E	18	62	1'116.00
Russer Elisabeth	E	0.5	62	31.00
Total	E	18.5		1'147.00
Name Vorname	F		50	
Name Vorname	F		50	
Total	F			
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G		8	
Name Vorname	G		8	
Total	G			
K. Wagner	3/4 G		6	
Name Vorname	3/4 G		6	
Total	3/4 G			
Gesamttotal		41.5		3'345.50

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.05.2019 - 31.05.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Forlin Sandro (SFo) Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
24.05.2019	Projektadministration (Kontrolle Aufwandschätzung)	0.50
Summe		0.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.05.2019 - 31.05.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.05.2019	Belagsuntersuchungen - Zusammenstellen Ausschreibungsunterlagen und erstellen Ordnerstruktur, Erstellen Entwurf Pflichtenheft	2.50
02.05.2019	Belagskonzept - Bilaterale Besprechung mit F. Traber und Anpassung Kostenschätzung / Beprobungskonzept, Information Projektbeteiligte betreffend bilateraler Abgleich; Interner Projektabgleich mit M. Strickler betreffend Aufgabenbereiche und Stand Arbeiten	3.50
03.05.2019	SUBM Belagsuntersuchungen - Koordination mit F. Traber betreffend reduzierter Beprobung und Offerte Consultest, Information Projektbeteiligte inkl. abholen Entscheid Direktvergabe, Vergabe Auftrag an Consultest (telefonisch) inkl. Kurzbesprechung weiteres Vorgehen	2.00
20.05.2019	IG-Sitzung inkl. Vor- und Nachbereitung; Aufarbeiten Mailpostfach nach Ferienabwesenheit	3.00
21.05.2019	Sperrungen für Zustandserfassungen - Sichtung Programm Sperrungen Kanal-TV, Überlegungen zur Mitnutzung für Belagsuntersuchungen; Andenken Verlängerung Beschleunigungsstreifen AS Rheinfelden Ost und AS Frick	2.00
22.05.2019	Sperrungen für Zustandserfassungen - Koordination mit B. Flück betreffend TESI-Leistungen Belagsuntersuchungen und Kombination mit anderen Arbeiten auf Strecke; Verlängerung Beschleunigungsstreifen - Aufgleisen Skizzen Verlängerung durch "Ummarkierung"	2.00
24.05.2019	PLS 06 inkl. Vor- und Nachbereitung; Prüfung Verlängerung Beschleunigungsstreifen FBZH - Angaben zu Parzelleneigentümern und Baulinien	4.00
27.05.2019	Koordination mit B. Schädler betreffend Termin KoSi Sperrungen NSNW und Daten Werkleitungsabfragen Dritter	1.00
28.05.2019	Baulinien AS Frick - Aufgleisen Bestellung Swisstopo und Generierung über Interlis; Skizzen Verlängerung Beschleunigungsstreifen - Ergänzung fehlende Baulinien und Versand an BHU für Anhang Protokoll	1.50
29.05.2019	Schemaplan - Unterstützung J. Müller	1.00
Summe		22.50

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.0 PHASE 21/22 Periode 01.05.2019 - 31.05.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Müller Jan (jam) Kategorie: E255 Techniker, Zeichner-Konstr.(E)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
22.05.2019	Erstellung Situation Aufzeichnung Verlänger Beschleunigungsspur AS Rheinfelden-Ost und AS Frick	3.00
28.05.2019	Erstellung Grundlage Schema	6.50
29.05.2019	Erstellung Grundlage Schema	8.50
Summe		18.00

J. Müller




Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	702288.0 PHASE 21/22	Periode	01.05.2019 - 31.05.2019
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, Teilprojekt PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069		

Mitarbeiter	Russer Elisabeth (eru)	Kategorie:	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)
-------------	------------------------	------------	-----------------------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
02.05.2019	Inventarobjektpläne für F. Grieder bereitstellen	0.50
Summe		0.50



Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.2019 bis 31.05.2019****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	11	122	1'342.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Total	B	11		1'342.00
Hofer Michael	C	2.5	95	237.50
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	2.5		237.50
Name Vorname	D	0	86	0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		13.5		1'579.50

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				Sichten der Unterlagen betr. Schachtaufnahmen Sommer 2019 inkl. Rücksprache mit PV BSA
2	1.00			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				Sichten der bisherigen PS Protokollen und Terminprogramm BSA
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	1.50			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	2.50	0.00	0.00	

Name:

Michael

Vorname:

Hofer

Monat:

Mai

Jahr:

2019

Kategorie:

D

Kostenart:

1.3100

Auftraggeber:

INGE EP RF BB

Auftragsnummer:


327

Bezeichnung:

N03, EP Rheinfelden Frick, Phase EK


Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:



Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung	
1					
2	0.50			tel. Abkl. mit BHU betr. Terminplanung BSA	
3					
4					
5					
6	0.50			Durchsicht Protokoll PS	
7					
8	1.00			Herunterladen und prüfen Rohrpläne NSNW	
9					
10					
11					
12					
13					
14	1.00			Prüfen Einladung PS, Entwurf Ecktermine BSA-Planung	
15					
16					
17					
18					
19					
20	3.50			Entwurf Terminplan, Interne Bespr. Projektstand und weiteres Vorgehen	
21					
22					
23					
24	4.00			PS Bau / BSA, Sitzungsvorbereitungen, Anpassung Terminplan BSA, A-Formular erstellt	
25					
26					
27					
28	0.50			Durchsicht Protokoll PS	
29					
30					
31					
Total	11.00	0.00	0.00		

Name: Leibert	Vorname: Markus	Monat: Mai	Jahr: 2019	Kategorie: B	Kostenart: 1.3100
Auftraggeber: INGE EP RF BB Auftragsnummer: 327 Bezeichnung: N03, EP Rheinfelden Frick, Phase EK					
				Vertrag Nr.: Auftragsnummer extern:	



HOLINGER AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von Mai 2019****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	2	122	244.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	2		244.00
Wyrsch Vera	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Name Vorname	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		2		244.00

Detailrapport
L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA
Bewegung Mai 2019

HOLINGER AG

Datum	Mitarbeiter	Text	Anzahl Std.	Visum PL	Visum SB
06.05.2019		Feedback Leistungsverzeichnis Kanal TV	0.50		
07.05.2019		Fachbespr Leistungsverzeichnis Kanal TV, Mail	1.50		
	37. Brodmann René		2.00		
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA			2.00	<hr/>	<hr/>

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.2019 bis 31.05.2019
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Digitalisierung

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Schädler Beat	B	1.5	122	183.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
Total	B	1.5		183.00
Martin Dirk	C	0	95	0.00
Mendoza Maria	C	75.5	95	7'172.50
Tsoulfas Jessica	C	73	95	6'935.00
Total	C	148.5		14'107.50
Büchler Kevin	D	75.5	86	6'493.00
Weider Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	75.5		6'493.00
Barth Sandra	E	91	62	5'642.00
Eilers Brigitte	E	82.5	62	5'115.00
Total	E	173.5		10'757.00
Zenners Patrick	F	68	50	3'400.00
--	F	0	50	0.00
Total	F	68		3'400.00
--	G	0	8	0.00
Total	G	0		3'400.00
	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3//4	0		3'400.00
--	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		3'400.00
Gesamtttotal		467		34'940.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Beat Schädler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	07.05.2019	Verifikation Digitalisierung	1.50
Subtotal			1.50


Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:



Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.05.2019	Bearbeiten Masterliste KUBA, einsortieren und unbenennen Unterlagen. Bearbeiten Arbeitsplan, Diverse Korrespondenz (A. Bucher, M. Hochuli).	10.00
500	07.05.2019	Besprechung mit B. Schädler und J. Tsoulfas. Bearbeiten Masterliste KUBA, einsortieren und unbenennen Unterlagen. Diverse Korrespondenz. Erstellen Arbeitsanweisung, Ablauf.	12.25
500	09.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO. Diverse Abklärungen mit A. Bucher. Erstellen Arbeitsanweisung.	9.50
500	10.05.2019	Besprechen und bestimmen Beschriftungsart Objekte Trasse. Zusammenstellen aktuellen Arbeitsstand.	2.50
500	14.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO. Diverse Abklärungen betreffend unklarer Objekte mit M. Hochuli.	8.25
500	15.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO. Besprechen Arbeitsstand und weiteres Vorgehen betreffend Unterlagen KUBA.	4.75
500	16.05.2019	Besprechen und bestimmen Beschriftungsart Objekte Trasse. Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO.	7.00
500	21.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO.	7.75
500	22.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO. Besprechen Arbeitsstand und weiteres Vorgehen betreffend Unterlagen KUBA.	4.25
500	23.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweiligen IO. Erstellen Arbeitsanweisungen und Arbeitsmail.	9.25
Subtotal			75.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Jessica Tsoulfas

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	7.00
500	03.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	7.50
500	06.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	5.50
500	07.05.2019	Arbeitsstand Triagierung	1.00
500	08.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	8.50
500	10.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	8.50
500	15.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	6.50
500	17.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	5.50
500	20.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	8.50
500	22.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	7.00
500	24.05.2019	Triagierung Archivunterlagen	7.50
Subtotal			73.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Kevin Bächler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.05.2019	Bearbeiten Planrollen und bereinigen Masterliste.	3.50
500	02.05.2019	Bearbeiten Planrollen und bereinigen Masterliste.	5.25
500	06.05.2019	Bennennung der Scans "Eckige Planrollen"	4.75
500	06.05.2019	Bennennung der Scans "Eckige Planrollen"	4.00
500	07.05.2019	Bennennung der Scans "Eckige Planrollen"	4.00
500	09.05.2019	Bennennung der Scans "Eckige Planrollen"	2.00
500	09.05.2019	Bennennung der Scans "Eckige Planrollen"	4.00
500	13.05.2019	Nachführen der Trasse-Liste	3.25
500	13.05.2019	Nachführen der Trasse-Liste	4.25
500	14.05.2019	Nachführen der Trasse-Liste	3.50
500	15.05.2019	Nachführen der Trasse-Liste	3.50
500	16.05.2019	Nachführen der Trasse-Liste	3.50
500	20.05.2019	Trasse	2.50
500	21.05.2019	Trasse beschriftung eckige Planrollen.	2.50
500	21.05.2019	Trasse beschriftung eckige Planrollen.	4.00
500	23.05.2019	Trasse beschriftung eckige Planrollen.	4.50
500	23.05.2019	Trasse beschriftung eckige Planrollen.	3.25
500	27.05.2019	Trasse	4.00
500	27.05.2019	Trasse	4.75
500	28.05.2019	Trasse	4.50
Subtotal			75.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 6.6.19

Datum:

5.6.19

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Sandra Barth

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.05.2019	Archivunterlagen einscannen	9.00
500	03.05.2019	Archivunterlagen einscannen	6.25
500	07.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7.50
500	08.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7.75
500	09.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7.50
500	10.05.2019	Archivunterlagen einscannen	4.50
500	14.05.2019	Archivunterlagen einscannen	2.00
500	15.05.2019	Archivunterlagen einscannen	8.00
500	16.05.2019	Archivunterlagen einscannen	8.75
500	17.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7.75
500	21.05.2019	Archivunterlagen einscannen	6.75
500	22.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7.75
500	23.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7.50
			Subtotal 91.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1


Mitarbeiter: Brigitte Eilers

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.05.2019	Archivunterlagen einscannen	4,00
500	03.05.2019	Archivunterlagen einscannen	5,00
500	06.05.2019	Archivunterlagen einscannen	4,00
500	07.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7,00
500	08.05.2019	Archivunterlagen einscannen	5,00
500	09.05.2019	Archivunterlagen einscannen	5,00
500	10.05.2019	Archivunterlagen einscannen	6,00
500	11.05.2019	Archivunterlagen einscannen	3,00
500	12.05.2019	Archivunterlagen einscannen	6,50
500	13.05.2019	Archivunterlagen einscannen	3,00
500	14.05.2019	Archivunterlagen einscannen	4,00
500	15.05.2019	Archivunterlagen einscannen	4,00
500	16.05.2019	Archivunterlagen einscannen	5,00
500	17.05.2019	Archivunterlagen einscannen	7,00
500	21.05.2019	Archivunterlagen einscannen	5,00
500	22.05.2019	Archivunterlagen einscannen	5,00
500	23.05.2019	Archivunterlagen einscannen	3,00
500	24.05.2019	Archivunterlagen einscannen	1,00
Subtotal			82.50

Unterschrift Mitarbeiter:

B. Eilers

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

6.6.2019

Datum:



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.05.2019 bis 31.05.2019

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	500	Digitalisierung Archivunterlagen ASTRA	PLA Leiter	Beat Schädler
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003_NO1

Mitarbeiter: Patrick Zenners

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
500	02.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	7.00
500	03.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	7.00
500	06.05.2019	Einscannen Archivunterlagen ASTRA	4.50
500	09.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	6.75
500	10.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	7.50
500	13.05.2019	Einscannen Archivunterlagen ASTRA	4.50
500	16.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	7.00
500	17.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	4.75
500	20.05.2019	Einscannen Archivunterlagen ASTRA	4.75
500	23.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	7.25
500	24.05.2019	Beschriften Dokumentverzeichnisse und Pläne und einsortieren in die jeweilige IO	7.00

Subtotal 68.00

Unterschrift Mitarbeiter:



Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 06.06.19

Datum:

6.6.19

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.05.19 bis 31.05.19

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Erhaltungskonzept

Digitalisierung

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Thomsen Björn	B		122	
Total	B			
Grieder Fabio	C		95	
Hunziker Livia	C	37	95	3'515.00
Total	B	37		3'515.00
Boeglin Chantal	D		86	
Seebacher Andreas	D	69.5	86	5'977.00
Rothfuss Fabian	D	44.5	86	3'827.00
Total	D	114		9'804.00
Russer Elisabeth	E	21.25	62	1'317.50
Name Vorname	E		62	
Total	E	21.25		1'317.50
Name Vorname	F		50	
Name Vorname	F		50	
Total	F			
Name Vorname	G		8	
Name Vorname	G		8	
Total	G			
Gesamttotal		172.25		14'636.50

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.05.2019 - 31.05.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Hunziker Livia (Lgr) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
03.05.2019	Digitalisierung	3.50
06.05.2019	Planrollen bei AEBO abholen inkl. Arbeitsanweisung E. Russer für einscannen	1.00
07.05.2019	Digitalisierung	3.00
10.05.2019	Digitalisierung	3.50
14.05.2019	Archivierung	8.50
17.05.2019	Archivierung	4.00
21.05.2019	Digitalisierung	8.50
22.05.2019	Digitalisierung	4.00
27.05.2019	Planrollen zu Aebo bringen inkl. Digitalisierung	1.00
Summe		37.00

ist (Bege) (abw.)



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.05.2019 - 31.05.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Seebacher Andreas (san) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.05.2019	Bereinigen Laufwerk Q inkl. umbenennen Dateien und Eintragen in IO Liste	3.50
06.05.2019	Bereinigen Laufwerk Q inkl. umbenennen Dateien und Eintragen in IO Liste	4.00
07.05.2019	Bereinigen Laufwerk Q inkl. umbenennen Dateien und Eintragen in IO Liste	4.00
08.05.2019	Bereinigen Laufwerk Q inkl. umbenennen Dateien und Eintragen in IO Liste	8.50
10.05.2019	Bereinigen Laufwerk Q inkl. umbenennen Dateien und Eintragen in IO Liste	4.00
13.05.2019	Bereinigen Laufwerk Q inkl. umbenennen Dateien und Eintragen in IO Liste	7.00
15.05.2019	Erarbeiten Ordnerrücken, einarbeiten gesacante Pläne in KUBA	8.50
17.05.2019	Besprechung zu weiterm Vorgehen Triagierung und Umgang mit eingescannten Dokumenten, Ablage eingescannter Unterlagen	3.50
20.05.2019	Ablage eingescannter Unterlagen	9.00
22.05.2019	Ablage eingescannter Unterlagen	8.50
24.05.2019	Ablage eingescannter Unterlagen	4.00
29.05.2019	Ablage eingescannter Unterlagen	5.00
Summe		69.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.05.2019 - 31.05.2019
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.05.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste, Zwischenbesprechung / Arbeitanweisung mit AeBo	5.50
06.05.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	6.50
08.05.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	5.50
09.05.2019	Meldung Arbeitsstand und besprochener Punkte für Weiterbearbeitung, Koordination Weiterbearbeitung Kunstbauten JS	0.50
10.05.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	4.00
13.05.2019	Abgleich Planrollen mit vorhanden digitalen Daten, Umbenennen der Dateien nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	5.50
15.05.2019	Umbenennen der eingescannten Pläne nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	5.00
17.05.2019	Besprechung AeBo weiteres Vorgehen Kunstbauten, Umbenennen der eingescannten Archivschachteln nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste	3.50
22.05.2019	Umbenennen der eingescannten Archivschachteln nach ASTRA Vorgaben, Erstellen Inhaltsverzeichnis Masterliste, Einsortieren Unterlagen in neue Archivschachteln	8.50
Summe		44.50




Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 702288.1_DIGITA Periode 01.05.2019 - 31.05.2019

Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Mitarbeiter Russer Elisabeth (eru) Kategorie: E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.05.2019	Planrollen digitalisieren	2.50
08.05.2019	Planrollen digitalisieren	2.00
09.05.2019	Planrollen digitalisieren	3.50
10.05.2019	Archivpläne digitalisieren	2.00
13.05.2019	Archivpläne digitalisieren	1.00
14.05.2019	Archivpläne AeBo digitalisieren	2.50
15.05.2019	Archivpläne digitalisieren und ganz schlechte Pläne für zum Scannen vorbereiten	3.25
17.05.2019	Archivpläne Aebo digitalisieren	4.50
Summe		21.25



Zusammenstellung verrechenbare Nebenkosten

Für die Digitalisierung der Archivunterlagen werden aus Effizienzgründen die Dokumente von Zofingen nach Basel und wieder zurücktransportiert. Für die Bearbeitung und die Lagerung dieser Dokumente werden zusätzliche Büroräume organisiert und zugemietet.

1. Räumlichkeiten, ca 55m²	
1.1 monatliche Kosten	
- Miete inkl Nebenkosten, eingerichtet, pro Monat	1'900.00
1.2 Einmalige Kosten für Einrichtung	
- Zutrittsregelung, Beschaffung Badges	400.00
- organisatorischer Aufwand im Zusammenhang mit Büroräumlichkeit	800.00
- Organisation und Einrichten Möblierung	1'260.00
- EDV-Einrichtung ergänzen, Einbindung in Netzwerk-Struktur, Scan-Funktionen ergänzen, Einrichten Fremdarbeitsplatz	3'400.00
1.3 Einmalige Kosten für Rückführung	
- Deinstallation Mobiliar	720.00
- Deinstallation EDV	900.00
2. Transportkosten	
- Miete Fahrzeug: An- und Rücktransport Zofingen - Basel - Zofingen	500.00
- Miete Fahrzeug für 2 Zwischentransporte	380.00
Total Kosten pro Monat, Monatspauschale exkl MWST	1'900.00
Total einmalige Kosten Einrichten und Anteil Transport, pauschal, exkl MWST	6'300.00
Total einmalige Kosten Deinstallation und Anteil Transport, pauschal, exkl MWST	2'060.00

Aufgrund Mehrmenge an Dokumenten
ab April weiterer Büro zugemietet.
→ neu 80 m² → Pauschale $\frac{80 \text{ m}^2}{55 \text{ m}^2} \times 1'900.- \approx 2'760.- / \text{Mt}$

4.6.2019 / Sch

Mitarbeiterliste

N3 EP Rheinfelden-Frick PV SABA

Name und Vorname	Jahrgang	Berufsausbildung	Abschluss	Bisherige Praxis (mit Angabe Fachgebiet)	Jahre	Funktion	SIA- Kat.
Acklin René	1978	Berufslehre/Techniker TS	2004	Tiefbau / Hochbau	15	Projektingenieur	C
Adams Michael	1979	MSc. Umweltingenieur ETH	2008	Siedlungsentwässerung	11	Projektingenieur	C
Brock Andreas	1976	Dipl. Bauingenieur RWTH Aachen	2009	Statik / Bautechnik	10	Projektingenieur Bautechnik	C
Brodmann René	1967	Dipl. Kulturingenieur ETH	1991	Siedlungsentwässerung / Wasserbau / Tiefbau	28	PV SABA, TPL	B
Brunner Richard	1962	Dipl. Kulturingenieur ETH	1987	Abwasserreinigung / Siedlungsentwässerung / Wasserversorgung	32	Qualitätssicherung	B
Ehrenbolger Karl	1967	Elektromonteur/Energietechniker TS	1987	EMSRT	32	BSA	C
Forrer Tobias	1985	MSc. Bauingenieur FH	2009	Geotechnik / Grund- und Spezialtiefbau	10	Projektingenieur Geotechnik	C
Gerber Joel	1994	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau)	2014	Tiefbau / Bautechnik	5	Zeichner / Konstrukteur	E
Häfelfinger Sarah	1985	Detailhandel/Administration	2008	Administration	11	Sachbearbeiterin Administration	E
Heilig Jörn	1974	Dipl. Bauingenieur TU Karlsruhe Dipl. Energieingenieur NDS FH	2002	Siedlungsentwässerung / Wasserversorgung / Wasserbau / Energie	17	Fachingenieur	B
Heizmann Dominik	1974	Dipl. Bauingenieur FH	2003	Tiefbau / Wasserversorgung	16	Projektingenieur	C
Heubrandner Georg	1980	Bauzeichner	2000	Abwasserreinigung / Siedlungsentwässerung / Wasserbau / Wasserversorgung	19	Konstrukteur	D
Hüsser Céline	1988	BSc Bauingenieurin FH	2014	Tiefbau	5	Projektingenieurin	D
Kämpfer Dominik	1992	Bauzeichner	2013	Siedlungswasserbau / GIS	6	Zeichner / Konstrukteur	F
Kaufmann René	1983	MSc. Umweltingenieur ETH	2012	Wasserbau / Siedlungsentwässerung	7	Projektingenieur	D
Maselli Samuel	1993	Dipl. Umweltingenieur EPFL	2015	Wasserbau	4	Projektingenieur	D
Meili Joachim	1988	BSc Bauingenieur FH	2014	Siedlungswasserbau / Trinkwasserversorgung	5	Projektingenieur	D
Moesch Dominique	1988	BSc Bauingenieur FH	2015	Siedlungswasserbau	4	Projektingenieur	D
Pflugi Matthias	1987	BSc Bauingenieur FH	2013	Geotechnik	6	Projektingenieur Geotechnik	C
Portmann Andreas	1984	BSc Bauingenieur FH	2016	Siedlungsentwässerung / Wasserversorgung / Tiefbau	3	Projektingenieur	D
Rezac Leonard	1965	Dipl. Maschinenbautechniker Verfahrens- / Umweltschutztechniker	1988	Abwasserreinigung / Anlagenbau	31	Fachingenieur Anlagebau	B
Rippstein Tobias	1994	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau)	2014	Tiefbau / Infrastruktur / Siedlungsentwässerung	5	Zeichner	E

Mitarbeiterliste

N3 EP Rheinfelden-Frick PV SABA

Name und Vorname	Jahrgang	Berufsausbildung	Abschluss	Bisherige Praxis (mit Angabe Fachgebiet)	Jahre	Funktion	SW-Kat.
Schill Jasmin	1992	BSc Bauingenieurin FHNW (trinational)	2018	Siedlungsentwässerung / Wasserbau	1	Projektingenieurin	D
Schlumpf Oliver	1990	Bauzeichner	2009	Tiefbau / Siedlungswasserbau	10	Zeichner / Konstrukteur	F
Schneider Tanja	1980	Bauzeichnerin	2003	Siedlungsentwässerung / GIS	16	Zeichnerin / Konstrukteurin	D
Stettler Adrian	1988	MSc.Bauingenieur ETH	2015	Siedlungsentwässerung / Wasserbau	4	TPL Sv.	B
Uehlinger Florian	1984	Bauzeichner	2006	Tiefbau / Bautechnik / Vermessung	13	Zeichner / Konstrukteur	E
Wiese Tanja	1998	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau)	2018	Stahlbeton	1	Zeichnerin	F
Wyrsch Vera	1986	MSc.Umweltingenieurin ETH	2012	Siedlungsentwässerung / Wasserbau	7	Projektingenieurin	C
Zemp Yannick	1996	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau)	2016	Tiefbau / Bautechnik	3	Zeichner	F
Bürgin Wanja	2001	Praktikant	2023	ab 01.18.2019 1. Lehrjahr		Lemender	G½
Lehmann Noah	2003	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2022	1. Lehrjahr		Lemender	G½
Rehmert Alexander	2000	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2020	3. Lehrjahr		Lemender	G¾
Rentsch Jeremias	1998	Zeichner EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2019	4. Lehrjahr		Lemender	G¾
Trinh Cherry	2001	Zeichnerin EFZ (Fachrichtung Ingenieurbau) in Ausbildung	2021	2. Lehrjahr		Lemende	G¾

Erhaltungsprojekt N03 Rheinfelden-Frick, PV Bau / BSA

Mitarbeiterliste

Stand per 01.05.2019

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom (Jahr)	Bisherige Praxis	Anzahl Jahre	Funktion in der Firma	Vorgesehene Funktion	Hon.-Kat.	Ergänzung/ Änderung per 01.05.2019
		Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufslehre, Anlehre	Lehrabschluss (Jahr)	Titel, Ausbildung, Hochschule	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes		BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter SB = Sachbearbeiter	im Rahmen des Auftrages		
Schädler Beat	1958	Dipl. Bauing. ETH	1983			Bautenerhalt (Autobahnen, Tunneln, Brücken), Gesamtleitungen, Grossprojekte	36	Mitglied der GL, BL Bautenerhalt/Geomatik, Chef-Ingenieur	Projektleiter	B	
Zenners Guy	1961	Dipl. Bauing. TH Karlsruhe	1987			Verkehr, Informatik	32	Mitglied der GL, BL Verkehr + Umwelt, FBL Verkehrsmanagement, Leiter IZ, Chefingenieur	Experte Verkehr	A	
Suter Thomas	1967	Dipl. Bauing. ETH	1992	dipl. Wirtschaftsing. FH	1999	Konstr. Ing.-Bau, Tiefbau, Bahnbau	27	Mitglied der GL, BL Ingenieur- / Bahnbau, Chef-Ingenieur	Spezialist	B	
Spieler Daniel	1957	Dipl. Bauing. HTL	1984			Tiefbau, Verkehr	35	FBL Erhaltung Infrastrukturanlagen, Projektleiter	TPL Trasse	B	
Rey Lionel	1975	Diplomgeologe, D.E.S., Umweltnaturwissenschaften	2001			Bereich Lärm, Luft, Umwelt	18	Diplomgeologe, Projektleiter Lärmschutz	Spezialist Lärm	B	
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungsing. HTL	1986			Vermessung, GIS	33	FBL Geomatik u. Vermessung, Projektleiter	Spezialist Vermessung	B	
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin Univ. München	1992	UNIGIS professional	2002	Geoinformatik MS-Access	27	PL Umwelt und GIS	Spezialistin UBB	B	
Kern Etienne	1968	Dipl. Bauing. TU Paris	1994			Konstr. Ing.-Bau, Strassenbau	25	FBL Trassierungen, Projektleiter	Spezialist Trassierung	B	
Ruff Ute	1967	Dipl. Geoökologin Univ. Braunschweig	1996	MAS of advanced (GIS)	2002	Umwelt, GIS	23	FBL Geografische Informationssysteme (GIS), Projektleiterin	Spezialistin Umwelt	B	
Martin Dirk	1972	Dipl. Bauing. FH Leipzig	1998			Bauleitung, Umbau, Sanierung	21	Projekt- und Bauleiter	Fachingenieur Trasse	C	
Mendoza Maria	1981	Dipl. Bauing. FHNW	2005				14	Bauingenieurin	Fachingenieurin Trasse	C	
Tsoultas (Stöhr) Jessica	1989	Dipl. Bauing. FH/BSc FHNW	2013				6	Bauingenieurin	Fachingenieurin Trasse	C	
Lüthi Tobias	1990	Dipl. Bauing. ETH ZH	2017				2	Bauingenieur	Fachingenieur Trasse	D	
Schilliger Raphaela	1990	BSc FHNW in Geomatik	2017				2	Bauingenieurin	Spezialistin Vermessung	D	
Büchler Kevin	1992	Dipl. Bauing. FH/BSc FHNW	2018				1	Bauingenieur	Fachingenieur	D	
Ortlieb Hans-Rudi	1959	Tiefbauzeichner	1981			Schallschutzzenster	38	Bauleiter / Zeichner-Konstrukteur	Sachbearbeitung	D	
Hardmeyer Christian	1970	Tiefbauzeichner	1991				28	Zeichner-Konstrukteur	Konstrukteur	D	
Schaub Anja	1982	Bauzeichnerin	2007	Geomatiktechnikern	2012		12	Zeichner-Konstrukteurin/ Sachbearbeiterin GIS	Konstrukteurin	D	
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013				6	Bauzeichner	Konstrukteur	E	
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016				3	Bauzeichner	Bauzeichner	F	
Meister Christine	1952	KV-Abschluss	1971				48	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	Assistenz	D	
Derezynski Françoise	1954	Höhere Tochterhandelschule, Bern	1971				48	Sachbearbeiterin Offertwesen	Assistenz	D	
Canetti Rosemarie	1959	KV-Abschluss	1977				42	SB Projektmanagement/-assistentin	Assistenz	D	
Beuret Agnès	1966	KV-Abschluss	1985				34	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	Assistenz	D	
Weider Noelle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990				29	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	Projektsassistentin	D	
Fischer Michel	1976	Planer Marketingkommunikation	2002				17	Marketing	Assistenz	D	
Eilers Brigitte	1961	Reprographin	1980				39	Reprographin		E	
Barth Sandra	1969	Verkaufslehre	1988				31	Reprographin		E	
Zenners Patrick	1997	Student				Anzeigenleitung, Beschriftungen, allg. Grafik,		Praktikant		F	x
Hirsbrunner Nico	1999	Zeichner EFZ						Lernende		3/4G	

Erhaltungsprojekt N03 Rheinfelden-Frick, PV Bau / BSA

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom (Jahr)	Bisherige Praxis mit Angaben des Fachgebietes	Anzahl Jahre	Funktion in der Firma BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter SB = Sachbearbeiter	Vorgesehene Funktion im Rahmen des Auftrages	Stand per 01.05.2019	
										Hor.-Kat.	Ergänzung/ Änderung per 01.05.2019
Christ Florian	1998	Zeichner EFZ				4. Lehrjahr		Lernende		3/4G	
Leuch Georges	1996	Zeichner EFZ				4. Lehrjahr		Lernende		3/4G	
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ				3. Lehrjahr		Lernende		3/4G	
Kaupp Nicolas	1999	Zeichner EFZ				3. Lehrjahr		Lernende		3/4G	

Schlüsselpersonen sind fett markiert

Neu aufgenommene Mitarbeiter

Kategoriewechsel