

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz
Projektleiter
Ihre Referenz

03.03.2023
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MWST - Nr.

702288
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung 70025573

Periode 01.02.2023 - 28.02.2023

Eigene Leistungen, Rechnung 29 MK

14'819.75

MWST 7.70 % von 14'819.75

1'141.12

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

15'960.87

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

Fakturaübersicht zu Auftrag 702288

Auftrag	Eigene Honorare	Teuerung eig. Honorare	Eigene Nebenkosten	Rabatt	Rückbehalt	Betrag ohne MWST	Rechnungs-total	Bisher fakturiert	Vertrag
	Fremde		Fremde			MWST		Total fakturiert	Differenz
702288	14'819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14'819.75	15'960.87	1'419'308.11	1'308'013.76
Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			1'141.12		1'435'268.98	-127'255.22
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr									
Projektnummer: 090069									
702288.0 / Rg. 70025573	4'630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4'630.75	4'987.32	626'178.90	1'308'013.76
N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	0.00		0.00			356.57		631'166.22	676'847.54
702288.2160 / Rg. 70025574	10'189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'189.00	10'973.55	793'129.21	0.00
EP N03 Rheinfelden Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			784.55		804'102.76	-804'102.76

Detailbeleg 702288

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202302	Forlin Sandro	3.50	122.00	427.00
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	3.50	122.00	427.00
202302	Grieder Fabio	24.75	95.00	2'351.25
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	24.75	95.00	2'351.25
202302	Brauchli Stefan	45.50	95.00	4'322.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	45.50	95.00	4'322.50
202302	Abdelmoghni Ahmed	12.00	86.00	1'032.00
202302	Haberthür Nicolas	4.50	86.00	387.00
202302	Rothfuss Fabian	49.00	86.00	4'214.00
202302	Seebacher Andreas	13.25	86.00	1'139.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	78.75	86.00	6'772.50
202302	Weber Anita	2.00	86.00	172.00
Stundenleistung	D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)	2.00	86.00	172.00
202302	Brüngger Marco	10.75	62.00	666.50
Stundenleistung	E356 Zeichner(E)	10.75	62.00	666.50
202302	Hegi Yannick	18.00	6.00	108.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	18.00	6.00	108.00
Total eigene Leistungen				14'819.75

Eigene Nebenkosten


Datum	Text	Menge	Preis	Total
202302	Farbkopien A3	3.00	2.00	6.00
202302	Farbkopien A4	390.00	1.00	390.00
202302	Kopien A3	1.00	0.30	0.30
202302	Kopien A4	467.00	0.20	93.40
Total eigene Nebenkosten				489.70

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Feb

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Ver- brauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	749.25	3.5	34.75		96%
C	1172.5	2876.5	70.25		1774.25	251%
D	1531.25	3048	80.75		1597.5	204%
E	481.25	822.25	10.75		351.75	173%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		539	18		557	
G1/2		128.5			128.5	
.						
.						
Σ	4777.5	8209.75	183.25	793.5	4409	176%

quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbststeinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MwSt.)

Kostendach	CHF 395'386
Kosten ist	CHF 698'759
Kostenausschöpfung	176.73%
Stundenausschöpfung	176%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.		G3/4	518.5													518.5
		G1/2	114													114
		D	201.75													201.75
		E	106													106
Roth	Stefan	A	1													1
Forlin	Sandro	B	522.25	19.5	3.5											545.25
Mantinger	Michael	B	2													2
Methner	Raphael	B	182.5	23												205.5
Brauchli	Stefan	C	1695	84.5	45.5											1825
Grieder	Fabio	C	969.25	44	24.75											1038
Hunziker	Livia	C	32.75													32.75
Stocker	Thomas	C	51													51
Abdelmoghni	Ahmed	D	437.75	7.25	12											457
Boeglin	Chantal	D	1													1
Brunner	Andreas	D	3													3
Challandes	Cesarina	D	7.5													7.5
Deck	Andreas	D	406													406
Dolder	Silvio	D	2.5													2.5
Haberthür	Nicolas	D	228.5		4.5											233
Hasler	Ramona	D		5.75												5.75
Nosdeo	Maya	D	5													5
Nyffenegger	Christoph	D														
Rothfuss	Fabian	D	1057.5	46	49											1152.5
Seebacher	Andreas	D	630	8.5	13.25											651.75
Tudisco	Romina	D														
Weber	Anita	D			2											
Brüngger	Marco	E	631	1.5	10.75											643.25
Ladner	Roman	E	83.75													83.75
Köchli	Pascal	F	45.25													45.25
Hegi	Yannick	G3/4	20.5		18											38.5
Schneider	Anika	G1/2	14.5													14.5
Total			7969.75	240	183.25											8393

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A	145													145.00
122.00	B	86'224	5'185	427											91'835.50
95.00	C	261'060	12'208	6'674											279'941.25
86.00	D	256'323	5'805	6'945											269'072.50
62.00	E	50'887	93	667											51'646.00
50.00	F	2'263													2'262.50
8.00	G														
6.00	G3/4	3'234		108											3'342.00
4.00	G1/2	514													514.00
.	.														
.	.														
Total Monat		660'648.50	23'290.50	14'819.75											698'758.75

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Forlin Sandro (SFo)	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)
-------------	----------------------------	------------	------	------------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.02.2023	Abklärungen Umsetzung Rückmeldung FU, Erinnerungs E-Mail an Herr Caron	1.00
08.02.2023	Bearbeitung Rückmeldug (R.Caron); Projektadministration;Projektierung Abdichtung Betondecke Senkugsmulde; Projektleitung Anpassungsarbeiten (Angaben an Projektingenieur)	2.50

Summe		3.50
--------------	--	------

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Brauchli Stefan (bsn)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	------------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.02.2023	INGE-Sitzung, Bereitstellen Übersichtsplan Objekte T/G für PV Umwelt	0.75
01.02.2023	Ergänzungen im Überprüfungsbericht zu erwartetem zukünftigem Ankerverhalten; Angabe zu Anpassungen im Synthesedossier und IO-Plan;	7.50
03.02.2023	Überarbeitung Bericht KV auf neues Layout Kostenstellen	3.25
08.02.2023	INGE-Sitzung	1.00
09.02.2023	Senkungsmulde: Bearbeitung Rückmeldung zu Stellungnahme, Ergänzung MA-Abdichtung für Betonplatte (Abklärung Anforderungen (SIA272), Plankorrex, Technischer Bericht etc.)	7.75
13.02.2023	Anpassung Titelblätter, Verteiler, Versions-Nr. für alle Berichte T/G	6.00
14.02.2023	Besprechung Umsetzung der Stellungnahmen FU in den Berichten (Überprüfungsbericht, Nutzungsvereinbarung, Projektbasis), Aktualisierung Umsetzungsliste gem Rückmeldung R. Caron (FaS K)	3.50
15.02.2023	Bearbeitung KV Abdichtung Betonplatte Senkungsmulde	3.25
17.02.2023	Besprechung Umsetzung Abdichtung Senkungsmulde (gem. FaS K) inkl. Kostenermittlung, Fertigstellen Dossier (KV, TB etc.)	2.50
21.02.2023	Ergänzung Temperatur, differentielle Setzungen in PB Senkungsmulde	2.50
22.02.2023	Korrektur Adresse Verfasser im Impressum aller T/G-Berichte	2.00
23.02.2023	INGE-Sitzung; Kontrolle Plananpassung Senkungsmulde; Vorbereiten Abgabe MK	2.50
24.02.2023	Zusammenstellung Gesamt-KV für TP T/G; Veranlassung Erstellung Papierversion	3.00
Summe		45.50

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie: C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.02.2023	IG-Sitzung inkl. Nachbereitung; kurze Vorbereitung Mini-PS Bau	2.50
02.02.2023	Mini PS Bau inkl. Nachbereitung	2.00
17.02.2023	Zusammenstellen übergeordnete Kosten (neue Kostenkonten)	1.00
Summe		5.50

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie: C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.02.2023	Vorbereiten Beispiel für Präsentation PFS T/U 16	0.50
02.02.2023	Vorbereiten Präsentation für PFS T/U 16; Abgleich mit W. Schüler betreffend neuer RiLi FZRS und Auswirkungen EP RHE FRI	2.50
06.02.2023	Ergänzung Präsentation PFS T/U 16 und Info Projektteam betreffend Fertigstellungstermin	1.00
07.02.2023	Fertigstellung Präsentation PFS T/U 16; PFS T/U 16 inkl. Nachbereitung	3.50
08.02.2023	Start Protokoll PFS T/U 16; Vorbereiten interner Abgleich zum weiteren Vorgehen	1.00
09.02.2023	Abgleich intern im Projektteam zur Überarbeitung des Dossiers (Infos aus PFS T/U 16)	2.50
10.02.2023	Abfüllen Notizen im Protokoll PFS T/U 16; Upload auf interne Plattform für Vervollständigung durch IG	2.50
13.02.2023	Ergänzung Protokoll PFS T/U 16; Abgleich betreffend Titelblätter Dossier	2.00
14.02.2023	Fertigstellen Protokoll PFS T/U 16 inkl. Versand	1.25
16.02.2023	Überarbeitung Dossier T/U; Erstellen Zuständigkeitsmatrix und Info IG; Info Fachmandate betreffend Titelblätter	2.50
Summe		19.25

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
	ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
	ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
09.02.2023	Arbeitssitzung / Koordination und Besprechung Rückmeldungen FU und Abgabe vom 13.03.	2.50
10.02.2023	Ablage und Bearbeitung KV T-U mit neuer Vorlage gemäss Rückmeldung FU. Anpasungen Plan 10.7.6.1 / .2 / .3 vorbereiten und Korrespondent.	3.50
17.02.2023	Besprechung Bearbeitung Pläne für PV Umwelt (10.7.6-01 bis 03)	0.75
21.02.2023	Abgleich und Prüfung Anpassungen MK-Pläne (T/U) Genehmigungsversion	1.25
22.02.2023	Prüfung Abgabepläne Version 1.0.	1.50
24.02.2023	Bearbeitung KV und Integration Kosten KV-Gesamt in neuer Vorlage - Auszug einzelne KVs und Erstellung KV-Bericht	2.50
Summe		12.00

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K

Mitarbeiter	Haberthür Nicolas (han)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
07.02.2023	N3-301: Anpassug Rückmeldung FU	3.00
09.02.2023	N3-202: Anpassungen Bericht Kunstbauten gemäss Rückmeldung FU K.	1.50
Summe		4.50

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K

Mitarbeiter	Rothfuss Fabian (rfa)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.02.2023	Sichtung Objekte UEF N3-205, N3-407 und N3-405 bzgl. Thematik lärmarmen Belag	1.00
02.02.2023	Interne Besprechung Überarbeitung PB Objekt N3-201 und N3-301	0.50
08.02.2023	Erstellen Übersicht Erdbebensicherheit Kunstbauten über alle Objekte (UEF, BR, UNF): Zusammenstellen detaillierter Angaben über Ausgangslage, bereits ausgeführter Erdbebenüberprüfungen, Überprüfungen im Rahmen des MK und Vorschlag weiteres Vorgehen MP gem. Besprechung PFS K 17.01.2023	7.50
13.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K in ÜB+TP UEF, Erstellen Titelblätter TP K Version 1.0, Besprechung INGE Partner bzgl. Anpassung Belagersatz mit SDA 8/12	7.00
13.02.2023	Überarbeiten Übersicht Erdbebensicherheit Kunstbauten mit Objekten Bänziger (Objekte Vorgezogene Massnahmen an Kunstbauten)	2.00
14.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K, Bereinigen PB und StUe Objekte N3-202; N3-205, N3-301, N3-313, N3-314	9.50
15.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K, Bereinigen PB und StUe Objekte N3-315, N3-315A, N3-317, N3-322A, N3-403, Angaben Zeichner für Bereinigung Massnahmepläne N3-405 und N3-407	9.50
16.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K in ÜB+TP DL, Erstellen Titelblätter TP K Version 1.0	4.00
17.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K in NV UEF, Ergänzungen TB UEF, Kontrolle Änderungen Massnahmenpläne N3-405 und N3-407, Abgabe Dokumente an INGE Partner	6.00
22.02.2023	Erneute Anpassung Titelblatt Fachbereich K gem. Angaben PL	2.00
Summe		49.00

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Seebacher Andreas (san)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.02.2023	IG Sitzung: Abgleich zu Stand Dossiers; PPP PFS: Nachführen Präsentation aktuelle Erkenntnisse inkl. nachbearbeiten	1.25
02.02.2023	Schlitzrinne im MS: Abgleich mit Konstrukteur und Kurzabgleich mit fg inkl. Auftrag an Zeichner	0.75
03.02.2023	PPP: Einarbeiten Thematik Schlitzrinne	0.50
06.02.2023	Breit PS: Abgleich mit Y. Hegi und nachführen in PPP	0.50
07.02.2023	Kuerzbagleich mit fg und einarbeitne in PPP	0.50
09.02.2023	Interne Sitzugn Dossierabgabe F. Grieder, A. Abdelmoghni u. S. Dolder	1.00
13.02.2023	UEF Bütti: Verlegung Achse an KUBA rückmelden	0.50
20.02.2023	Angaben Anpassungen Y. Hegi gemäss Stgn FU in Pläne inkl. Auftrag; Titelblätter Anpassen in Dokumente	1.50
21.02.2023	KV: Anpassen an neuen Kontenplan für TRA IO	0.50
22.02.2023	KV: übergeordnete Kosten fertigstellen und Anfrage an BHU	0.75
23.02.2023	INGE Sitzung letzter Stand Abgabe inkl. sichten; IO Liste: Kurzbagleich aktuellen Stand; KV Gesamt: Anfragenn alle Fachbereiche, KV anpassen nach neuen Kontenplan in Absprache mit BHU; BSA: Zustellen Pläne für Abgabe	3.00
24.02.2023	Besprechung intern zu Abgabe MK (KV, Sit Pläne); Abgabe an IG intern; 10.3 TB: Anpassen Kap 80 Lärm gemäss FU	2.50
Summe		13.25

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Weber Anita (aw)	Kategorie:	D375	Kaufm.- /Sekretariatspers.(D)
-------------	-------------------------	------------	------	----------------------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
-------	--------------------	---------

28.02.2023	Unterstützung Repro/Erstellung Abgabedossier in Papier	2.00
------------	--	------

Summe		2.00
--------------	--	------

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Brüngger Marco (mbr)	Kategorie:	E356	Zeichner(E)
-------------	-----------------------------	------------	------	-------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
23.02.2023	Massnahmenplan Senkungsmulde, Anpassung Belagsaufbau, Zusätzliche Abdichtung, Freileitung Axpo Lage und Höhe mittels Dreieckevermaschung ermitteln, allg. Titelblatt Anpassungen u.s.w.	5.00
24.02.2023	Anpassen aller Titelblätter für definitive Abgabe der Pläne	3.50
Summe		8.50

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K

Mitarbeiter	Brüngger Marco (mbr)	Kategorie: E356	Zeichner(E)
-------------	-----------------------------	-----------------	-------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
15.02.2023	Besprechung Änderungen Titelblatt und in 2 Plänen	0.50
17.02.2023	Anpassen Titelblätter und 2 Korrekturen in 2 Plänen, Bei allen Titelblätter das Pixelbild neu einpassen.	1.75
Summe		2.25

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Hegi Yannick (yh)	Kategorie:	H	Lehrling (3. + 4. LJ)
-------------	--------------------------	------------	---	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.02.2023	Prüfung von Pannenstreifen grösser als 3.25	6.00
06.02.2023	Prüfung von dem Pannenstreifen grösser als 3.25 fertigstellen	2.50
17.02.2023	Pläne für Abgabe vorbereiten (Titelblätter anpassen und darstellerische Korrekturen einarbeiten)	4.00
20.02.2023	Pläne für Abgabe fertig machen (BSA Pläne und Signalisation und Markierungspläne)	4.00
21.02.2023	Letzte Pläne für Abgabe fertig machen (Signalisationsplan für FB BSA)	1.50
Summe		18.00

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF