


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen

Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG

Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): September

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: Option SABA
Phasen, rapportiert: Option SABA



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Ver- brauch %
Α	75			75		
В	1525	1756.5	23		254.5	117%
С	2300	1558.5		741.5		68%
D	2400	3439.25	2		1041.25	143%
Е	625	532		93		85%
F	475	215.5		259.5		45%
G	550			550		
G1/2		912			912	
G3/4		346			346	
12.5%/B/C	150			150		
25%/B/C	25			25		
Σ	8125	8759.75	25	1894	8784.75	108%

			(Gesamt	übersio	ht in %	,	
								Selbsteinschätzung
					95%)2.77% 108%		KostenausschöpfungStundenausschöpfung
0%	20%	40%	60%	80%	100%	120%	140%	- Otaliachadosonopiang

Selbsteinschätzung	95%
rechnerische Auswertungen (exkl. MW	St.)
Kostendach	CHF 691'437.50
Kosten ist	CHF 710'587
Kostenausschöpfung	102.77%
Stundenausschöpfung	108%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Ot db																
Stundenabrechnung	1.7	Matanada.	D. 7 2 - 1		F-16				L	L tot	A	0	Lou	I Ni		T-1-1
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
A d 0 D b d A O	Maria anada													ļ		
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A	057.5	40.75	00.75	40.05	04.75		400.5			40.5				1005
	Kategorie	B C	657.5 823.5	13.75 125.25	83.75 226.5	42.25	34.75	63	138.5	7 28	36 6	18.5		ļ		1095 1376
	Kategorie	D	1231.75		231.25	9.75 39.75	28	67.75	61.25 264.25					1	ļ	
	Kategorie	E	39.25	303.75	231.25	39.75	26	119	264.25	50	48	2		ļ		2315.75 39.25
	Kategorie	F	55	58.25	41.25	1	7.75	36.25	46					ļ	<u> </u>	215.5
	Kategorie Kategorie	G	55	36.23	41.25	'	1.75	30.23	16					1	ļ	215.5
		G1/2	514	454.75	46.5		26.25	40.75		29.5				ļ	<u> </u>	841.75
	Kategorie	G3/4	93.25	154.75	61.75		34.25	19.75 91.75	51 54	29.5				1	ļ	342
	Kategorie	G3/4	93.25	7	01.75		34.25	91.75	34					1	ļ	342
			-												1	
Jauslin Stebler AG	Kategorie	Α		 		l	l	1	l				1	 	1	
oddomi otebiel AO	Kategorie	В		 		 	 	 	 				 	-	 	
	Kategorie	C	34.25	15.25	45	15.75	3	2.25	16.5	18.75	3		1	 	1	153.75
	Kategorie	D	21.25	17.75	59.5	15.75	•	2.23	10.5	10.75	•			1	1	98.5
	Kategorie	E	21.25	17.73	6.5									<u> </u>	<u> </u>	6.5
	Kategorie	F			0.5									<u> </u>	<u> </u>	0.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	7	13	12.5				5.5	4				<u> </u>	<u> </u>	42
	Kategorie	G3/4		4	12.5				3.3					<u> </u>	<u> </u>	4
	reaccyone	00/4												1	1	
														<u> </u>	<u> </u>	
Leipert AG	Kategorie	В	100	48.5	53	1		12	33	1.5	16	0.5		1	1	265.5
Loipoit No	Kategorie	C	8.5		-			·			3			1		11.5
	Kategorie	D	- 5.5	30	36				23.5	27.5	43.5			1		160.5
	Kategorie	E												i e		
	Kategorie	F												i e		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													i e		
Holinger AG	Kategorie	В	259	17	33.5	18	23.75	16	39	4	4.75	4				419
3	Kategorie	С	14.25	3												17.25
	Kategorie	D	506.5	79.25	74.75	10	43.75	29.25	85	24	14					866.5
	Kategorie	Е	389.5	36.5	35.25				12	8.5	4.5					486.25
	Kategorie	F				i			i				1		1	
	Kategorie	G1/2	24.75			3.5										28.25
	Ĭ															
															i e	
	İ															
Total			4779.25	927	1047	141	227.5	457	799.5	202.75	178.75	25				8784.75

Kostenabrech	nung														
Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	Α														
CHF 122.00	В	124'013	9'669	20'771	7'473	7'137	11'102	25'681	1'525	6'924	2'806				217'099
CHF 95.00	С	83'648	13'633	25'793	2'423	2'945	6'650	7'386	4'441	1'140					148'058
CHF 86.00	D	151'317	37'045	34'529	4'279	5'999	12'750	32'057	8'729	9'073	172				295'948
CHF 62.00	E	26'583	2'263	2'589				744	527	279					32'984
CHF 50.00	F	2'750	2'913	2'063	50	388	1'813	800							10'775
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	2'183	671	236	14	105	79	226	134						3'648
CHF 6.00	G3/4	560	66	371		206	551	324							2'076
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		391'052.50	66'258.00	86'349.50	14'237.50	16'778.50	32'943.50	67'217.75	15'356.25	17'415.50	2'978.00	·			CHF 710'587.00

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
		A A	0	145 145	0.00
	Total	A	0	145	0.00
Beck Peter		В	0	122	0.00
Falzone Lorenzo		В	0	122	0.00
Fuchs Christian		В	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike		В	0	122	0.00
Jung Roman		В	0	122	0.00
Ruff Ute Schädler Beat		B B	0 0	122 122	0.00 0.00
Spieler Daniel		В	18.5	122	2'257.00
Opiciei Daniei	Total	В	18.5	122	2'257.00
Kern Etienne		С	0	95	0.00
Martin Dirk			0	95	0.00
Mendoza Maria		0 0 0	0	95	0.00
Nommay Emmanuelle		С	0	95	0.00
	Total	С	0		0.00
Enderlen Francis		D	0	86	0.00
Di Maura Miriam		D	0	86	0.00
Di Maria Marcello Hardmeyer Christian		D D	0 2	86 86	0.00 172.00
Iten Vanessa		D	0	86	0.00
Meyer Ramona		D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia		D	Ō	86	0.00
Breiter Michael		D	0	86	0.00
Schaub Anja		D	0	86	0.00
Wira Stephane		D	0	86	0.00
	Total	D	2		172.00
Schär Cedric	-	E	0	62	0.00
	Total	E	0		0.00
Boschung Jan		F	0	50	0.00
Christ Florian Michael		F	0	50	0.00
Redlich Moritz	W . 4 . 1	F	0	50	0.00
	Total	F	0		0.00
Bätscher Basil		G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna		G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon		G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	Total	G 1/2 G 1/2	0 0	4	0.00 0.00
Wagner Mika		G 3/4	0	6	0.00
	Total	G 3/4	0	O	0.00
Gesamttotal			20.5		2'429.00

myParm PLA Report, Aegerter & Bosshardt AG (05.10.2022 13:58:48) / KP

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

otal PLA 420.AP SABA		20.50	118.49	2'429.00
ardmeyer Christian	D	2.00	86.00	172.00
oieler Daniel	В	18.50	122.00	2'257.00
litarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
/ährung CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB	
yp aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
LA 420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuch	S
rojekt BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuch:	s
bteilung 11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt			
landant Name AeBo	1000			

myParm PLA Report, Aegerter & Bosshardt AG (05.10.2022 16:05:45)

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant	AeBo		1000				
Abteilung	11004		A.B.VU. Verkehr und Umwelt				
Projekt	BS.N.09	890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs		
PLA	420		AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs		
Тур	aktiv		Kundenprojekt, Aufwand, Offen				
Währung	CHF Sw	ritzerland Franc					
Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar			Stunde	
Christian	420	01.09.2022	Ergänzen Titelblätter und Rückenschild	er für Planmappen		2.00	
Hardmeyer					Subtotal	2.00	
Daniel Spieler	420	01.09.2022	Zusammenstelle der Kosten der AP-Do Vollständigkeitsprüfung der Pläne und APs,	*		4.00 n	
	420	02.09.2022	Fertigstellung er Inhaltsverzeichnisse fü Dossier-Boxen Bearbeiten Dokument V Schlusskontrolle der Dossiers auf Vollst Landerwerb, speichern der Sticks und S	ollständigkeitsprüt ändigkeit, Fertigst	iung für die APs, ellung Dossier für FU	3.50	
	420	19.09.2022	Besprechung mit C. Fuchs und Abkläru neues Dokument KV SABA und einlese Darstellung	ngen mit R. Brodm	ann (Holinger) betref	f 1.00	
	420	20.09.2022	2 Bearbeitung neues Dokument j KV SABA und Rücksprache mit R. Brodmann (Holinger) Vorbemerkungen (Ausgangslage und Randbedingungen) zu KV geschrieben, Überarbeitung neues Titelblatt				
	420	21.09.2022		en über die Kosten		3.25	
	420	22.09.2022	Schlusskontrolle der Papierdokument, SABA erstellt, Lieferschein und Versand			0.75	
					Subtotal	18.50	
Mitarbeiter			Kat.	Stunden			
Har	Christia	an Hardmeyer	D 2.00				
SD		Spieler	B 18.50				
Aktivität				Stunden			
420	AP SAE	BA		20.50			
			Total	20.50			

Aegerter & Bosshardt AG

Datum: 17.10.2021 Visum PL: C.F./

Seite 1/1

Leipert AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA

Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname Name Vorname	Total	A A A	0 0 0	145 145	0.00 0.00 0.00
Leipert Markus Herzog Stefan Riderle Timo	Total	В В В	0.5 0 0 0.5	122 122 122	61.00 0.00 0.00 61.00
Mozzillo Sergio Weisskopf Silvan Hofer Michael Lazzarato Roberto	Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0	95 95 95 95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gassmann Silvia Hofer Michael	Total	D D D	0 0 0	86 86	0.00 0.00 0.00
Name Vorname Name Vorname	Total	E E E	0 0 0	62 62	0.00 0.00 0.00
Name Vorname Name Vorname	Total	F F	0 0 0	50 50	0.00 0.00 0.00
Gesamttotal			0.5		61.00



		H	-		
Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschrieb	
4					
2	discussion of the second of th				
6					
4		And designation of the particular and an articular and an articular and an articular and articular a			
r.					
9					
7	Administrative description of the description of th	And the state of t			
œ		And a state of the			
6	The state of the s	Michael principal property of the control of the co			
10	A series above of the construction of the debug of the construction of the constructio	Month of the contract of the c	Makes and the first state of the state of th		
11					
12	Water with the control of the contro				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	0.50			Mail betr. Bemerkungen zu AP studiert betr. Hinweise zu g BSA	
29					
30					
Total	0.50	00.00	00.00		
Name: Leipert		Vorname: Markus		Monat: Jahr: September 2022	Kategorie: Kostenart: B 1.3100
Auffraggeber:	er:	INGE EP RF BB	RF BB		
Auftragsnummer:	mmer:	327.1		Vertrag Nr.:	
Bezeichnung:	ığ:	N03, EP	Rheinfel	N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA	em:
-		Annual annual party of the grant of the party of the part	Water transmission of the Property of the State of the St		

HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname		А	0	145	0.00
Name Vorname		Α	0	145	0.00
	Total	Α	0		0.00
Brodmann René		В	4	122	488.00
Name Vorname		В	0	122	0.00
	Total	В	4		488.00
Wyrsch Vera		С	0	95	0.00
Heizmann Dominik		С	0	95	0.00
Pflugi Matthias		С	0	95	0.00
Schwab Alexander		С	0	95	0.00
	Total	С	0		0.00
Wiss Lukas		D	0	86	0.00
Hof Fabian		D	0	86	0.00
Peier Reto		D	0	86	0.00
Schneider Tanja		D	0	86	0.00
Schill Jasmin		D	0	86	0.00
	Total	D	0		0.00
Häfelfinger Sarah		E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver		E	0	62	0.00
Gerber Joel		E	0	62	0.00
Ammann Carmen		E	0	62	0.00
	Total	Е	0		0.00
Name Vorname		E	0	50	0.00
Name Vorname		F	0	50	0.00
	Total	F	0		0.00
Poggioli Marisa		G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea		G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry		G1/2	0	4	0.00
	Total	G1/2	0		0.00
Gesamttotal			4		488.00

Detailrapport L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA September 2022

Datum	Mitarbeiter	Text		Anzahl Std.					
19.09.2022 Tel Mail Spieler, Anpassen Zusammenfassen aller Kosten SABA									
20.09.2022		Tel + Mail Spieler für Zusammenfassen aller Kosten SABA		1.50					
21.09.2022		1.00							
37. Brodmann René									
Total L3612.	37. Brodmann René 4.00 Total I 3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA 4.00								