Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Zofingen N2, EP Sissach - Eptingen (SIEP)										Planungst	terminprog (Stand 3	ramm Ph 1.05.13)	nase M	K/AP													Jul Aug Sep
Nr. Vorgangsname	Verantw.	Dauer	Anfang	Ende 2013	1. Quartal	2. Qu Apr M	artal Jun	3. Quartal Jul Aug	I	4. Quartal	2014	1. Quartal Feb Mrz	z Apr	2. Quartal Jun	3. Quartal Jul Aug S	Sep Okt	4. Quartal Nov Dez	2015 1. Quartal Jan Feb Mrz	2. Quartal	3. Qu Jul Au	ıartal ug Sep	Okt 4.	. Quartal	2016 1. Qu Jan Fe	uartal Apr	2. Quartal r Mai Ju	3. Quartal
1 Sitzungstermine 2 Projektsteuerungssitzung (PSS) [4 pro Jahr]	Div.																										
7 Projektssitzung (PS) [alle 4 Wochen] 12 Projektfachsitzung (PFS) [???]	Div. Div.																										
17 Erhaltungskonzept II (EK II)		61 Tage	Fr 21.12.12			•																					
19 Genehmigung EK II 20 Entscheide PM zu offenen Punkten der Genehmigung	ASTRA ASTRA	0 Tage	Fr 21.12.12 Do 28.03.13	Fr 21.12.12 .12. Do 28.03.13		28.03.																					
22 Startphase Bearbeitung 23 Vergabe an INGE EPSI 24 Erste Einlesungsphase	 INGE	59 Tage 0 Tage 50 Tage	Fr 18.01.13 Fr 18.01.13 Fr 18.01.13	Mo 15.04.13 Fr 18.01.13 Do 28.03.13																							
25 Sitzung Zustandsuntersuchungen (ZU 01/2013) 26 Sitzung Zustandsuntersuchungen (ZU 02/2013)	ASTRA ASTRA	0 Tage		Mo 28.01.13	28.01. 25.02.	<u> </u>																					
27 INGE-Startsitzung 28 Startsitzung mit Bauherrn	INGE Div.	0 Tage	Fr 01.03.13 Mo 15.04.13		01.03.	 15.04.																					
 Vorphase / Zustandserfassungen 		141 Tage		Mo 19.08.13	V			_																			
31 Übernahme und Sichtung aller bisheriger Daten u. Grundlagen und Verteilung 32 Analysieren Unterlagen, Aufbau und Implementierung Unterlagen	INGE	5 Tage 15 Tage		Fr 19.04.13 Fr 03.05.13																							
33 Zustandserfassungen 2012 34 Sichtung und Prüfung Zustandserfassungen 2012 35 Aufzeigen ausstehender Bedarf an Infos zu den Zustandserfassungen 2012	INGE	50 Tage 30 Tage 10 Tage	Mo 06.05.13 Mo 06.05.13 Mi 19.06.13	Di 18.06.13		•	 																				
36 Abschluss Zustandserfassung 2012 37 Zustandserfassungen 2013	INGE/Dritte	10 Tage		Di 16.07.13				16.07.																			
38 Planung Zustandserfassungen nach Sitzung vom 15.03.13 mit NSNW u. Hr.Zwicky 39 Zustandserfassungen Objekterfassung durch INGE und Erstellung Berichte	Div. INGE	30 Tage	Fr 15.03.13 Di 30.04.13	Mo 29.04.13 Mi 26.06.13	15.03.																						
40 Zustandserfassungen Objekterfassung durch NSNW und Erstellung Berichte 41 Zustandserfassungen Objekterfassung durch Dritte und Erstellung Berichte	NSNW Dritte	84 Tage 84 Tage		Mi 26.06.13																							
42 Abgabe der Zustandsberichte als Arbeitsgrundlage für die INGE 43 Sichtung und Prüfung der vorliegenden Zustandserfassungen auf Komplettheit	Div.		Do 27.06.13	Fr 12.07.13			P.																				
44 Aufzeigen ausstehender Bedarf an Infos zu den Zustandserfassungen 2013 45 Anmeldung Ergänzungsbedarf zu Zustandserfassungen 2013 46 Abschluss Zustandserfassung 2013	INGE INGE INGE/Dritte	3 Tage 0 Tage 10 Tage	Mi 17.07.13	Mi 17.07.13				17.07.																			
45 Abschluss Zustandserrassung 2013 47 Vermessungsbedarf 48 Sichtung und Prüfung best. Vermessung	INGE/Dritte	86 Tage	Mo 28.01.13 Mo 28.01.13	Fr 31.05.13	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-	1.07.																			
49 Anmeldung Bedarf für Ergänzung und Detaillierung => Vorschlag Befahrung 50 Prüfung der Vermessungsergänzung	INGE ASTRA	0 Tage 23 Tage	Mo 25.02.13 Di 26.02.13	Mo 25.02.13 Do 28.03.13	25.02.	28.03.																					
51 Abgabe der ergänzten Vermessung an INGE 52 Archivdaten	ВНО	42 Tage 88 Tage	Di 02.04.13 Mo 15.04.13	Mo 19.08.13		•///////	31.05.																				
53 Sichtung und Prüfung best. Unterlagen 54 Anmeldung Bedarf an Unterlagen aus Archiv	INGE INGE BHU / ASTRA		Mo 15.04.13 Mo 06.05.13 Di 07.05.13	Mo 06.05.13			6.05. 24.05.																				
55 Prüfung Ablauf Archivbeschaffung 56 Aufarbeiten Archivdaten (Sichten, Scannen, Ablage, etc.) 57 Basis für MK-Erarbeitung liegt vor	BHU / ASTRA INGE/Dritte	3 Monate		Mo 19.08.13		-	2 4.05.	31.07.	9.08.																		
58 59 Massnahmenkonzept (MK)			Mo 28.01.13																								
60 Einarbeitungsphase (Grundlagenstudium / Planung der Planung) 61 Übernahme und Sichtung aller notwendigen Daten u. Grundlagen	INGE	138 Tage	Mo 28.01.13	Mi 14.08.13												-											
62 Analysieren Projektrisiken, Aufbau und Implementierung Unterlagen 63 Aufarbeitung aller CAD-Grundlagen	INGE	40 Tage 45 Tage	Mo 15.04.13 Mi 12.06.13	Di 11.06.13 Mi 14.08.13	F (6.8.8.8.0000000000000000000000000000000	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••																					
64 Erstellung der CAD-Grundlagen der Objekte (Aufarbeitung) 65 MK-Erarbeitung je Fachbereich	INGE	45 Tage 185 Tage	Mi 12.06.13 Do 27.06.13	Mi 14.08.13 Mi 26.03.14			4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																		
66 Aufbereiten der Planungsgrundlagen aus EK II 67 Eingang und Sichtung HI 69 Erschsitung Übersprüftungsberichte und Synaptischer Plan	INGE INGE	45 Tage	Do 27.06.13 Do 27.06.13	Do 29.08.13			27.06		1	550																	
68 Erarbeitung Überprüfungsberichte und Synoptischer Plan 69 Ergänzung NV 70 Prüfung und Freigabe der NV	INGE INGE ASTRA/BHU	40 Tage 25 Tage 15 Tage	Fr 09.08.13	Do 12.09.13				4		0																	
70 Prurung und Freigabe der NV 71 Aufarbeitung, resp. Erstellung PB 72 Statische Überprüfung der Objekte	INGE		Fr 04.10.13	Fr 15.11.13					03.1																		
73 Geometrisierung Trasse 74 Planen FZRS / S+M / UKK-Anlage / Entwässerung	INGE	70 Tage 70 Tage	Fr 04.10.13 Fr 04.10.13	Mi 22.01.14 Mi 22.01.14) 																		
75 Konzeptvarianten 76 Variantenblätter als Entscheidungsgrundlage erstellen (Fact-Sheet's)	INGE	-		Mi 15.01.14)			*															
77 Erstellung Dokumentenverzeichnis für Abgabe MK 78 Entscheide FU/EP anlässlich jeweiliger PFS 79 Ausarbeitung Dossier je Fachbereich	INGE ASTRA/BHU	15 Tage		Mi 05.02.14							*	4 05.02.															
79 Ausarbeitung Dossier je Fachbereich 80 Ausarbeiten Massnahmen 81 Fahrstreifenabgleich der Massnahmeumsetzung	INGE	35 Tage	Do 06.02.14 Do 06.02.14 Do 06.02.14	Mi 26.03.14									* :														
82 Temp. Verkehrsführung, Bauablauf, Logistik 83 Verifizieren / Ergänzen des Vorgehens- und Terminplans	INGE	25 Tage 25 Tage	Do 20.02.14 Do 20.02.14	Mi 26.03.14 Mi 26.03.14								<u> </u>															
84 Erarbeiten Kostenvoranschlag 85 Erstellung Berichte, Detailpläne u. Kontrollpläne	INGE	25 Tage 35 Tage	Do 20.02.14 Do 06.02.14	Mi 26.03.14 Mi 26.03.14							•)															
86 Kopfdossier 87 Erstellung Berichte, Detailpläne für Kopfdossier	INGE	30 Tage	Do 27.02.14 Do 27.02.14	Mi 09.04.14								,	-														
88 Erstellen Dokumentation 89 Genehmigungsprozess 90 Reservezeit	INGE	4 Tage 120 Tage 10 Tage		Di 07.10.14									-			•											
91 Abgabe MK [Version 0.1] 92 Prüfung MK und Abgabe Stellungnahme	INGE INGE ASTRA EP/PM/BHU	0 Tage 8 Wochen	Do 01.05.14	Do 01.05.14									7	01.05.													
93 Prüfung MK und Abgabe Stellungnahme 94 Überarbeitung und Fertigstellung Massnahmenkonzept	ASTRA FU INGE	10 Wochen 1 Monat	Fr 02.05.14 Di 15.07.14	Mo 14.07.14 Di 12.08.14										\													
95 Eingabe MK bei Projektleitung mit Weiterleitung an FU zur Prüfung und anschliessender Genehmigung [Version 1.0] 96 Genehmigung MK + Freigabe definierte Vorarbeiten	ASTRA FU ASTRA	2 Monate 0 Tage	Mi 13.08.14 Di 07.10.14												4	07.10.											
97 98 Ausführungsprojekt für die definierten Ausbauten 99 Einarbeitungsphase (Grundlagenstudium / Planung)		_							<u> </u>																		
99 Einarbeitungsphase (Grundlagenstudium / Planung der Planung) 100 Sichtung bestehender Daten u. Grundlagen 101 Erstellung der CAD-Grundlagen der Objekte (Aufarbeitung)	INGE INGE		Mo 15.04.13	Di 25.06.13		+			333																		
101 Erstellung der CAD-Grundlagen der Objekte (Aufarbeitung) 102 Erstellung Dokumentenverzeichnis für Abgabe AP 103 Prüfung und Freigabe	INGE INGE ASTRA/BHU	20 Tage	Do 08.08.13	Mi 04.09.13			₩		4 02.1	0.																	
104 Ergänzung Grundlagen Wildtierkorridor 105 Sichtung bestehender Daten u. Grundlagen WÜF	INGE	155 Tage 50 Tage	Mo 15.04.13 Mo 15.04.13	Do 21.11.13 Di 25.06.13		*			· carcococió	•																	
106 Anforderungen Variantenstudium WÜF unter Beizug Spezialist sowie offener Punkte 107 Variantenentscheid / Entscheid offene Punkte	Dritte ASTRA/BHU	50 Tage 15 Tage	Mo 06.05.13 Mi 17.07.13	Mi 07.08.13				07.08.																			
108 Vorbereitung und Organisation Vermessungsergänzung und geotechnische Aufnahmen 109 Ergänzungserfassung vor Ort vornehmen (geotechnisch Aufnahmen und Vermessung) 110 Augustung des Unterlagen (geotechnisch Aufnahmen und Vermessung) ein Arbeitsbereit	INGE INGE	20 Tage		Mi 09.10.13)	h																		
110 Auswertung der Unterlagen (geotechnisch Aufnahmen und Vermessung) als Arbeitsbasis 111 Erarbeitung AP-Dossier jeweils für Wildtierkorridor und LSW 112 Erarbeitung Nutzungsvereinbarung	INGE	170 Tage	Do 08.08.13	Di 15.04.14				<u> </u>	9				•														
113 Prüfung und Freigabe der Nutzungsvereinbarung 114 Erstellung Projektbasis	ASTRA/BHU INGE	20 Tage 40 Tage	Do 10.10.13	Do 07.11.13						07.11.																	
115 Integration der Entscheide 116 Erarbeitung AP-Unterlagen	INGE	45 Tage 130 Tage	Do 08.08.13 Do 08.08.13	Mi 09.10.13 Di 18.02.14)		epussessiteitiili																	
117 Festlegung Baustellenlogistik/ Baustellenerschliessung der Objekt 118 Entwurf Überwachungs-, Wartungs-, Unterhalts- u. Kontrollpläne	INGE INGE	40 Tage 40 Tage	Mi 22.01.14	Di 18.03.14)																
119 Erarbeiten Kostenvoranschlag 120 Erstellen Dokumentation 121 Phase Ausführungsprojekt Einreichung u. Auflage	INGE	40 Tage 20 Tage		Di 15.04.14							4	7		1													
121 Phase Ausführungsprojekt Einreichung u. Auflage 122 Reservezeit 123 Abgabe AP	INGE INGE	10 Tage		Do 01.05.14									•	12121212													Ť
124 Prüfung AP und Abgabe Stellungnahme 125 Prüfung AP und Abgabe Stellungnahme	ASTRA EP/PM/BHU ASTRA FU	8 Wochen 10 Wochen	Fr 02.05.14 Fr 02.05.14	Mo 30.06.14 Mo 14.07.14										01.05.]												
126 Überarbeitung und Fertigstellung AP 127 Eingabe AP bei Filiale mit Weiterleitung an FU zur technischen Prüfung	INGE ASTRA FU	1 Monat 2 Monate	Di 15.07.14 Mi 13.08.14	Di 12.08.14 Di 07.10.14																							
128 Anpassungen und Ergänzungen / Erstellung Dossiers für Auflage 129 Freigabe zur Auflage	INGE ASTRA FU	15 Tage	Mi 05.11.14	Di 25.11.14												4											
130 Weitergabe rev. AP an GS UVEK 131 Freigabe GS UVEK zur Auflage des AP (nach erfolgter Vollständigkeitsprüfung) Briefe des GS-UVEK an ASTRA 132 Vorbereitande Massnahmen (Aussteckungen Vorinformationen etc.)	ASTRA FU GS UVEK ASTRA / BHIL / PV	0 Tage 10 Tage	Mi 26.11.14	Di 09.12.14													25.11.										
132 Vorbereitende Massnahmen (Aussteckungen, Vorinformationen, etc.) 133 Auflage-/Einsprachefrist: öffentliche Planauflage während 30 Tagen 134 Einspracheprozess	ASTRA / BHU / PV Div.	30 Tage 22 Tage 340 Tage	Mo 02.02.15	Di 03.03.15													' }	' y									
135 Eingang Einsprachen beim GS UVEK 136 Weiterleitung Einspr. an Kanton, Bundesämter und ASTRA Zentrale => die Filiale erarbeitet die Stellungnahmen	GS UVEK Div.	20 Tage 40 Tage	Mi 04.03.15	Di 31.03.15														Y	Ty L								
137 Eingang Stellungnahmen der Filiale bei ASTRA Zentrale: Prüfung und Weiterleitung an GS UVEK 138 Stellungnahme des Kantons	Div. Kanton	15 Tage 3 Monate	Di 02.06.15 Mi 04.03.15	Mo 22.06.15 Mo 01.06.15											:			,		1							
139 GS UVEK leitet Stellungnahmen an alle Verfahrensbeteiligten weiter 140 Stellungnahme Bundesämter (3 - 5 Monate => 4 Monate eingerechnet)	GS UVEK Div.	15 Tage 4 Monate	Di 23.06.15 Di 14.07.15	Mo 13.07.15 Mo 02.11.15														F133533333		7							
141 Einspracheverhandlungen unter Leitung des GS UVEK 142 Abschluss Instruktion, Plangenehmigungsverfügung (PGV) durch GS UVEK innert 6 Monate	Div.	6 Monate	Di 03.11.15	Fr 29.04.16																4		4]				
143 Eröffnung des Entscheids (PGV) durch GS UVEK an ASTRA Zentrale, Kanton, 144 Beschwerdefrist (30 Tage), Abwarten der Beschwerdefrist (10 Tage) und effektive Genehmigung AP (10 Tage)	Div.		Fr 29.04.16 Mo 02.05.16																							29.04.	
Muttenz, 27.03.2013, SR										<u> </u>					<u> </u>										P:\701323\01_OT\T	Terminprogramm\201305	530_Planungsterminprogramm EP SIEP.