| N03, 090069, EP Rheinfelden-Frick | | _ | | | | | | | Pl | anungspr | ogramm (| Grundlag | jen-EK-Al | Р | | | | | | | | | | | IG EP RF-B rf: 30.11.201 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------------------------|
| Nr. Vorgangsname | Dauer Anfang | Ende | | | 4. Qtl, 2018 | _ | | 1. Qtl, 2019 | | 2. Qtl, 2019 | 2019 | 3. Qtl, 2019 | | 4. Qtl, 2019 | | 1. Qtl, 20 | | | 2. Qtl, 2020 | 20 | 020 | 3. Qtl, 2020 | | 4. Qtl, 2020 | + |
| 1 Projektstart IG | 1 Tag Mon | Mon | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb Mrz | Apr | Mai | Jun Jul | Aug | Sep Okt | Nov | Dez | Jan Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt Nov Dez | Jan |
| 2 | 01.10.18 | 01.10.18 | | 01.10 | | | | | | | | | ASTRA | | | Verm ./VI | | | | 0.ch 7.u | dofinio | ron | | | + |
| 3 Grundlagenverifikation | 14.1 Mon Wochen 01.10.18 | Fre 04.01.19 | | | | | | | | | | | IG | | | Leistunge | e II / A U g I | enzung | 2 0 10 11 | O C II Z U | u e i iii ie | 1 6 11 | | | + |
| 4 erg. GL-Beschaffung Archive ASTRA/NSNW | 16 Mon | Fre 29.03.19 | | | | | | | | | | | Dritte | | | | | | | | | | | | + |
| 5 Vervollständigen Grundlagen (Bauwerkskizzen etc) | Wochen 10.12.18 12 Fre 01.02.19 | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | + |
| 6 Plangrundlagen erarbeiten (u.a. IO-Plan) | Wochen 13 Mon Wochen 03.12.18 | 25.04.19 Don 28.02.19 | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | + |
| 7 Perimeterdefinition in Situation | | Fre 01.02.19 | | | | | | 01.02 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | + |
| 8 Schnittstellen/Verantwortlichkeiten geklärt | 1 Tag Fre 01.02.19 | Fre 01.02.19 | | | | | | 01.02 | | | | | | | | Zeile 8: \ | | | | | | | | | + |
| 9 Einfluss aus Drittprojekten geklärt | 1 Tag Fre 01.03.19 | Fre 01.03.19 | | | | | | 01.03 | | | | | | | | N aturge | ranren, | Setzung | g s m u i a e | : | | | | | + |
| 10 Vermessung: DTM, Orthophoto etc | 14 Mon Wochen 29.04.19 | Fre 02.08.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| 11 Lärm: Prüfen Erforderlichkeit AP | 13 Mon Wochen 03.06.19 | Fre 30.08.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 12 | Wochen 03.00.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| 13 Stat. Triage | 9 Wochen Mon 03.12.18 | Don 31.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | + |
| 14 Entwässerung/Einzugsgebiete | | 9 Die 02.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | + | 1 | | | | | | | + |
| 15 | -vocaci | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | + |
| 16 HI inkl Auswertung (ausstehende Obj./Programm 2019) | 4 Wochen Fre 01.03.19 | Don 28.03.19 | | | | | | | | | | | | | | 7.11-17 | N C N Y | | - Lt 1' | - L T Y : | - h ! - : | | 4 | | + |
| 17 Spülung Entwässerungsleitungen | 4 Wochen Don 02.05.19 | Mit 29.05.19 | | | | | | | | | | | | | | Zeile 17: | N S N W C | o a e r a ır | ekt Kan | a I- I V - A | nbiete | r | | | + |
| 18 Ergänzende Zustandserfassung | 121 Tage Mon 01.10.18 | Fre 15.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| 19 Kanal-TV | 33 Tage Mit 02.01.19 | 9 Fre 15.02.19 | | | | | Unt | 5 | ub | PrV | | Erf | | Ausw | | | | | | | | | | | + |
| 20 Belag/Fundation | 22 Tage Mit 02.01.19 | 9 Don 31.01.19 | | | | | Unt | Sub | PrV | Erf | Ausw | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Kunstbauten | 21 Tage Fre 15.02.19 | Fre 15.03.19 | | | | | | Unt | Sub | Prv | Erf | Au | sw | | | | | | | | | | | | |
| 22 SM | 21 Tage Fre 15.02.19 | Fre 15.03.19 | | | | | | Unt | Sub | Prv | Erf | Au | sw | | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 LSW | 21 Tage Fre 15.02.19 | Fre 15.03.19 | | | | | | Unt | Sub | Prv | Erf | Au | sw | | | Zeile 24: | Durch G | e o loge | /evt.er | g.ZU e | rfordeı | · lic h | | | |
| 24 Permanente Anker | 8 Wochen Mon 06.05.19 | Fre 28.06.19 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | T | | | |
| 25 Erhaltungskonzept EK | 471 Tage Fre 01.03.19 | 9 Fre 18.12.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Konzept Entwässerung/SABA | 13.2 Fre 01.03.19 Wochen | Fre 31.05.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Installationskonzept | 13.2 Fre 01.03.19 Wochen | Fre 31.05.19 | | | | | | | | | | | | | | Zeile 29: | A abb | nängig v | on Boss | u Itatan | | | | | |
| 28 AP'(e) SABA/Installationen/Lärm ja/nein | 1 Tag Mon 17.06.19 | Mon 17.06.19 | | | | | | | | ↓ S AB | A/Install. 17.06 | | Lärm | | | Belagspri | | | on kest | ultateli | | | | | |
| 29 Grundsatzentscheide | 15 Mon Wochen 20.05.19 | Fre 30.08.19 | | | | | | | | | | 30 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 30 Engineering/Konzeptentscheide | 110 Tage Mon 02.09.19 | Fre 31.01.20 | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Dossiererstellung | 86 Tage Don 02.01.20 | Don 30.04.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Synthesedossier | 20 Tage Mon 04.05.20 | Fre 29.05.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 Vernehmlassung | 13.2 Mon Wochen 01.06.20 | Mon 31.08.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 Überarbeitung | 44 Tage Die 01.09.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 Genehmigung | 7 Wochen Mon 02.11.20 | Fre 18.12.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 8.12 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 Massnahmenkonzept | Wochen | 0 Fre 29.04.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 Ausführungsprojekt AP Lärm (evtl. / nur Fall SSF) | 327 Tage Die 01.10.19 | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | 1 |
| 39 Engineering | 66 Tage Die 01.10.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 Dossiererstellung | 21.4 Don Wochen 02.01.20 | Fre 29.05.20 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 41 Vernehmlassung | 13 Mon Wochen 01.06.20 | Fre 28.08.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Überarbeitung | 44 Tage? Die 01.09.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 Techn. Genehmigung | 7 Wochen Mon 02.11.20 | Fre 18.12.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | .12 |
| 44 Abgabe AP an UVEK (sofern Auflage notwendig) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 Ausführungsprojekt AP SABA | Wochen | 0 Fre 29.04.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| 46 Ausführungsprojekt AP Installationen | 86.5 Mit 02.09.20 Wochen | 0 Fre 29.04.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u></u> |
| Verfasser: Aegerter & Bosshardt AG 20181128_EP Rh-Fr_Planungsprogramm_9890-140_Shd.mpp |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |