Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen ASTRA

	Confederaziun svizra	ür Strassen A											
Nr. V	organgsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger 18			2019		2020		2021	
1 S	itzungen	0 t	Di 01.01.19	Di 01.01.1	Q3 Q4 9	Q1 <b>01.01.</b> ▼ Sitzungen	Q2	Q3	Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2	Q3	Q4 Q1
	leilensteine Drittprojekte	3653 t?	Fr 01.01.16	Di 01.01.3					<u> </u>			1	
	P Rheinfelden - Frick - Projektstart und Beschaffungen	359 t	Mo 23.07.18	Do 05.12.1	9	$\longrightarrow$			EP	Rheinfelden - Frick - Projektstart und Beschaffungen	!	1 1	
	Beschaffungen PV und FM	359 t	Mo 23.07.18	Do 05.12.1	19		İ	i	1				
29	Beschaffung Fachmandant Vermessung [EK, MK/AP, MP/DP]	175 t	Mo 23.07.18			<del></del>	Beschaffung F	achmandant Vermessun	g [EK, MK/AP, MP/D	P]		_	
35	Beschaffung Fachmandat Verkehr [EK, MK/AP + Option MP/DP]	117 t	Do 06.12.18				→ Be	escnamung Fachmandat \	verkenr [EK, MK/AP	Option MP/DP]	i		
41	Beschaffung PV Lärm / Akustik [MK/AP + Option MP/DP]  Beschaffung PV Umwelt inkl. AEM [EK, MK/AP, MP/DP]	105 t 109 t	Mo 26.11.18 Mo 26.11.18					fung PV Lärm / Akustik [N affung PV Umwelt inkl. AE					
53	Beschaffung Fachmandat Geologie / Hydrogeologie [EK, MK/AP, MP/DP]	115 t	Mo 26.11.18							EK, MK/AP, MP/DP + Option Realisierung]	i	i	
	+ Option Realisierung]		20111110			´		1	1	[ , , ]			
59	Beschaffung Spezialist Störfallverordnung	103 t	Mi 01.05.19			L	L <u>i</u> <del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Beschaffung Spezia	ist Störfallverordnung	<u>  i i </u>	_ i i i	
65	Beschaffung Road Safety Audit [MK/AP, MP/DP]	105 t	Mo 01.04.19				Ÿ			Audit [MK/AP, MP/DP]			
71 77	Beschaffung Abklärung chem. Bodenbelastung (inkl. Labor)  Beschaffung Weitere Dienstleister	66 t 200 t	Fr 01.02.19 Fr 01.03.19			77	Besc	haffung Abklärung chem.		a. Labor) chaffung Weitere Dienstleister	İ	i i	
	Beschaffungen für Zustanderfassungen	264 t	Mo 03.12.18					******************	Por	shaffungan für Zustandarfassungan			
79	Beschaffung Bauherrenlabor Prüfungen Kunstbauten EMa [MK/AP]	120 t	Mo 03.12.18			•	<b>₽</b> Be	eschaffung Bauherrenlabo	r Prüfungen Kunstha	auten FMa (MK/AP)	!	1 1	
85	Beschaffung Bauherrenlabor Prüfungen Kunstbauten EK [MK/AP]	120 t	Mo 03.12.18			<del></del>						_ +	
91	Beschaffung Bauherrenlabor Belagsprüfungen [MK/AP]	130 t	Mo 03.12.18				<u> </u>	Beschaffung Bauherrenl	labor Belagsprüfunge	n [MK/AP]	!	! !	
97 103	Beschaffung Spülarbeiten Entwässerungssystem Beschaffung Werksleitungen Kanal-TV inkl. Auswertung	130 t	Mo 03.12.18 Mo 03.12.18					Beschaffung Spülarbeite Beschaffung Werksleitu	n Entwasserungssys	tem			
109	Beschaffung Bewuchs- und Pflanzenschnitt	60 t	Mo 03.12.18				Reschaffung Rewijch	ne- und Pflanzenechnitt	1-		!	1	
115	Beschaffung Sondierborhungen Trassee/Baugrund	96 t	Fr 01.02.19					Reschaffung Sondier	rborhungen Trassee/	Baugrund ' '			
121	Beschaffung Spezialarbeiten Zustanderfassung Durchlässe	96 t	Fr 01.03.19			T T		Beschaffung S	pezialarbeiten Zusta	nderrassung Durchlasse			
127	Beschaffung Zustanderfassung Brückenlager	96 t	Fr 01.03.19			F		Beschaffung Z  Beschaffung S	üstanderfassung Brü	ckenlager	i	i	
133 139	Beschaffung Spezialabklärungen permanente Anker Beschaffung Weitere Werkleistungen	96 t 200 t	Fr 01.03.19 Fr 01.03.19			120	0.00.0000000000000000000000000000000000	Beschaffung S	pezialabklärungen p	ermanente Anker			
	Grundlagenbeschaffung	200 t	Mo 01.10.18							haffung Weitere Werkleistungen			+
141	Grundlagenbeschaffung (Archiv ASTRA,)	180 ft	Mo 01.10.18	Sa 30.03.1	9 141		Grundlagenbe	eschaffung (Archiv ASTRA	Α,)				
142	Projektkonsolidierung: Definition Schnittstellen zu Nachbarprojekten	270 ft	Mo 01.10.18	Fr 28.06.1				Projektkonsolidieru	mg: Definition Schnitt	stellen zu Nachbarprojekten	į	-	
143 144	Provisorischer Bedarf PFS eruieren  AP-Relevanz konsolidiert feststellen	60 ft 0 t	Di 01.01.19 Fr 19.07.19	Sa 02.03.1 Fr 19.07.1		143	Provisorischer Beda	rf PFS eruieren	konsolidiert foststells				
144	AP-Relevanz konsolidiert feststellen Weitere Grundlagen	365 ft	Mo 01.10.18	Di 01.10.1		<u></u>	<u> </u>	19.07 AP-Relevanz	Weitere Grundlage	n		- +	
146	Zustandserfassungen	291 t	Mo 01.10.18							erfassungen			
147	Kanalreinigungsarbeiten	30 ft	So 14.07.19		9 103;109;97;115;121		4++++		nigungsarbeiten		!	1	
148 149	Zustandserfassung Kanal-TV	30 ft 60 ft	Di 13.08.19		9 147  9 148AA+30 ft				standserfassung Ka			1	
150	Auswertung Kanal-TV Pflanzenschnitt, Bewuchs (evtl.)	30 ft	Do 12.09.19 Fr 22.02.19			150N	Pflanzenschnitt		Auswertu	ng kanai-i v			
151	Vermessungsaufnahmen und Verarbeitung	210 ft	So 24.03.19			100	151-	Devydens (eva.)	Vermessungsa	ufnahmen und Verarbeitung			
152	Belagsprüfungen	90 ft	Fr 31.05.19				152	Polos	harifunaan		!	1 1	
153	Prüfungen KuBa EMa	90 ft	Fr 17.05.19				153	Prüfunge	en KuBa EMa	i i i	i	i	
154 155	Prüfungen KuBa EK Geologische Abklärungen	90 ft 90 ft	Fr 17.05.19 Fr 03.05.19				154	Prüfunge Prüfunge Geologisch	en KuBa EK			- +	
156	Abklärungen Naturgefahren	220 ft	Mo 01.10.18				Abklä	arungen Naturgefahren	l Abklalungen		i	i	
157	Sondierbohrungen	90 ft	So 16.06.19					1 -11 -	ondierbohrungen		1		
158	Erhebungungen BSA	90 ft	Fr 01.03.19			158		Erhehungungen BSA	i		i	i i	
	P Rheinfelden - Frick - Projektabwicklung	2306 t	Do 01.11.18				¦ +		<del> </del>			_ <del>                                    </del>	
160 161	Einzelmassnahmen KuBa (Ema KuBa)  Massnahmenkonzept (MK)	1092 t	Do 01.11.18 Do 01.11.18	Mo 09.01.2 Di 30.04.1			Massn	ahmenkonzept (MK)	!		!	!!!	
162	Massnahmenprojekt (MP)	8 fM	Di 30.04.19	Do 26.12.1			162	arimetrikonzept (wirt)	-	Massnahmenprojekt (MP)			
163	Submission Ema KuBa	8 fM	Do 26.12.19	Sa 22.08.2					163	Submission Ema KuBa			
164 165	Ausführungsplanung UfA Ausführung Ema KuBa	4 fM 24 fM	Sa 22.08.20 Di 19.01.21	So 20.12.2	0 163 		i	i	i	164	Ausführungsplanung UfA	<u>_i</u>	
	Erhaltungsprojekt (EP)	2306 t	Do 01.11.18				!	1	!		1039		
167	Erhaltungskonzept	450 t	Do 01.11.18					į	į l		!	i i	
168	Start und Schnittstellenermittlung	4 fM	Do 01.11.18	Fr 01.03.1			Start und Schnittstel		¦				
169	AP-Bedarf klären (Rh-Fr/Lärm/SABA)	3 fM	Fr 01.03.19	Do 30.05.1		169	CATALOGUE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	AP-Bedarf klären (Rh-Fr/l				_ +	
170 171	Grundsatzentscheide Engineering und Variantenentscheide	1 fM 5 fM	Do 30.05.19 Sa 29.06.19	Sa 29.06.1 Di 26.11.1			170	Grundsatzentschei		ering und Variantenentscheide			
172	EK Dossier	4 fM	Di 26.11.19						172	EK Dossier		1	
173	Vernehmlassung / Genehmigung EK	4 fM	Mi 25.03.20	Do 23.07.2	0 172			i	i	173 Vernehmlassung / Genehmigung	EK	i	
174	Massnahmekonzept / Ausführungsprojekt Rh-Fr	642 t	Do 23.07.20				‡ ‡		<del>-</del>	<del></del>	Auflageprüfung EK und		
175 176	Auflageprüfung EK und Engineering Erstellung Dossier	7 fM 6 fM	Do 23.07.20 Do 18.02.21	Do 18.02.2 Di 17.08.2			i	i	i	175	Auflageprüfung EK und	Engineering Erstellung Dossie	er
177	Vernehmlassung / Genehmigung MK	4 fM	Di 17.08.21					1				177	er Vernehmlassung / G
178	Projektauflage / -entscheid UVEK?	13 fM	Mi 15.12.21	Mo 09.01.2	3 177		į l	į	!	į i i	i	!	178
179	Massnahmeprojekt (MP)	20 fM	Mi 15.12.21				‡ ‡		<u> </u>			  -+	179
180 181	Submission EP, evtl. anpassen an AP SABA  Ausführungsplanung UfA	8 fM 8 fM	Mo 07.08.23 Mi 03.04.24				<u> </u>	!	1			i i	
181	Ausführung EP	35 fM	Fr 18.10.24		7 181EA-30 t			1					
183	Ausführungsprojekt Lärm (evtl.)	2119 t	Fr 19.07.19				!	! 🔻				<del></del>	
184	Entscheid AP ja/nein	0 t	Fr 19.07.19		9 41EA+90 ft	<b>L</b>		19.07. Entscheid AP	ja/nein		<del> </del>		
185	Dossier Lärm Con	6 fM	Fr 19.07.19				!	185		Dossier Lärm	!	1	
186 187	Gen. Evtl. Auflage/PGV	5 fM 12 fM	Mi 15.01.20 Sa 13.06.20				1	İ	1	6en.		Evtl. Auflage/PGV	
188	Detailprojekt Lärm	17 fM	Di 08.06.21				1	1	<u> </u>		188 <sub>M</sub>	,	
189	Submission	8 fM	Mo 07.08.23	Mi 03.04.2	4 180AA	[			<u>i</u> <b>l</b>		l	_i	
190	Ausführungsplanung UfA	9 fM	Mi 03.04.24			1		1	!   '				
191 192	Ausführung Ausführungsprojekt SABA/Entwässerung (evtl.)	35 fM 2014 t	Fr 18.10.24	Fr 03.09.2 So 01.08.2			İ	İ	i			<u> </u>	
192	Austunrungsprojekt SABA/Entwasserung (evtl.)  Konzept	2014 t 6 fM	Mo 11.11.19 Mo 11.11.19	So 01.08.2 Sa 09.05.2		1	1	1	193	Konzept			
194	Dossier SABA	10 fM	Sa 09.05.20	Fr 05.03.2	1 193		İ	İ	1	194)	Dossier SABA	i	
195	Gen.	5 fM	Fr 05.03.21				·	· <sub>I</sub> ·	T	<del></del>	195	Gen.	
196 197	Auflage/PGV Detailprojekt (DD) SARA	15 fM	Mo 02.08.21				i	i	i			196	i i
	Detailprojekt (DP) SABA Submission	16 fM 8 fM	Mi 26.10.22 So 18.02.24			1	1	1	1				
198				Mo 11.08.2		1	i	i	i		i	- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	
198 199	Ausführungsplanung UfA	10 fM	DI 15.10.24	1010 1 1.00.2									
199 200	Ausführungsplanung UfA Ausführung  İbschluss EP Rheinfelden - Frick	24 fM		So 01.08.2	7 199		· <del> </del>	·j ·	+		 	- <del>+</del>	

