



Projekt:	EP Sissach - Eptingen
Vertragnehmer:	INGE EPSI, c/o Jauslin+Stebler AG
Vertrag Nr.:	070017/000025
Vertragsgegenstand:	Hauptinspektionen
Vertragsteil:	gesamte Std. gemäss Vertrag
aktuelles Beobachtungsjahr:	2013
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	April



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	0	0	0	0	0	0%
(A+B)*0.5	0	0	0	0	0	0%
B	148	0	0	0	-148	0%
(B+C)*0.5	0	0	0	0	0	0%
C	0	1.5	2	0	3.5	0%
D	450	0	38	412	0	8%
E	158	0	0	158	0	0%
F	0	0	0	0	0	0%
G	148	0	19.25	128.75	0	13%
0.75 G	0	0	0	0	0	0%
0.5 G	0	0	0	0	0	0%
Σ	904	1.5	59.25	0	60.75	7%



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer		
	Selbsteinschätzung	7%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWST, inkl. Rabatt)		
	Kostendach	Sfr. 62'030
	Kosten ist	Sfr. 4'887
	Kostenausschöpfung	8%
	Stundenausschöpfung	7%

[illegible]

77 Regierapport 01.03.13 - 31.03.13

Projekt: BS.N.09246.300.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Kunstbauten / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

ZE (B)

Mitarbeiter: 7695 Falzone Lorenzo

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
15.03.13	Sitzung bei NSNW mit ASTRA EP		2.50
Total von 7695 Falzone Lorenzo für BS.N.09246.300.			2.50

10.04.2013 / fa

Auftrag: 701323.0
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen**
Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013
Mitarbeiter: Forlin Sandro Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Beschrieb	Stunden
15.03.2013	Vorbereitung Bersprechung visuelle Inspektionen / Besprechnung bei der NSNW AG / Aktennotiz	6.00
19.03.2013	Projektleitung Kunstbauten, Zustandserfassung Stützmauern (Besprechung bei AeBo)	1.50
Summe		7.50

4

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

ZE

Auftrag: 701323.0

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen**

Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013

Mitarbeiter: Herbst Christian

Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Beschrieb	Stunden
05.03.2013	Protokoll (ZU 02/2013) lesen.	0.50
14.03.2013	Absprache Inhalt EP-Bericht mit S.Forlin für Sitzung mit NSNW.	1.00
Summe		1.50

4

77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.510.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Hauptinspektionen / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 7695 Falzone Lorenzo

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
03.04.13	Vorbereitung und Planung der HI, Mail an BHU, Studie der Unterlagen		2.00
05.04.13	Archivsuche und Studie Unterlagen Tunnels		2.00
30.04.13	Interne Projektsitzung, Erläuterung / Koordination Hauptinspektionen		1.50
Total von 7695 Falzone Lorenzo für BS.N.09246.510.			5.50

SHL

7.5.2013/FL

Auftrag:	701323.3100			
Bezeichnung:	N02 EP Sissach - Eptingen Zusatzauftrag Zustandsuntersuchungen			
Periode:	01.04.2013 - 30.04.2013			
Mitarbeiter:	Forlin Sandro	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "S. J." or similar, written over a horizontal line.

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.3100

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen Zusatzauftrag Zustandsuntersuchungen**

Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013

Mitarbeiter: Gschwind Matthias

Kategorie: D254 Projektleiter

Datum	Beschrieb	Stunden
17.04.2013	Ordner anlegen mit Objektgrundlagen	0.50
30.04.2013	1.530: Vorbereitung BWK	1.50
Summe		2.00



Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.3000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenTP3 Kunstbauten**
Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013
Mitarbeiter: Touilbi Abdelhak Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Name extern	Stunden
11.04.2013	Obj. 1.405, 1.406 und 1.407; Einarbeitung in Grundlagen	4.50
12.04.2013	Obj. 1.405, 1.406 und 1.407; Zusammenfassung Materialprüfungen TFB (tabellarisch)	8.50
15.04.2013	Obj. 1.405, 1.406 und 1.407; Zusammenfassung MP (tabellarisch)	8.50
16.04.2013	Obj. 1.405, 1.406 und 1.407; Zusammenfassung Materialprüfungen (tabellarisch)	7.00
17.04.2013	Obj. 1.405, 1.406 und 1.407; Zusammenfassung MP (tabellarisch)	7.50
18.04.2013	Obj. 1.671 , 1.672; Grundlagenbeschaffung	2.00
Summe		38.00

4

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.3100

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen Zusatzauftrag Zustandsuntersuchungen**

Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013

Mitarbeiter: Wortelboer Alexander

Kategorie: F155 Techniker, Zeichner-Konstr.(F)

Datum	Beschrieb	Stunden
19.04.2013	Obj. 6.210; Ertstellung Grundlagen Schadensskizzen	3.25
30.04.2013	Obj. 6.542; Erstellung Grundlagen Schadensskizzen	2.00
Summe		5.25



Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.3100
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen Zusatzauftrag Zustandsuntersuchungen**
Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013
Mitarbeiter: Rothfuss Fabian Kategorie: G387 Praktikant (G)

Datum	Beschrieb	Stunden
26.04.2013	Objekt 6.303 Vorbereitung BWK(Schadenspläne / PKW)	1.00
29.04.2013	Objekt 6.303 Stützmauer Niederdiegten / BWK	8.50
30.04.2013	Objekt 1.530 Vorbereitung BWK Brücke Sissach	0.50
30.04.2013	Objekt 6.303 Nachbearbeitung Schadenspläne Stützmauer Niederdiegten / erstellen der Fotodokumentation	4.00
Summe		14.00

