			Rahmenterminplan										
			Stand 01.03.2023										
				2022	2	023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			1 VoMa KuBa										
15.01.2021	395	14.02.2022	Submission										
01.11.2021	333	30.09.2022	Ausführungsplanung (UfA)										
28.03.2022	368	31.03.2023	Ausführung										
			2 Erhaltungsprojekt (EP)										
01.09.2021	376	12.09.2022	MK: PV, Dossiererstellung, Integration GHGW und Schnittstellen zu AP-Dossier										
13.09.2022	248	19.05.2023	MK: Prüfung Vorabzug - Genehmigung										
13.03.2023	193	22.09.2023	Submission PV Bau/BSA MP/DP - IBN (ca. 6 Monate ab Abgabe Genehmigungsdossiers)		•	6 M	onate		1.6.2025 — Genehm	: ligungreifes MP für ster vorliegend	Subm.		
01.10.2023	487	30.01.2025	MP: Massnahmenprojekt (ca. 16 Monate)						Baumeis	er vorliegend			
01.02.2025	181	01.08.2025	MP:Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)		13. Uni	03.2023: terlagen au s für Sub.	us MK+	*					
01.02.2025	364	31.01.2026	Submission (Inkl. Leistungen GHGW, AP Lärm, AP SABA AP IP + LE, AP Bypass AS Frick)		vor	s für Sub. rliegend ossier zur	PVs	*	8 Monate				
01.09.2025	1612	30.01.2030	Unterlagen für die Ausführung		Gei	nehmigung	an FU)						
16.03.2026	74	29.05.2026	AVOR										
01.06.2026	1565	13.09.2030	Ausführung										
16.09.2030	95	20.12.2030	IBN										
			3 AP Lärm										
01.02.2022	88	30.04.2022	PV: Überarbeitung Dossier - Abgabe an FU zur Genehmigung						1.6.2025:	DD ("			
01.05.2022	221	08.12.2022	AP: GzD FU bis Auflage						Genehmigu Baumeister Dossiergen	ngreife DP für Subr vorliegend ehmigung 6 Monate nin Bauunternehme	vor		
08.12.2022	46	23.01.2023	AP: Planauflage						Vergabeter	nin Bauunternehme	er .		
31.01.2023	547	31.07.2024	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)										
01.01.2024	273	30.09.2024	DP: Dossier Detailprojekt (9 Monate) → Start 11 Monate nach Beginn InstrVerfahren										
30.09.2024	244	01.06.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)	Ca. 9.5 Mona		→							
			4 AP SABA	zwischen der Auflagen	ין								
			5 AP Installationsflächen und Landerwerb										
			6 AP AS Frick - Bypass Kreisel West										
28.10.2020	618	08.07.2022	PV Bau: AP-Dossier										
1.07.2022	355	01.07.2023	AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage										
1.10.2023	30	31.10.2023	AP: Planauflage										
1.11.2023	485	28.02.2025	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)										
1.01.2024	365	31.12.2024	DP: Dossier Detailprojekt (12 Monate) → Start 2 Monate nach Beginn InstrVerfahren)						Beginn nach Be	DP-Projektierui eginn Instruktio	g ca. 2 Monate Isverfahren.	e	
1.01.2025	212	01.08.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)										