			Rahmenterminplan									
			Stand 28.04.2022									
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			1 VoMa KuBa	-								
15.01.2021	395	14.02.2022	Submission	<u> </u>								
01.11.2021	333	30.09.2022	Ausführungsplanung (UfA)									
28.03.2022	368	31.03.2023	Ausführung	_								
			2 Erhaltungsprojekt (EP)									
01.09.2021	310	08.07.2022	MK: PV, Dossiererstellung, Integration GHGW und Schnittstellen zu AP-Dossier									
11.07.2022	32	12.08.2022	MK: Vorprüfung GPL/BHU (30d) → 12.8. ist Freitag									
13.08.2022	30	12.09.2022	MK: PV, Überarbeitung Dossier nach Vorprüfung GPL/BHU (30d)	-								
13.09.2022	200	01.04.2023	MK: Prüfung Vorabzug - Genehmigung									
13.09.2022	90	12.12.2022	FU / EP: Vorprüfung Dossier (90d) → ca. 10 Tage Reserve bis Jahresende									
01.01.2023	30	31.01.2023	PV: Überarbeiten Dossier, Abgabe zur Genehmigung an FU (30d)		1.2.2 Unte	023: rlagen aus MK+ AF PVs vorliegend	s für					
01.02.2023	59	01.04.2023	FU: Genehmigung Dossier (60d)		(Dos	sier zur Genehmigu	<del>ig an FU)</del>					
01.11.2022	253	12.07.2023	Submission PV Bau/BSA MP/DP - IBN (ca. 9 Monate)		6 Monate			2.6.2025	:			
30.07.2023	550	30.01.2025	MP: Massnahmenprojekt (18 Monate)					Genehm Baumeis	igungreifes MP für ter vorliegend	Subm.		
01.02.2025	181	01.08.2025	MP:Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)									
01.02.2025	364	31.01.2026	Submission (Inkl. Leistungen GHGW, AP Lärm, AP SABA AP IP + LE, AP Bypass AS Frick)				8 Monate					
01.09.2025	1612	30.01.2030	Ausführungsplanung (UfA)									
01.04.2026	1644	01.10.2030	Ausführung									
			3 AP Lärm									
01.02.2022	88	30.04.2022	PV: Überarbeitung Dossier - Abgabe an FU zur Genehmigung					1.6.2025:				
01.05.2022	153	01.10.2022	AP: GzD FU bis Auflage					Genehmigur Baumeister	n <del>greifes DP für Sul</del> vorliegend ehmigung 6 Monate	m.		
01.10.2022	30	31.10.2022	AP: Planauflage					Dossiergene Vergabetern	ehmigung 6 Monate nin	vor		
01.11.2022	547	01.05.2024	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)	T (								
01.01.2024	273	30.09.2024	DP: Dossier Detailprojekt (Start 14 Monate nach Beginn InstrVerfahren)	-								
30.09.2024	244	01.06.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)	4								
			4 AP SABA	9 Monate Ab	stand							
			5 AP Installationsflächen und Landerwerb									
			6 AP AS Frick - Bypass Kreisel West									
28.10.2020	618	08.07.2022	PV Bau: AP-Dossier									
11.07.2022	355	01.07.2023	AP: Prüfung Vorabzug FU bis Auflage									
02.07.2023	30	01.08.2023	AP: Planauflage									
02.08.2023	517	31.12.2024	AP: Instruktionsverfahren - PGV (17 Monate)									
01.06.2024	183	01.12.2024	DP: Dossier Detailprojekt (Start 10 Monate nach Beginn InstrVerfahren)						1			
01.01.2025	212	01.08.2025	DP: Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU (180d)									