forganglesenne  Grundlagen  Grundlagenreiffalden  eng G.Leisseuffung Archive ASTRANSSW  Aufbreitung Archive (Astransissum)  Aufbreitung Archive (Astransissum)  Vervollstundigen den Andagen (Bauwenkalizzen etc)  Plangsundlagen erabeitun (u.a. 10-Plan)  Permeteriorin (u.a. 10-Plan)  Permeteriorin (u.a. 10-Plan)  Erfikus aus Deregolden gelätet  Erfikus aus Deregolden gelätet	1 Tag M 352 Tage M 71 Tage M	Antang Ende on 01.10.18 Mon 01.10.18 on 01.10.18 Mon 01.10.18 on 01.10.18 Fre 31.01.20	Q1	Q2 Q2	018 Q3	Q4	Q1	2019	Q4 Q1 Q2 Q3	I 04	Q1 Q2 2	121 Q3 Q4	01	2 22	022	Q1	Q2 21	IG EP RF-B Stand: Die 14.09.2 2023
erg GL-Beschaftung Archive ASTRANSNW  Aufarbeitung Aschiv Digitaliserung  Vervollständigen Grundlagen (Bauwerkskizzen etc)  Plangrundlagen erabeiten (u.a. IO-Plan)  Petimeterdefriktion in Situation  Schrittstellen/Verantwortlichkeiten geklärt	1 Tag M 352 Tage M 71 Tage M	on 01.10.18 Mon 01.10.18																- 03
erg GL-Beschaftung Archive ASTRANSNW  Aufarbeitung Aschiv Digitaliserung  Vervollständigen Grundlagen (Bauwerkskizzen etc)  Plangrundlagen erabeiten (u.a. IO-Plan)  Petimeterdefriktion in Situation  Schrittstellen/Verantwortlichkeiten geklärt	71 Tage M	on 01 10 18 Fre 31 01 20																
erg GL-Beschaftung Archive ASTRANSNW  Aufarbeitung Aschiv Digitaliserung  Vervollständigen Grundlagen (Bauwerkskizzen etc)  Plangrundlagen erabeiten (u.a. IO-Plan)  Petimeterdefriktion in Situation  Schrittstellen/Verantwortlichkeiten geklärt		on 01.10.18 Fre 04.01.19				-		Grundlagen	-									
Aufarbeitung Archiv/Digitaliserung Vervolständigen Grundagen (Baswerdskizzen etc) Plangrundagen erarbeiten (u.a. IO-Plan) Perimeterdelinktion in Situation Schrittstellen/Verunwordlichkeit en geklärt		on 01.10.18 Fre 04.01.19 on 10.12.18 Fre 29.03.19					Grundlagenverifikation											
Plangrundagen erarbeiten (u.a. IO-Plan) Perimeterdefinition in Situation Schnittstellen/Veranwordlichkeiten geklärt	156 Tage M	on 01.04.19 Fre 01.11.19						erg. GL-Beschaffung Archive ASTRANSNW	Aufschölung Archi-Matelisierung									
Perimeterdefinition in Situation Schnittstellen/Verantwortlichkeiten geklärt		on 05.08.19 Fre 27.09.19					,		Aufstrbeitung Archiv/Detailsierung erveilständigen Grundlagen (Bauw ds.skizzen etc)									
Schnittstellen/Verantwortlichkeiten geklärt		on 01.07.19 Fre 31.01.20 Fre 12.04.19 Fre 12.04.19							Plangrunda gen erarbeiten (u.a. IO-Plan)									
Finfairs aus Déthrojeiten neidárt		re 12.04.19 Fre 12.04.19					Perimeterdefinition in Situati											1
		ne 01.03.19 Fre 01.03.19					Schnittstellen/Verantwortlichkeiten gekl us Drittprojekten geklärt 🌩 Fre 01 Mr											-
Dritte		on 29.04.19 Fre 26.03.21 on 29.04.19 Mit 31.07.19					•		Dritte		•							
Vermessung: Schachtprotokolle Vermessung: DTM, Aufnahmen	1 -1	on 29.04.19 Mit 31.07.19 on 29.04.19 Fre 27.09.19						Vermessung: Schachtpro										
Lärm: Prüfen Erforderlichkeit AP		on 03.06.19 Fre 27.09.19							ermessung: DTM, Aufnahmen  ärm: Prüllen Erforderlichkeit AP									
PV Umwelt/Akustker/Verkehrsingenieur/Geologe Grundlagen		on 05.08.19 Fre 01.05.20							PV Umwelt/Akustiker/Verkehrsingenieur/Geologe Grundlage	an .								
Entscheid AP Lärm ja/hein PV Akustik (AP LS)		on 27.04.20 Fre 25.03.21							Entscheid AP Lâm jahein ♦ Fre 01 Mai 20									
PV Akustik (AP LS)  Erstellung Dossier V 0.9	1 1	on 27.04.20 Fre 26.03.21 on 27.04.20 Fre 25.12.20							PV A	kustik (AP LS)	-							
	g 60 Tage M	on 04.01.21 Fre 26.03.21									rstellung Dossier V 0.9  Prüfung, Bereinigung, Technische Go	pehmigung						
PV Umwelt (UWN, Etc.)		on 03.08.20 Fre 27.11.20								PV Umwelt								
Ergilnzende Zustandserfassung  HI linkt. Auswertung (ausstehende Obj./Programm 2019)		on 04.03.19 Fre 23.10.20 on 04.03.19 Fre 27.09.19					-		Ergärzende Zustandserfassung	-								
2019)		on 04.03.19 Fre 10.04.20							Il inkl. Auswertung (ausstehende Ob./Programm 2019)  Kanal-TV inkl. Spülen Erhikässyrungsleitungen *									-
Kanal-TV Bachdurchlässe	1 1	dit 01.01.20 Die 30.06.20							Kanat-TV Intx: Spuen Entwassrungsretungen  Kanal-TV Bachdurchlüsse									
Belag/Fundation (*)  Kunstbauten/Stützmauern		on 01.04.19 Fre 27.09.19 on 02.12.19 Fre 23.10.20							elag/Fundation (*)									
Kunstbauten/Stützmauern  Erstellung Konzept inkl. Kostenschätzung		on 02.12.19 Fre 23.10.20 on 02.12.19 Fre 13.03.20							Kunskauten/Sitzmauem	•								
Erstellung Unterlagen	34 Tage M	on 16.03.20 Don 30.04.20							Erstellung Konz opt inkl. Kostenschältzung  Erstellung Unterlagen									
Submission		on 04.05.20 Fre 22.05.20							Extresion Unterhapen Submission									
Vergabeantrag IG  Vergabe ASTRA		on 25.05.20 Fre 05.06.20 on 08.06.20 Fre 26.06.20							Vergabbantrag IG									
Vergate ASTRA  Erfassing		on 06.07.20 Fre 18.09.20							Vergabe ASTRA									
Auswertung	40 Tage M	on 31.08.20 Fre 23.10.20							Et a	Auswertung								
		on 04.05.20 Fre 31.07.20							Überwachungsmessung									
Ergänzende visuelle Inspektionen 2020; Kanal-TV Bachdurchlässe Fremdwassermessung (punktuell)	v 65 Tage M	on 04.05.20 Fre 31.07.20 dit 16.10.19 Mon 11.11.19								spektionen 2020; Kanal-TV Bachduro	Nisse							
BSA: Schachtaufnahmen, Ausrüstungsgrad		on 14.10.19 Fre 27.03.20							Fremdwassermessung (punktuell)  BSA: Schachhaufnahmen, Ausrüstunessprad									
Grundlagen Erhaltungskonzept EK		on 01.07.19 Fre 25.09.20							DOH. OTHER HAUDTHINGS, AUSTRALIA (MISSASSIA)  Grundlagen Eihaltungskonzept EK									
Grundlagen GIS-basierte Entwässerungsplanung Übergeordnetes SABA-Konzept V 0.1		on 01.07.19 Fre 27.12.19 on 02.12.19 Fre 29.05.20							Grundagen GIS-basierte Entwässerungsplanung									
Entscheid SABA-Konzept überg.		on 02.12.19 Fre 29.05.20 on 11.06.20 Don 11.06.20							Übergeordnetes SABA-Konzept V 0.1									
EP Rh-Fr SABA-Konzept V 0.9		on 15.06.20 Fre 11.09.20							Entscheid SABA-Konzept üßerg. ◆ Don 1 Jun 20  EP Ro	Fr SARA-Konzent V 0 9								1
Projektentscheid SABA Rh-Fr		re 25.09.20 Fre 25.09.20							Projektentscheid SABA Rh-Fr ♦									
Grundsatzentscheide  Entscheid Grundsatzentscheide		on 02.03.20 Fre 29.05.20 on 18.06.20 Don 18.06.20							Grundsat zehts chelide									
Massnahmenkonzept		on 04.11.19 Mon 05.09.22							Entscheid Grundsatzentscheide ♦ Den 18 Jun 20		Massnahmenkonzept							
		Mit 01.01.20 Fre 01.05.20							T-U: Normalprofil/Normprüfung/Abschnittseinteilung									
T-U: Belagskonzept T-U: Hydraulische Prüfung / Entwässerungskonzept		on 13.04.20 Fre 31.07.20 on 30.03.20 Fre 31.07.20																
T-U: Hydraulische Prüfung / Entwässerungskonzept  Alle FB: Konzepte (Faktenblätter)	1 1	on 30.03.20 Fre 31.07.20 on 30.03.20 Fre 28.08.20							T-U: Hydraulsche Prüf Alte RE: Ko	ung / Entwässerungskonzept								
K, T-G: Nutzungsvereinbarungen		on 30.03.20 Fre 26.06.20							Alla FB: Kat  < T-G: Nutzungsverseinbarungen	tzepte (Faktenblätter)								
K, T-G: Stat. Triage K, T-G: PB/Stat. Überprüfung		on 04.11.19 Fre 29.05.20							K, T-G: Stat. Triage									
		on 04.05.20 Fre 27.11.20 on 29.06.20 Fre 29.01.21								K, T-G: PB/	Stat. Überprüfung							
Bauablauftemp. Verkehrsführung		on 31.08.20 Fre 18.12.20																
		on 02.11.20 Fre 28.05.21								Ba	ablauf famp. Verkehrs führung Erstellung F Abgleich mi	achdossiers Bau + BSA V0.1						
Abgleich mit Dritten Erstellung Synthesedossier V0.1		on 02.11.20 Fre 28.05.21 on 29.03.21 Fre 30.07.21									Abgleich mi							
Stillstand MK-Dossier	87 Tage	Mon 02.08.21 Die 30.11.21									<u> </u>	Erstellung Synthekedospier V0.1	NY Desires					
Abgleich Dossier mit APs und Ergänzungen		Mit Ol. 12.21 Mor 31.01.22										Junior	Abgleich Dossier mit A	APs und Ergänzungen				
Dossierergänzungen GHGW; Freigabe		Den 08.0727 Den 11.1129 Den 08.0727 Den 08.0729																
GHGW; Freigabe GHGW; Standoridefinition (PV Verkehr)		Don 08 07:21 Don 08:07:21 Don 08:07:21 MR 11:08:21									GHGW; Freigab	◆ Don 08 Jul '21						
GHGW; Umsetzung T/U	66 Tage	Don 12.0821 Don 11.11.21										GHGW; Standortdeffinition (PV Verkehr)  GHGW; Umsetzu	ing T/U					
Vemehmlassung		Die 01.02.22 Mon 02.05.22 Die 03.05.22 Mon 04.07.22										-GHGW; Umsetzu		Vernehmlassung				
Bereinigung Genehmigung		Die 03.05.22 Mon 04.07.22 Die 05.07.22 Mon 05.09.22												<u> </u>	Bereinigung	1		
AP Lärm, 1 LSW	125 Tage M	on 29.06.20 Fre 18.12.20							AP Läm, 1	LSW					Genehm gung	+		
Konzept		on 29.06.20 Fre 31.07.20							Колгеря									
		on 03.08.20 Fre 04.09.20 on 03.08.20 Fre 25.09.20							NV, PB									
Erstellung Dokumente		on 03.08.20 Fre 25.09.20 on 31.08.20 Fre 30.10.20								Massnahmen, Kosten, Termine						+		-
Vemehmlassung	20 Tage M	on 02.11.20 Fre 27.11.20							_	Erstellung Dokumente  Vemehmlas	lung							
Bereinigung Dokumente		on 30.11.20 Fre 18.12.20 on 02.11.20 Fre 29.07.22									sirigung Dokumente							
Ausführungsprojekt AP SABA Konzepte (Faktenblätter)		on 02.11.20 Fre 29.07.22 on 02.11.20 Fre 29.01.21								•		Auslührungspriekt AP SABA			-			
NV, PB	20 Tage M	on 01.02.21 Fre 26.02.21									-Konzepte (Faktenblätter)							
Massnahmen, Kosten, Termine		on 01.03.21 Fre 10.09.21										Massnahmen, Kosten, Termine						
Erstellung Dossier Bau + BSA V0.1  Vernehmlassung		Die 01.06.21 Fre 31.12.21 on 03.01.22 Fre 01.04.22									,		Erstellung Dossier Bau + BSA V0.	1				
Vemehmlassung Bereinigung		on 03.01.22 Fre 01.04.22 on 04.04.22 Fre 03.06.22												Vernehmlassung				
Technische Genehmigung	40 Tage M	on 06.06.22 Fre 29.07.22												Bereinigu	Technische Genehmigung			
AP AS Frick - Bypass Kreisel West		Man 27.09.21 Don 21.07.22 Man 27.09.21 Man 27.09.21											AP AS Frick - Bypass Kreisel W	Vest	-			
Entscheid AP AP Dossier		Man 27.09.21 Man 27.09.21 Man 27.09.21 Don 23.12.21										Entscheid AP ♦ Mon 27 Sep '21						
Prüfung Vorabzug	65 Tage	Pro 24 12 21 Don 24 03 22											AP Dossier	Pilifung Vorabzug				
Bereinigung		Pro 25 03 22 Don 26/05 22										9	,	Plafung Vorabzug  Bereinigung				
Technische Genehmigung		Re 27.0522 Den 21.0722 on 25.05.20 Fre 25.03.22													Technische Genehmigung			
Ausführungsprojekt AP Installationen  Landerwerb abschliessend behandelt		on 25.05.20 Fre 25.03.22							-		Ausführungsprojekt AP Installationen		<del>                                     </del>					
AP-Dossier Installationsplätze	109 Tage	Don 01.0721 Die 30.1121										Landerwerb abschliessend behandelt	er Installationsclätze					
Prüfung Vorabzug		MB 01.12.21 Die 01.03.22										, a - E	Prüfung V	/grabzug				
Bereinigung Technische Genehmigung		Mil 02: 03:22 Die 03:05:22 Mil 04:05:22 Die 28:06:22											<b>,</b>	Bereinigung				
														l l	Technische Genehmigung			
r. 5. Somhordt AG, L. Faltone um: Don 16.09.21		IG .	ASTRA	Mellenstein 🔷 Se	emelorging													