

Bundesamt für Strassen ASTRA
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)
c/o DLZ FI
CH-3003 Bern

Versand an:
Jauslin Stebler AG
Elisabethenanlage 11
4051 Basel

Rechnung

UID Nr.	CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr.	2230064
Datum	13.01.2023
Auftrag-Nr.	9960.100/.200/.888 / FL / BBr
Zahlungsziel	30 Tage netto

Einzelmassnahme Osttangente

PV und Bauleitung Brücke Bäumlihof / DP/MP Phase 32
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum Juli bis Dezember 2022

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

		CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)		23'265.75	
Honorar Hauptinspektion (Index .200)		0.00	
Verrechenbare Nebenkosten		23'265.75	
Mehrwertsteuer	7.7%	0.00	23'265.75
Rechnungstotal			1'791.45
			25'057.20

EPF Kreditoren-Workflow
Trennblatt Anlagen

Version 1.0 - Patchcode I

N02 Einzelmassnahmen Osttangente Basel: PV + BL Brücke Bäumlihof

Stand per 01.12.2022

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom	Bisherige Praxis		Funktion in der Firma	Vorgesehene Funktion	Kat.	Ergänzung
		Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufslehre, Anlehre	Lehrab- schluss	Titel, Ausbildung, Hochschule	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes	Anzahl Jahre	BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter	seit	im Rahmen des Auftrags	
Schädler Beat	1958	Dipl. Bauing. ETH	1983			Bautenerhalt (Autobahnen, Tunnels, Brücken), Gesamtleitungen, Grossprojekte	39	Chefingenieur	1986	Projektingenieur	B
Zenners Guy	1961	Dipl. Bauing. TH Karlsruhe	1988			Verkehr, Informatik	34	Mitglied der GL, BL Verkehr + Umwelt, FBL Verkehrsmanagement, Leiter IZ, Chefingenieur	1989	Experte Verkehr	A
Gysin Daniel	1959	Dipl. Kult. Ing. ETH	1985			Umwelt, Lärm	37	FBL Umweltplanung u. -überwachung, Leiter Team Umwelt, Projektleiter, Experte Lärm	1987		B
Falzone Lorenzo	1976	Dipl. Bauing. TU Mailand	2001			Bautenerhalt, Tiefbau, Kanalisationen	21	Mitglied der GL, BL Bautenerhalt/Geomatik, Chefingenieur Erhaltung, FBL Erhaltung Kunstbauten, Projektleiter	2010	PL	B
Bergmann Georg	1956	Dipl. Bauing. TH	1981	NDS ETH	1990	Bautenerhalt, Kunstbauten, Bauleitung	41	Projekt- und Bauleiter	1990	Projektingenieur	C
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungsing. HTL	1986			Vermessung, GIS	36	FBL Geomatik u. Vermessung, Projektleiter	2001	Vermessung	C
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin TU München	1992	UNIGIS professional	2002	Geoinformatik MS-Access	30	PL Umwelt und GIS	2012	Sachbearbeitung Umwelt / Lärmschutz	C
Knoll Bernd	1969	Dipl. Bauing. TU Rostock	1996			Stahl-, Massivbau, Bauleitung	26	Projekt- und Bauleiter	2006	Bauleiter	C
Lüthi Tobias	1990	Dipl.Bauing ETH ZH	2017			Bautenerhalt	5	Bauingenieur	2017	Projektingenieur, PL-Stv, TPL, BL-Stv.	C
Meier Lukas	1991	Dipl. Bauing./MSc ETH ZH	2019				3	Bauingenieur	2019	TPL-Stv.	D
Schmidlin Julian	1995	Zeichner EFZ	2016	Dipl. Bauing./BSc FHNW	2021 °		1	Bauingenieur	2019	Projektingenieur	D
Nicolosi Lucia	1968	Tiefbauzeichnerin	1989			Verkehr	33	Zeichnerin/Konstrukteurin	1989	Z/K	D
Delmas Marc	1982	Bauzeichner	2002				20	Zeichner/Konstrukteur	2002	Z/K	D
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013	Dipl. Techniker HF Bauplanung	2021 °	Z/K Bautenerhalt	1	Bauleiter	2013	Bauleiter	D
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016			Z/K Bautenerhalt	6	Bauzeichner	2016	Z/K	E
Stucki Tizian	1997	Bauzeichner	2017				5	Bauzeichner	2017	Z/K	E
Beuret Agnès	1966	KV-Abschluss	1985			Projektkassistentin	37	Bereichsassistentin	2010	Projektkassistentin	D
Weider Noëlle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990			Projektkassistentin	32	Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	1996	Projektkassistentin	D
Eilers Brigitte	1961	Reprographin	1980				42	Reprographin	1993		E
More Christopher	1994	Geomatiker EFZ	2021				1	Geomatiker	2021		F
Pfeffer Roman	1983	Steinmetz/Bildhauer	2006				16	Messassistent	2022		F
Christ Florian Michael	1998	Zeichner EFZ	2019				3	Bauzeichner	2016		F
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ	2020				2	Bauzeichner	2016		F
Tesan Laila	2000	Zeichnerin EFZ	2021				1	Bauzeichner	2017		F
Krenger Kyara	2003	Zeichner EFZ				3. Lehrjahr		Lernende	2019		G1
Streiff Timon	2006	Zeichner EFZ				1. Lehrjahr		Lernende	2021		G2

Änderungen/Ergänzungen sind grau markiert

Lorenzo
Falzone

Digital signiert von Lorenzo Falzone
DN: cn=Lorenzo Falzone, c=CH, o=A.
Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG,
aebodo.ch
Grund: Ich stimme dem Dokument zu
Ort: Basel
Datum: 2023.01.10 13:36:10 +0100'

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.2022 bis 31.12.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.E. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz
Falzone Lorenzo		B	50.75	126.00
Beuret Agnes		D	0.75	95.00
Meier Lukas		D	19.25	95.00
Nicolosi Lucia		D	139.00	95.00
Boschung Jan		E	8.00	65.00
Stucki Tizian		E	7.75	65.00
Boser Florian		F	2.50	55.00
More Christopher		F	7.50	55.00
Pfeffer Roman		F	3.50	55.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			239.00	97.35
				23'265.75


Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.2022 bis 31.07.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz
Falzone Lorenzo		B	2.75	126.00
Nicolosi Lucia		D	33.25	95.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			36.00	97.37
				3'505.25



Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel	Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG	Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertrag Nr.:	000007	Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Projektnummer:	180002	Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, beauftragt:	Phase 32 - Phase 53
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Jul	Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	745.25	2.75	882		46%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1359	33.25		542.25	164%
E	340	3		337		1%
F	100	411.75			311.75	412%
G	70			70		
G1		17			17	
G2		283			283	
Σ	3400	3174.25	36	1358.5	1168.75	94%



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	81%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 294'382
Kostenausschöpfung	81.24%
Stundenausschöpfung	94%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zenners	Guy	A	0.5													0.5
Falzone	Lorenzo	B	712.25	16				5	5	2.75						741
Schädler	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Akdeniz	Veyset	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C														
Bergmann	Georg	C	1.5													1.5
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beuret	Agnes	D	1.25	0.25												1.5
Delmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	750.75	8.25	28	15.5	3	17.5	53.75	33.25						805.5
Nicolosi	Lucia	D	250.75	17.25												372.5
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	25.5	7	11.75											44.25
Martin (Weider)	Noëlle	D	2		0.5											2.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
Schrä	Cédric	F														
Stucki	Tizian	F	26													26
Hirsbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	G1	3													
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selena	G1	7													7
Manz	Selena	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	264													264
Streiff	Timon	G2						8								8
Total			2977.5	15.25	73.75	15.5	3	30.5	58.75	36						3210.25

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt, kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
135.00	A	68														67.50
126.00	B	90'626		2'016				630	630	347						94'248.00
115.50	B/C															37'248.75
105.00	C	37'249														
100.00	C/D															
95.00	D	113'644	1'449	5'486	1'473	285	1'663	5'106	3'159							132'263.75
65.00	E	195														195.00
55.00	F	22'646														22'646.25
50.00	G															
37.50	G1	638														637.50
25.00	G2	6'875						200								7'075.00
Total Monat		271'939.25	1'448.75	7'502.25	1'472.50	285.00	2'492.50	5'736.25	3'505.25							294'381.75

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter: Lorenzo Falzone

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	07.07.2022	Kontrolle und Anpassung Pläne Bauphasen und pr. Verkehrsführung auf Basis Konzept RKAG	2.75
			Subtotal 2.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:


Datum:

PL
8.8.22

JAUSLIN STEBLER AG



Bundesamt für Straßen
Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen



Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter: Lucia Nicolosi

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	04.07.2022	Erstellen Verkehrsführungspläne für die Phasen 1 bis 6, Situation und Querschnitte.	7.75
100	05.07.2022	Erstellen Verkehrsführungspläne für die Phasen 1 bis 6, Situation und Querschnitte.	11.25
100	06.07.2022	Erstellen Verkehrsführungspläne für die Phasen 1 bis 6, Situation und Querschnitte.	10.50
100	07.07.2022	Erstellen Verkehrsführungspläne für die Phasen 1 bis 6, Situation und Querschnitte.	3.75
			Subtotal 33.25

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:


Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:



JAUSLIN STEBLER AG

Bundesamt für Straßen
Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen



Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter		Stunden
FL	Lorenzo Falzone	2.75
NL	Lucia Nicolosi	33.25
Aktivität		Stunden
100	Phase 32, MP	36.00
		Total
		36.00

Bundesamt für Straßen
Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen


Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz
Falzone Lorenzo		B	1.50	126.00
Beuret Agnes		D	0.75	95.00
Meier Lukas		D	2.50	95.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			4.75	104.79
				497.75




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel	Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG	Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertrag Nr.:	000007	Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Projektnummer:	180002	Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, beauftragt:	Phase 32 - Phase 53
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Aug ✓	Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP ✓



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	748	1.5	880.5		46%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1392.25	3.25		545.5	164%
E	340	3		337		1%
F	100	411.75			311.75	412%
G	70			70		
G1		17			17	
G2		283			283	
Σ	3400	3210.25	4.75	1357	1172	95%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 81%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 294'880
Kostenausschöpfung	81.37%
Stundenausschöpfung	95%

Stundenabrechnung															Total	
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug ✓	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zenners	Guy	A	0.5													0.5
Falzone	Lorenzo	B	712.25	16				5	5	2.75	1.5					742.5
Schädler	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Akdeniz	Veyssel	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C														
Bergmann	Georg	C	1.5													1.5
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beuret	Agnes	D	1.25	0.25							0.75					2.25
Delfmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	750.75	8.25	28	15.5	3				2.5					808
Nicolosi	Lucia	D	250.75		17.25			17.5	53.75	33.25						372.5
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	25.5	7	11.75											44.25
Martin (Weider)	Noëlle	D	2		0.5											2.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
Schär	Cédric	F														
Stucki	Tizian	F	26													26
Hirsbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	G1	3													
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selenia	G1	7													7
Manz	Selenia	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	264													264
Streiff	Timon	G2						8								8
Total			2977.5	15.25	73.75	15.5	3	30.5	58.75	36	4.75					3215

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt. kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
135.00	A	68													67.50
126.00	B	90'626		2'016			630	630	347	189					94'437.00
115.50	B/C														
105.00	C	37'249													37'248.75
95.00	D	113'644	1'449	5'486	1'473	285	1'663	5'106	3'159	309					132'572.50
65.00	E	195													195.00
55.00	F	22'646													22'646.25
50.00	G														
37.50	G1	638													637.50
25.00	G2	6'875						200							7'075.00
Total Monat		271'939.25	1'448.75	7'502.25	1'472.50	285.00	2'492.50	5'736.25	3'505.25	497.75					294'879.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof Phase 32, MP	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv		Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter: Agnes Beuret ✓

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	05.08.2022	Admin Unterstützung PL (Protokoll)	0.75 ✓
			Subtotal 0.75 ✓

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:


Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

8.9.22 ✓

✓

Bundesamt für Strassen
 Filiale Zofingen
 Brühlstrasse 3
 4800 Zofingen



Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Bücken_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter: Lorenzo Falzone ✓

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	04.08.2022	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung. Arbeiten am Sitzungsprotokoll	1.50 ✓
			Subtotal 1.50 ✓

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:


Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

8.9.22 PL

C

Bundesamt für Straßen
 Filiale Zofingen
 Brühlstrasse 3
 4800 Zofingen



Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter: Lukas Meier ✓

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	24.08.2022	Korefferat Tecnotest Bericht zu den MTU im Hohlkasten	2.50 ✓
			Subtotal 2.50 ✓

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:


Datum:

Datum:

8.9.22 PL

✓

Bundesamt für Strassen
 Filiale Zofingen
 Brühlstrasse 3
 4800 Zofingen



Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Urs Aeschlimann
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	180002/000007

Mitarbeiter		Stunden
Beu	Agnes Beuret	0.75 ✓
FL	Lorenzo Falzone	1.50 ✓
MeL	Lukas Meier	2.50 ✓
Aktivität		Stunden
100	Phase 32, MP ✓	4.75
		Total 4.75

*PL**C*

Bundesamt für Strassen
 Filiale Zofingen
 Brühlstrasse 3
 4800 Zofingen

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz
Falzone Lorenzo		B	11.25	126.00
Meier Lukas		D	1.50	95.00
Nicolosi Lucia		D	5.75	95.00
Stucki Tizian		E	7.75	65.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			26.25	99.43
				2'610.00

✓




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer: Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000007
Vertragsgegenstand: PV + BL Brücke Bäumlihof
Projektnummer: 180002
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Sep

Projektleiter Bauherr: U. Aeschlimann
Vertragsdatum: 01.04.2019
Vertragslaufzeit: 30.09.2025
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: TP2.12.02.08.410.24
Phasen, rapportiert: Phase 32 - Phase 53
Phase 32 - DP/MP

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 82%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 297'490
Kostenausschöpfung	82.09%
Stundenausschöpfung	95%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zenners	Guy	A	0.5													0.5
Falzone	Lorenzo	B	712.25		16			5	5	2.75	1.5	11.25				753.75
Schädler	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Akdeniz	VeySEL	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C														1.5
Bergmann	Georg	C	1.5													
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beuret	Agnes	D	1.25		0.25						0.75					2.25
Delmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	750.75	8.25	28	15.5	3				2.5	1.5				809.5
Nicolosi	Lucia	D	250.75		17.25			17.5	53.75	33.25		5.75				378.25
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	25.5	7	11.75											44.25
Martin (Weider)	Noëlle	D	2		0.5											2.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Stucki	Tizian	E									7.75					7.75
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
Schrä	Cédric	F														
Stucki	Tizian	F	26													
Hirsbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	G1	3													3
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selenia	G1	7													7
Manz	Selenia	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	264													264
Streiff	Timon	G2						8								8
Total			2977.5	15.25	73.75	15.5	3	30.5	58.75	36	4.75	26.25				3241.25

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
135.00	A	68													67.50
126.00	B	90'625		2'016			630	630	347	189	1'418				95'854.50
115.50	B/C														115.50
105.00	C	37'249													37'248.75
100.00	C/D														100.00
95.00	D	113'544	1'449	5'486	1'473	285	1'663	5'106	3'159	309	689				133'261.25
65.00	E	195									504				658.75
55.00	F	22'546													22'646.25
50.00	G														50.00
37.50	G1	638													637.50
25.00	G2	3'375					200								7'075.00
Total Monat		27'133.25	1'448.75	7'502.25	1'472.50	285.00	2492.50	5736.25	3'505.25	497.75	2'610.00				29'489.50

JASLIN STEBLER AG 2.10.22

Mandant	AeBo	1000	
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik	
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	
Währung	CHF Switzerland Franc		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Lorenzo Falzone	100	05.09.2022	Koordinationsbesprechung mit Verkehrsing., Instruktion an Z/K gemäss Notizen VI	✓ 2.00
	100	06.09.2022	Erstellen von Bauprogramm aufgrund der neuen Bauphasen von Verkehrsing.	✓ 4.25
	100	09.09.2022	Erstellen von Bauprogramm und Bauphasen	✓ 2.00
	100	13.09.2022	Teilnahme an Projektsitzung Verkehr, inkl. Vorbereitung und Auswertung	✓ 3.00
				Subtotal 11.25 ✓
Lukas Meier	100	01.09.2022	Besprechung mit Tecnotest zur Optimierung des MTU Berichts - Hohlkasten inkl. Vor- und Nachbereitung	✓ 1.50
				Subtotal 1.50 ✓
Lucia Nicolosi	100	07.09.2022	Erweitern der Grundlage und Markierung bis und mit Grenzbrücke.	✓ 1.00
	100	08.09.2022	Erweitern der Grundlage und Markierung bis und mit Grenzbrücke.	✓ 1.00
	100	12.09.2022	Bearbeiten Grundlage und Markierung, für die Erweiterung TESI mit Schwarzwaldtunnel.	✓ 3.75
				Subtotal 5.75 ✓
Tizian Stucki	100	13.09.2022	Verkehrsführung Schwarzwaldtunnel	✓ 7.75
				Subtotal 7.75 ✓


Mitarbeiter	Kat.	Stunden
FL	B	11.25
MeL	D	1.50
NL	D	5.75
STi	E	7.75

Aktivität	Stunden
100	26.25
Total	26.25 ✓

Aegegerter & Bosshardt AG

Datum:
04.10.2022

Visum:


JAUSSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	6.00	126.00	756.00
Meier Lukas		D	2.50	95.00	237.50
Nicolosi Lucia		D	43.00	95.00	4'085.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			51.50	98.61	5'078.50




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:
Vertragnehmer:
Vertrag Nr.:
Vertragsgegenstand:
Projektnummer:
Aktuelles Beobachtungsjahr:
Beobachtungsmonat (Std. NEU):

N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Aegerter & Bosshardt AG
000007
PV + BL Brücke Bäumlihof
180002
2022
Okt


Projektleiter Bauherr: U. Aeschlimann
Vertragsdatum: 01.04.2019
Vertragslaufzeit: 30.09.2025
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: TP2.12.08.410.24
Phasen, beauftragt: Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert: Phase 32 - DP/MP

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	760.75	6	863.25		47%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1402.75	45.5		598.25	170%
E	340	10.75		329.25		3%
F	100	411.75			311.75	412%
G	70			70		
G1		17			17	
G2		283			283	
Σ	3400	3241.25	51.5	1332	1224.75	97%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 83%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 302'568
Kostenausschöpfung	83.49%
Stundenausschöpfung	97%

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zemmers	Guy	A	0.5													0.5
Falzone	Lorenzo	B	712.25		16			5	5	2.75	1.5	11.25	6			759.75
Schäfer	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Akdeniz	Veysel	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C														
Bergmann	Georg	C	1.5													1.5
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beurle	Agnes	D	1.25		0.25						0.75					2.25
Delmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	750.75	8.25	28	15.5	3				2.5	1.5	2.5			812
Nicolosi	Lucia	D	250.75		17.25			17.5	53.75	33.25		5.75	43			421.25
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	25.5		7	11.75										44.25
Martin (Weider)	Noëlle	D	2			0.5										2.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Stucki	Tizian	E									7.75					7.75
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
Schrä	Cédric	F														
Stucki	Tizian	F	26													
Hirsbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	G1	3													3
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selena	G1	7													7
Manz	Selena	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	284													284
Streiff	Timon	G2						8								8
Total			2977.5	15.25	73.75	15.5	3	30.5	58.75	36	4.75	26.25	51.5			3292.75

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt, kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
135.00	A	68														67.50
126.00	B	90'626		2'016				630	630	347	189	1'418	756			96'610.50
115.50	B/C															
105.00	C	37'249														37'248.75
100.00	C/D															
95.00	D	113'644	1'449	5'486	1'473	285	1'663	5'106	3'159	309	689	4'323				137'583.75
65.00	E	195										504				698.75
55.00	F	22'646														22'646.25
50.00	G															
37.50	G1	638														637.50
25.00	G2	6'875						200								7'075.00
Total Monat		271'939.25	1'448.75	7502.25	1'472.50	285.00	2'492.50	5736.25	3'505.25	497.75	2'610.00	5078.50				302'568.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Lorenzo Falzone	100	20.10.2022	Kontrolle und Anpassung an Bauphasenplänen, Implementierung Phasenwechsel vom VI RKAG	2.00
	100	27.10.2022	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Korrekturen und Ergänzungen TESI Pläne	4.00
				Subtotal 6.00
Lukas Meier	100	20.10.2022	Prüfung Rechung MTU Hohlkasten	0.50
	100	25.10.2022	Prüfung und Versand Rechung MTU Hohlkasten	1.00
	100	31.10.2022	Abklärungen Nachtrag MTU Bäumlihof	1.00
				Subtotal 2.50
Lucia Nicolosi	100	17.10.2022	Arbeitsbesprechung, Arbeitsfortschritt.	0.50
	100	25.10.2022	Überarbeiten Verkehrsführungspläne für die Bauphasen 1-6. Optimieren der Baustellenfläche und Fahrbahnfläche. Dazu anpassen der QS.	9.50
	100	26.10.2022	Überarbeiten Verkehrsführungspläne für die Bauphasen 1-6. Optimieren der Baustellenfläche und Fahrbahnfläche. Dazu anpassen der QS.	9.50
	100	27.10.2022	Überarbeiten Verkehrsführungspläne für die Bauphasen 1-6. Optimieren der Baustellenfläche und Fahrbahnfläche. Dazu anpassen der QS. Ergänzen Situation mit best. Portalen (Ansicht plus Querschnitt)	8.75
	100	28.10.2022	Überarbeiten Situation Bauphase 6 im Bereich der Ein-/ ausfahrt Wettstein.	5.25
	100	31.10.2022	Anpassen der Verkehrsfläche und der Baustellenfläche, Ergänzen der Verkehrsführung in Phase 6a/b. Textangaben zu den jeweiligen Bauphasen, erstellen neues Layout.	9.50
				Subtotal 43.00

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
FL	Lorenzo Falzone	B
MeL	Lukas Meier	D
NL	Lucia Nicolosi	D

Aktivität	Stunden
100	Phase 32, MP
	51.50

Total **51.50**

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.11.2022 bis 30.11.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof Phase 32, MP	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof
Währung	CHF Switzerland Franc			
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz
Falzone Lorenzo		B	21.50	126.00
Meier Lukas		D	12.75	95.00
Nicolosi Lucia		D	27.25	95.00
Total PLA 100.Phase 32, MP			61.50	105.84
				6'509.00




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000007
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof
Projektnummer:	180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Nov


Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftragt:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5			69.5	1%
B	1630	766.75	21.5	841.75		48%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1448.25	40		638.25	175%
E	340	10.75		329.25		3%
F	100	411.75			311.75	412%
G	70			70		
G1		17			17	
G2		283			283	
Σ	3400	3292.75	61.5	1310.5	1264.75	99%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer
Selbsteinschätzung 85%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 309'077
Kostenausschöpfung	85.29%
Stundenausschöpfung	99%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zenners	Guy	A	0.5													0.5
Falzone	Lorenzo	B	712.25	16				5	5	2.75	1.5	11.25	6	21.5		781.25
Schädlar	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Akdeniz	Veysel	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C														
Bärgmann	Georg	C	1.5													1.5
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beuret	Agnes	D	1.25		0.25						0.75					2.25
Delmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	750.75	8.25	28	15.5	3				2.5	1.5	2.5	12.75		824.75
Nicolosi	Lucia	D	250.75		17.25			17.5	53.75	33.25		5.75	43	27.25		448.5
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	25.5	7	11.75											44.25
Martin (Weider)	Noëlle	D	2		0.5											2.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Stucki	Tizian	E									7.75					7.75
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
Schär	Cédric	F														
Stucki	Tizian	F	26													
Hirzbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	G1	3													3
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selenia	G1	7													7
Manz	Selenia	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	264													264
Streiff	Timon	G2						8								8
Total			2977.5	15.25	73.75	15.5	3	30.5	58.75	36	4.75	26.25	51.5	61.5		3354.25

Kostenabrechnung

Ansaatz (exkl. MwSt, kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
135.00	A	68													67.50	
126.00	B	90'626		2'016			630	630	347	189	1'418	756	2'709		99'319.50	
115.50	B/C															
105.00	C	37'249													37'248.75	
100.00	C/D															
95.00	D	113'644	1'449	5'486	1'473	285	1'663	5'106	3'159	309	689	4'323	3'800		141'383.75	
65.00	E	195										504				698.75
55.00	F	22'646														22'646.25
50.00	G															
37.50	G1	638														637.50
25.00	G2	6'875						200								7'075.00
Total Monat		271'939.25	1'448.75	7'502.25	1'472.50	285.00	2'492.50	5'738.25	3'505.25	497.75	2'810.00	5'078.50	6'509.00		309'077.00	

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Lorenzo Falzone	100	03.11.2022	Kontrollieren und Anpassen TESI Pläne	2.00
	100	07.11.2022	Grundlagenbeschaffung best. Signalportale BHB, Bespr. Anpassung Signalportale und Schleppkurvenprüfung Bereich Kreuzung Mc Donalds	1.00
	100	09.11.2022	Aufgabenerklärung an Projekting. bzgl. Planung Provisorium Signalportalen	2.00
	100	11.11.2022	Abklärung und Kontrolle Schleppkurvenprüfung bei Kreuzung, Rückmeldung an VI RKAG	2.50
	100	22.11.2022	Bespr. TESI, SP und VF im Bereich Kreuzung mit RKAG, Planen SP-Anpassungen, Korrex Pläne	4.00
	100	24.11.2022	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung. Abklären SP mit RKAG	2.00
	100	25.11.2022	Planung Bauphase 3c infolge Provisorien Signalportalen	2.00
	100	28.11.2022	Bespr. SP mit RKAG, Instruktionen an Z/K, Bauprogramm anpassen mit BP 3c	3.50
	100	29.11.2022	Teilnahme an Projektfachsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung	2.50
				Subtotal 21.50
Lukas Meier	100	08.11.2022	Einführungssitzung Signalportale Bäumlihofbrücke	1.25
	100	15.11.2022	Ausarbeitung Details und Konzept Signalportale	3.50
	100	21.11.2022	Signalportale auf Brücke, temporäre Sicherung, Statische Berechnungen	3.00
	100	22.11.2022	Besprechung statische Berechnung Signalportale	1.50
	100	23.11.2022	Überarbeitung statische Berechnungen Signalportale	2.00
	100	29.11.2022	Teilnahme an PFS und Präsentation Signalportale	1.50
				Subtotal 12.75
Lucia Nicolosi	100	01.11.2022	Überarbeiten Situation Phase 6. Erstellen neuer QS D-D im Baustellen-Bereich der Phase 6. Einarbeiten der Verkehrsführung im QS D-D	5.50
	100	03.11.2022	Überarbeiten Situation und Masterplan für Verkehrsführung "Umleitung Lokalebene" Überprüfen Fahrbarkeit zweite Spur im Bereich Umleitung über Velo-Weg, mittels Schleppkurve.	8.75
	100	09.11.2022	Überarbeiten der Verkehrsführung im Bereich Einfahrt zum "Veloweg bzw. neu prov. Strasse für IV. Überprüfung mittels Schleppkurve.	8.50
	100	10.11.2022	Überarbeiten Varianten 1 bis 5 im Bereich Zufahrt zum Schwarzwaldtunnel.	4.50

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
FL	Lorenzo Falzone	B
MeL	Lukas Meier	D
NL	Lucia Nicolosi	D
Aktivität		Stunden
100	Phase 32, MP	61.50
		Total 61.50


Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.12.2022 bis 31.12.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof
Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo	B	7.75	126.00	976.50
Nicolosi Lucia	D	29.75	95.00	2'826.25
Boschung Jan	E	8.00	65.00	520.00
Boser Florian	F	2.50	55.00	137.50
More Christopher	F	7.50	55.00	412.50
Pfeffer Roman	F	3.50	55.00	192.50
Total PLA 100.Phase 32, MP		59.00	85.85	5'065.25




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel	Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG	Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertrag Nr.:	000007	Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlihof	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Projektnummer:	180002	Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, beauftragt:	Phase 32 - Phase 53
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Dez	Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	788.25	7.75	834		49%
B/C						
C	340	354.75			14.75	104%
C/D						
D	850	1488.25	29.75		668	179%
E	340	10.75	8	321.25		6%
F	100	411.75	13.5		325.25	425%
G	70			70		
G1		17			17	
G2		283			283	
Σ	3400	3354.25	59	1294.75	1308	100%



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	86%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 362'380
Kosten ist	CHF 314'142
Kostenausschöpfung	86.69%
Stundenausschöpfung	100%

Stundenabrechnung															Total	
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zenners	Guy	A	0.5												0.5	
Falzone	Lorenzo	B	712.25	16				5	5	2.75	1.5	11.25	6	21.5	7.75	789
Schädler	Beat	B	6.5													6.5
Gysin	Daniel	B	0.5													0.5
Akdeniz	VeySEL	C	353.25													353.25
Beck	Peter	C														
Bergmann	Georg	C	1.5													1.5
Knoll	Bernd	C														
Niedermeyer	Friederike	C														
Beuret	Agnes	D	1.25	0.25							0.75					2.25
Delmas	Marc	D	14													14
Lüthi	Tobias	D	4.5													4.5
Meier	Lukas	D	750.75	8.25	28	15.5	3				2.5	1.5	2.5	12.75		824.75
Nicolosi	Lucia	D	250.75		17.25			17.5	53.75	33.25	5.75	43	27.25	29.75		478.25
Holenstein	Flavia	D	147.5													147.5
Schmidlin	Julian	D	25.5	7	11.75											44.25
Martin (Weider)	Noëlle	D	2		0.5											2.5
Eilers	Brigitte	E	3													3
Stucki	Tizian	E									7.75					7.75
Boschung	Jan	E														8
Boschung	Jan	F	135.25													135.25
Christ	Florian Michael	F	244.5													244.5
Karabasoglu	Emre	F	3													3
Leuch	Georges	F	3													3
More	Christopher	F														7.5
Pfeiffer	Roman	F														3.5
Schär	Cédric	D														3.5
Stucki	Tizian	F	26													26
Hirsbrunner	Niko	F														
Boser	Florian	F														2.5
Boser	Florian	G1	3													3
Davet	Kilian	G1	4													4
Sivasundaram	Aschveni	G1														
Tesan	Laila	G1	3													3
Manz	Selenia	G1	7													7
Manz	Selenia	G2	2													2
Krenger	Kyara	G2	9													9
Weber	Fabian	G2	264													264
Streiff	Timon	G2									8					8
Total			2977.5	15.25	73.75	15.5	3	30.5	58.75	36	4.75	26.25	51.5	61.5	59	3413.25

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
135.00	A	68													67.50	
126.00	B	90.626		2'016				630	630	347	189	1'418	756	2709	977	100'296.00
115.50	B/C															
105.00	C	37.249														37'248.75
100.00	C/D															
95.00	D	113'644	1'449	5'486	1'473	285	1'663	5'106	3'159	309	689	4'323	3'800	2'826	144'210.00	
65.00	E	195														1218.75
55.00	F	22'646														23'388.75
50.00	G															
37.50	G1	638														637.50
25.00	G2	6'875														7'075.00
Total Monat		271'939.25	1448.75	7502.25	1'472.50	285.00	2'492.50	5'736.25	3'505.25	497.75	2'610.00	5'078.50	6'509.00	5'065.25	314'142.25	

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3 EINZM_OT_Brücke_Bäumlihof	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	Phase 32, MP	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Jan Boschung	100	22.12.2022	Anpassungen Belagsaufbau + Ergänzung Signalportale Plan 9960/1-5	5.25
	100	23.12.2022	Anpassungen Belagsaufbau + Ergänzung Signalportale Plan 9960/1-5	2.75
			Subtotal	
Florian Boser	100	08.12.2022	Prüfen Schleppkurven für Bauphase	2.50
			Subtotal	
Lorenzo Falzone	100	08.12.2022	Erstellen Protokoll PFS K	2.75
	100	13.12.2022	Teilnahme an Task Force Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung	2.00
	100	21.12.2022	Bespr. Anpassungen Bauphasenpläne mit RK&AG; Anpassungen an Tafeln aufgrund Provisorium SP	1.50
	100	22.12.2022	Arbeiten am ARP Elimination Mittelmauer	1.50
			Subtotal	
Christopher More	100	21.12.2022	Feldvorbereitung für Lichtraumprofil Brücke aufnehmen	2.00
	100	21.12.2022	Aufnahme für Lichtraumprofil Brücke	3.50
	100	21.12.2022	Datenverarbeitung für die aufnahme	2.00
			Subtotal	
Lucia Nicolosi	100	08.12.2022	Erstellen neue Verkehrsführung für Bauphase 3c. Bau Mittelmauer.	2.00
	100	09.12.2022	Erstellen neue Verkehrsführung für Bauphase 3c. Bau Mittelmauer.	3.25
	100	12.12.2022	Erstellen der Verkehrsführung für die Bauphasen 1, 2,3a,3b,3c,4,5,6. mit der neuen VSS-Norm. Fahrstreifenbreiten.	7.25
	100	13.12.2022	Erstellen der Verkehrsführung für die Bauphasen 1, 2,3a,3b,3c,4,5,6. mit der neuen VSS-Norm. Fahrstreifenbreiten.	8.75
	100	14.12.2022	Erstellen der Verkehrsführung für die Bauphasen 1, 2,3a,3b,3c,4,5,6. mit der neuen VSS-Norm. Fahrstreifenbreiten.	8.50
			Subtotal	
Roman Pfeffer	100	21.12.2022	Aufnahme für Lichtraumprofil Brücke	3.50
			Subtotal	

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
BoJ	Jan Boschung	E
BoF	Florian Boser	F
FL	Lorenzo Falzone	B
MoC	Christopher More	F
NL	Lucia Nicolosi	D
Pfe	Roman Pfeffer	F

Aktivität	Stunden
100	Phase 32, MP
	Total

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegeuter & Dr O Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4053 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegeuter & Dr O Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4053 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Währung Betrag

CHF