Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"

						Zuweisung TP				Zuweisung in der INGE									
Grundvertrag	Vertragsstand	Bet	ran	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	PL
NO	Offertstand	DCI							50%	50%								ca. 10%	20%
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	Total
Aufwandabschätzung per Ende Juli 2020 - in NO 12 abgebildet		1'000'703	1'080'759	82.20	12174	3360	5040	3420	985	985	3700	1450	630	500	1400	1300	870	354	1970
Bereits aufgewendet per 31.12.20 - in NO 12 abgebildet		71'185	76'880	82.20	866	269	406	192	45	31	370	175	109			100	36		76
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		1'071'888	1'157'639	82.20	13'040	3'629	5'446	3'612	1'030	1'016	4'070	1'625	739	500	1'400	1'400	906	354	
					M	laximaler ZMT	gem. Offerten /Ve	rtrag	100.00	140.00	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	
					K	ostendach pro	Modul gem. Offe	erten /Vertrag	103'000	142'240	306'027	122'185	55'566	37'595	105'267	105'267	68'123	26'618	İ
					S	tunden gem. a	ktueller LM		100	47	1'120	336	121	53	359	115	38	0.0	l
					В	etrag gem. akt	ueller LM		10'740	6'545	89'196	30'537	8'390	6'012	18'208	11'967	4'013		185'608
Anmerkungen:					Z	MT gem. aktue	ller LM		107.08	140.00	79.67	90.82	69.20	113.43	50.79	104.29	104.92		
Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.					D	ifferenz ("-" zu	viel / "+" weniger	gebraucht)	-710		-5'019	-5'254	727	-2'027	8'748	-3'339	-1'137	0	-8'011
Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen,						•	_	-											
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 75 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter					M	löglicher Abzu	g per Phasenende)	-710.00		-5'019.36	-5'254.33	726.89	-2'026.89	8'748.41	-3'338.85	-1'137.20	0.00	-8'011
wie er arbeiten kann in zu einten inschorte. Wertrag zu entnehme) abzurechnen. "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen.					_														

Grundsatzlich mussen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln mussen.												
	Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	10.4%	4.6%	29.1%	25.0%	15.1%	16.0%	17.3%	11.4%	5.9%	
Darum ist folgendes angedacht		Stundenausschöpfung [%]	9.7%	4.6%	27.5%	20.7%	16.4%	10.6%	25.6%	8.2%	4.2%	0.0%
jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss,		Selbsteinschätzung [%]	10.0%	4.0%	26.0%	22.0%	15.0%	3.0%	15.0%	10.0%	6.0%	
jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.			JS PL	A . D . DI (500()	10 711	10.14	10. 70	4.0. 70	A.D. 16	A.D. TO	DUD TO	
jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth			(50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.			PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen

		PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen
		JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
	Selbsteinschätzung [%]	10.0%	4.0%	26.0%	22.0%	15.0%	3.0%	15.0%	10.0%	6.0%	
	Stundenausschöpfung [%]	9.7%	4.6%	27.5%	20.7%	16.4%	10.6%	25.6%	8.2%	4.2%	0.0%
Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	10.4%	4.6%	29.1%	25.0%	15.1%	16.0%	17.3%	11.4%	5.9%	

Periode per Ende:

Feb 21

3	TP1	TP1	o
	Legende		
	Selbsteinschätzur	ng	
	Eingabefelder (JS	S)	
	Beobachtungsfeld	der	

Massnahme bei "-"

Stand:

20.03.2021

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausfüh	h	%	CHF	ZMT	
INGL-Auttellung der Friase Onterlagen für die Ausfah	7'464			78.61	
	4.5				
	AeBo	4'316			90.45
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	906	7%	68'123	75.19
	Reserve	354	3%	26'618	75.19
	Total	13'040		1'071'888	82.20

Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 75 CHF/h ergibt.