## Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"

						Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE										
Grundvertrag	Vertragsstand	Betr	200	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	PL
NO	Offertstand	Dellag							50%	50%								ca. 10%	20%
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	Total
Aufwandabschätzung per Ende Juli 2020 - in NO 12 abgebildet		1'000'703	1'080'759	82.20	12174	3360	5040	3420	985	985	3700	1450	630	500	1400	1300	870	354	1970
Bereits aufgewendet per 31.12.20 - in NO 12 abgebildet		71'185	76'880	82.20	866	269	406	192	45	31	370	175	109			100	36		76
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		1'071'888	1'157'639	82.20	13'040	3'629	5'446	3'612	1'030	1'016	4'070	1'625	739	500	1'400	1'400	906	354	
,						Maximaler ZMT	gem. Offerten /Ve	rtrag	100.00	140.00	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	
						Kostendach pro	Modul gem. Offe	rten /Vertrag	103'000	142'240	306'027	122'185	55'566	37'595	105'267	105'267	68'123	26'618	1
						Stunden gem. al	ktueller LM		225	84	2'280	477	129	200	475	123	76	0.0	1
						Betrag gem. akt	ueller LM		24'021	11'760	188'618	42'651	9'290	21'848	23'359	12'911	8'374		342'832
Anmerkungen:						ZMT gem. aktue			106.62	140.00	82.75	89.46	71.88	109.38	49.20	105.18	110.54		
Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.					Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)		-1'491		-17'220	-6'804	428	-6'829	12'338	-3'681	-2'678	0	-25'937		
win wonen unu mussen genatu natur ventrag audreumen Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen,																			
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 75 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter						Möglicher Abzug	g per Phasenende	)	-1'491.00		-17'220.50	-6'803.77	428.41	-6'828.63	12'338.10	-3'681.33	-2'678.04	0.00	-25'937

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.
---

Darum ist folgendes angedacht...

.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.

.... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 75 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen. Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 75 CHF/h ergibt.

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausführ	ung"	h	%	CHF	ZMT
	JS	7'464	57%	586'778	78.61
	AeBo	4'316	33%	390'370	90.45
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	906	7%	68'123	75.19
	Reserve	354	3%	26'618	75.19
	Total	13'040		1'071'888	82.20

								<b>V</b>	$\checkmark$		
Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	23.3%	8.3%	61.6%	34.9%	16.7%	58.1%	22.2%	12.3%	12.3%	
-	Stundenausschöpfung [%]	21.9%	8.3%	56.0%	29.3%	17.5%	40.0%	33.9%	8.8%	8.4%	0.0%
	Selbsteinschätzung [%]	20.0%	8.0%	50.0%	22.0%	15.0%	60.0%	20.0%	10.0%	8.0%	
,		JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
		PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen
						10% (Nacht	rag)		Legende Selbsteinschätzur Eingabefelder (JS Beobachtungsfeld Massnahme bei "-	i) ler	

Periode per Ende:

Mai 21

18.06.2021

Stand: