G EP RF-BB AEGERTER & BOSS





Beilage 1, Vertragssituation und Bedarfsermittlung

Stand per 30.09.2023

Vertragssituation Detail											
	EK/GP Phase 21/21	Nachträge Phase EK		Phase 31		Phase 33		Option SABA/ Entwässerung		AP LE & Inst	
		1	2	3	MK	GHGW					
Vertragliches Kostendach	1'030'475.00	150'933.00	69'900.00	162'587.75	1'129'675.00		92'075.00	136'575.00	688'725.00		
Zuschläge	10'171.88				4'068.75			3'729.69	2'712.50		
Angemeldete Projekterweiterungen						152'000.00				44'925.00	35'085.00
Effektiver Honoraraufwand per 30.09.2023 (A)	1'376'425.00				1'508'932.00	93'724.00	0.00	84'553.00	789'621.00	45'440.00	44'043.00
Differenz zu KD	-47'642.63				375'188.25	-58'276.00	-92'075.00	-55'751.69	98'183.50	515.00	8'958.00
Noch zu erbringende Leistungen (B)							92'075.00				
NK (Vertrag)	39'525.00	17'860.00	0.00	12'255.60							

Nachgeführte Vertragssituation

Summe	3'779'750.63	3'961'540.69	4'036'822.99	4'225'129.28
MWST	270'232.87	283'229.93	288'612.23	302'075.17
Zwischensumme	3'509'517.76	3'678'310.76	3'748'210.76	3'923'054.11
NK	39'525.00	57'385.00	57'385.00	69'640.60
Reserve	371'784.94	371'784.94	371'784.94	371'784.94
Honorare inkl. Zuschläge	3'098'207.82	3'249'140.82	3'319'040.82	3'481'628.57



Bedarfsermittlung									
Aktuelles Vertragskostendach (VKD) Honorare			Effektiver Bedarf		Differenz VKD zu effekt.+ späterem Verbrauch = NO 04	Betrachtung ZL (informativ)			
	Genehmigte Nachträge	Optionale Leistungen	Reserve Bauherrschaft	Effektiver Verbrauch bis 30.09.2023 (A)	Späterer Verbrauch f. Phase 33 (B)		Angemeldeter Bedarf ZL	Effektiver Bedarf nur ZL	
1'030'475.00 10'171.88		2'047'050.00 10'510.94			001075 00		232'010.00		
3'853'413.51				92'075.00 (A) und (B) 813.00	181'399.49		183'207.00		