

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag) Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG Vertragnehmer: Vertragsdatum: 14.11.2018 Vertrag Nr.: 000003 Vertragslaufzeit: 31 12 2022 Vertragsgegenstand: Finanzierungskonto: Unterhalt PV Bau/BSA FUP.2 Projektnummer: 090069 Inventarobjekt: Aktuelles Beobachtungsjahr: Phasen, beauftragt: **AP Bypass** Beobachtungsmonat (Std. NEU): Phasen, rapportiert: AP Bypass Aktuelle Stundenausschöpfung (Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts) Kategorien gem. Vertrag Std. NEU Std. Dac IST REST Überzud brauch % 0.25 4.75 5% В С 4.75 5.75 145 146 104% 347 25 D 310 1 75 39 113% D Ε 60 11.5 48.5 19% Е G G 20 20 G1/2 G1/2 37.75 37.75 G3/4 G3/4 35 35 12.5%/B/C 12.5%/B/C 25%/B/C 25%/B/C 50 100 200 250 300 350 400 577.75 6.5 73.25 584.25 108% Gesamtübersicht in % quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer Selbsteinschätzung ■ Selbsteinschätzung rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.) ■ Kostenausschöpfung CHF 44'925.00 101.15% Kostendach ■ Stundenausschöpfung 60% 80% 100% Kostenausschöpfung Stundenausschöpfung Stundenabrechnung 123.5 11.5 4.75 ategorie 24.5 1.75 349 ategorie eipert AG Holinger AG

		.00	0.2	0					0.0					7	001.20
Kostenabrech	Kostenabrechnung														
Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00															
CHF 122.00				31											31
CHF 95.00	С	11'733	475	570	1'093				451						14'321
CHF 86.00	D	24'360	280	2'107	3'118				151						30'014
CHF 62.00	E	713													713
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	151													151
CHF 6.00	G3/4	192		15	3										210
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		27'149 00	754.50	2'722 50	4'212 00				601.75						CHE 46,430 48