## Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"

					Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE											
Grundvertrag	Vertragsstand	Bet	rag	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	PL
NO	Offertstand	Dei	iay						80%	20%									10%
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	Total
Grundvertrag TP1	Freigabe erfolgt	701'360	757'469	82.51	8500	8500			680	170			1655			3935	2059		850
Grundvertrag TP2 + TP3	Freigabe erfolgt	655'110	707'519	81.89	8000		4037	3963	640	160	2643	1812		991	1754				800
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		1'356'470	1'464'988	82.21	16'500	8'500	4'037	3'963	1'320	330	2'643	1'812	1'655	991	1'754	3'935	2'059		
						Maximaler ZMT	gem. Offerten /Ve	ertrag	82.21	82.21	81.89	81.89	82.51	81.89	81.89	82.51	82.51	#DIV/0!	
						Kostendach pro	Modul gem. Offe	erten /Vertrag	108'518	27'129	216'431	148'391	136'598	81'121	143'656	324'706	169'919	#DIV/0!	
						Stunden gem. a	ktueller LM		22		362	165	45			188	12		
						Betrag gem. akt	ueller LM		2'405		22'350	16'008	3'460			16'563	1'274		62'059
Anmerkungen:						ZMT gem. aktue	ller LM		111.84	#DIV/0!	61.70	97.16	77.76	#DIV/0!	#DIV/0!	88.10	103.98	#DIV/0!	
- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.				Differenz ("-" zu	viel / "+" wenige	r gebraucht)	-637	#DIV/0!	7'314	-2'516	212	#DIV/0!	#DIV/0!	-1'051	-263	#DIV/0!	#DIV/0!		
- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Ge	edanken machen.																		
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 82 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter				Möglicher Abzu	g per Phasenend	е	-636.98	#DIV/0!	7'314.45	-2'516.33	211.57	#DIV/0!	#DIV/0!	-1'050.82	-262.97	#DIV/0!	#DIV/0!		
"Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurech									•								•		

Consideration of the contract	deserving the effectivities Oftenden some changes in board 7MT about the large mileson
Grundsatzlich mussen wir woni davon ausgenen.	dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht..

.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.

Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 82 CHF/h ergibt.

n jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	2.2%		10.3%	10.8%	2.5%			5.1%	0.7%	#DIV/0!
	Stundenausschöpfung [%]	1.6%		13.7%	9.1%	2.7%			4.8%	0.6%	#DIV/0!
	Selbsteinschätzung [%]	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
		JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve

Periode per Ende:

Dez 18

Legende	
Selbsteinschätzur	ng
Eingabefelder (JS	)
Beobachtungsfeld	ler
Massnahme bei "-	."

31.12.2018

Stand:

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausführung"			%	CHF	ZMT
	JS	7'431	45%	609'938	82.08
	AeBo	7'010	42%	576'613	82.25
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	2'059	12%	169'919	82.51
	Reserve			-	#DIV/0!
	Total	16'500		1'356'470	82.21