Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"

					Zuweisung TP				Zuweisung in der INGE										
Grundvertrag	Vertragsstand	Betr	ran	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	PL
NO	Offertstand		5						50%	50%								ca. 10%	20%
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	Total
Aufwandabschätzung per Ende Juli 2020 - in NO 12 abgebildet		1'000'703	1'080'759	82.20	12174	3360	5040	3420	985	985	3700	1450	630	500	1400	1300	870	354	1970
Bereits aufgewendet per 31.12.20 - in NO 12 abgebildet		71'185	76'880	82.20	866	269	406	192	45	31	370	175	109			100	36		76
		-																	
		-																	
		-																	
		-	-																
		-	-																
		-	-																
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		1'071'888	1'157'639	82.20	13'040	3'629	5'446	3'612	1'030	1'016	4'070	1'625	739	500	1'400	1'400	906	354	
						Maximaler ZM7	Γgem. Offerten /Ve	rtrag	100.00	140.00	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	
						Kostendach pi	ro Modul gem. Offe	erten /Vertrag	103'000	142'240	306'027	122'185	55'566	37'595	105'267	105'267	68'123	26'618	
						Stunden gem.	aktueller LM		253	84	2'867	488	131	200	479	142	83	0.0	
						Betrag gem. al	ktueller LM		27'029	11'760	243'124	44'191	9'440	21'848	23'809	15'183	9'213		405'597
Anmerkungen:						ZMT gem. aktu	eller LM		106.71	140.00	84.80	90.60	72.20	109.38	49.68	106.92	110.67		<u> </u>
- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.					Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)		-1'699		-27'552	-7'517	391	-6'829	12'226	-4'505	-2'953	0	-38'438		
Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen,								•											
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 75 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter						Möglicher Abz	ug per Phasenende)	-1'699.00		-27'552.14	-7'516.67	391.20	-6'828.63	12'226.46	-4'505.40	-2'953.36	0.00	-38'438
"Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurech																			

Grundsatzlich mussen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln mussen.												
	Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	26.2%	8.3%	79.4%	36.2%	17.0%	58.1%	22.6%	14.4%	13.5%	
Darum ist folgendes angedacht		Stundenausschöpfung [%]	24.6%	8.3%	70.4%	30.0%	17.7%	40.0%	34.2%	10.1%	9.2%	0.0%
jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss,		Selbsteinschätzung [%]	25.0%	8.0%	60.0%	35.0%	15.0%	10.0%	23.0%	13.0%	10.0%	
jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.			JS PL	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth			(50%)	AEBO FL (50%)	33-10	33 - K	J3 - IG	AEDU - 10	AEDU - K	AEBU - IG	PNP - IG	neserve
liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.			PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen

		PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen
		JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
	Selbsteinschätzung [%]	25.0%	8.0%	60.0%	35.0%	15.0%	10.0%	23.0%	13.0%	10.0%	
	Stundenausschöpfung [%]	24.6%	8.3%	70.4%	30.0%	17.7%	40.0%	34.2%	10.1%	9.2%	0.0%
:	Kostenausschopfung [%]	26.2%	8.3%	/9.4%	36.2%	17.0%	58.1%	22.6%	14.4%	13.5%	

Periode per Ende:

Aug 21

Legende	
Selbsteinschätzung	
Eingabefelder (JS)	
Beobachtungsfelder	
Massnahme bei "-"	

23.09.2021

Stand:

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die	h	%	CHF	ZMT	
	JS	7'464	57%	586'778	78.61
	AeBo	4'316	33%	390'370	90.45
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	906	7%	68'123	75.19
	Reserve	354	3%	26'618	75.19
	Total	13'040		1'071'888	82.20

Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 75 CHF/h ergibt.